

E4108 SME1(Scuola Media 1) - Bellinzona
PROGRAMMA DEI LAVORI VINCOLANTE PER LE OPERE DA eCCC-E: B 8.1 PONTEGGI

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Tri 1, 2020					Tri 2, 2020					Tri 3, 2020					Tri 4, 2020				
					febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio								
1	RIAMMODERNAMENTO PARZIALE	191 g	lun 03.02.20	gio 26.11.20																				
2	Fine scuola	0 g	ven 19.06.20	ven 19.06.20																				
3	Vacanze di Carnevale scolastiche	5 g	lun 24.02.20	ven 28.02.20	-																			
4	Vacanze di Pasqua scolastiche	4 g	mar 14.04.20	ven 17.04.20						-														
5	Vacanze Estive scolastiche	35 g	lun 22.06.20	ven 28.08.20											-									
6	Inizio scuola	0 g	lun 31.08.20	lun 31.08.20																				
55	MANUTENZIONE PARZIALE DEL TETTO - 2° TAPPA	178 g	gio 20.02.20	gio 26.11.20																				
56	FASE 1 - 550m2	79 g	gio 20.02.20	ven 19.06.20																				
57	AULA 105 - 180m2	26 g	gio 20.02.20	ven 27.03.20																				
58	Impianto di cantiere	2 g	gio 20.02.20	ven 21.02.20																				
59	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	3 g	lun 24.02.20	mer 26.02.20																				
68	Smontaggio ponteggi di lavoro	2 g	gio 26.03.20	ven 27.03.20																				
69	AULA 103 - 180m2	49 g	lun 24.02.20	mar 05.05.20																				
70	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	3 g	lun 24.02.20	lun 30.03.20																				
79	Smontaggio ponteggi di lavoro	2 g	lun 04.05.20	mar 05.05.20																				
80	AULA 101 - 180m2	77 g	lun 24.02.20	ven 19.06.20																				
81	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	3 g	lun 24.02.20	lun 11.05.20																				
90	Smontaggio ponteggi di lavoro	2 g	gio 18.06.20	ven 19.06.20																				
91	FASE 2 - 900m2	40 g	lun 22.06.20	ven 04.09.20																				
92	BLOCCO CENTRALE - 550m2	40 g	lun 22.06.20	ven 04.09.20																				
93	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	3 g	lun 22.06.20	mer 24.06.20																				
102	Smontaggio ponteggi di lavoro	2 g	gio 03.09.20	ven 04.09.20																				
103	BLOCCO EST - 350m2	35 g	lun 22.06.20	ven 28.08.20																				
104	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	3 g	lun 22.06.20	mer 24.06.20																				
113	Smontaggio ponteggi di lavoro	3 g	mer 26.08.20	ven 28.08.20																				
114	FASE 3 - 1100m2	63 g	lun 31.08.20	mer 25.11.20																				
115	PALESTRA - 800m2	63 g	lun 31.08.20	mer 25.11.20																				
116	Impianto di cantiere	2 g	lun 31.08.20	mar 01.09.20																				
117	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	6 g	mer 02.09.20	mer 09.09.20																				
126	Smontaggio ponteggi di lavoro	3 g	lun 23.11.20	mer 25.11.20																				
127	ENTRATA - 300m2	40 g	mer 02.09.20	mar 27.10.20																				
128	Montaggio e collaudo ponteggi di lavoro	3 g	mer 02.09.20	ven 04.09.20																				
137	Smontaggio ponteggi di lavoro	3 g	ven 23.10.20	mar 27.10.20																				
138	CONSEGNA FINALE OPERA	0 g	ven 27.11.20	ven 27.11.20																				