

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
2	Cantiere Nuovo Centro CPT di Chiasso	873 g	16.01.24	27.07.27	
4	Fase 0 - Coordinamento (tutti i loti)	40 g	16.01.24	08.03.24	
5	Convenzioni e dispositivi FFS imprese esecutrici	40 g	16.01.24	08.03.24	
8	Fase 1 - Installazioni e preparazione	50 g	11.03.24	24.05.24	
10	Opere da impresario costruttore	10 g	11.03.24	25.03.24	
11	Installazioni di cantiere, allacciamenti vari	5 g	11.03.24	15.03.24	5
12	Predisposizioni per messa a terra macchinari	2 g	18.03.24	20.03.24	11
13	Dismontaggi e demercanzioni varie	3 g	21.03.24	25.03.24	12
15	Scavo generale e trasporti	20 g	26.03.24	23.04.24	
16	Demolizioni e rimozioni varie, pavimentazione compresa	5 g	26.03.24	02.04.24	13
17	Presecco generalizzato fino a quota -0,55m, in 2 tappe verticali	10 g	03.04.24	16.04.24	16
18	Scavi parziali vari	5 g	17.04.24	23.04.24	17
20	Opere speciali e di protezione	20 g	24.04.24	24.05.24	
21	Esecuzione campo prove ancoraggi	10 g	24.04.24	08.05.24	18
22	Posa sistema di certinatura interna stabile mapp. 159	10 g	10.05.24	24.05.24	21
25	Fase 2 - Protezione linea FFS	55 g	27.05.24	13.08.24	
27	Scavo generale e trasporti	15 g	27.05.24	17.06.24	
28	Scavo fino a quota -3,55m	10 g	27.05.24	10.06.24	22
29	Demolizioni e rimozioni varie	10 g	04.06.24	17.06.24	28F5-6 g
31	Opere speciali e di protezione	40 g	18.06.24	13.08.24	
32	Scavo banchina di fondazione palizzata (notturno)	22 g	02.07.24	31.07.24	30F115 g
33	Esecuzione berlese e micropali palizzata (notturno)	14 g	04.07.24	23.07.24	32F12 g
34	Esecuzione fondazione continua in CA (notturno)	14 g	06.07.24	26.07.24	32F15 g
35	Posa montanti e controventi palizzata (notturno)	5 g	28.07.24	05.08.24	34
36	Posa sistema di cordone palizzata (notturno)	5 g	02.08.24	08.08.24	36F12 g
37	Posa reti di protezione palizzata (notturno)	5 g	07.08.24	13.08.24	36F12 g
38	Esecuzione colonne di Jet-Grouting stabile mapp. 159	26 g	18.06.24	22.07.24	29F10 g
39	Esecuzione berlese di micropali lato strada SC	15 g	02.07.24	22.07.24	29F120 g
41	Geometria del Connettente	5 g	02.07.24	08.07.24	
42	Installazione sistema di monitoraggio in continuo (notturno)	5 g	02.07.24	08.07.24	30F115 g
45	Fase 3 - Scavi	25 g	23.07.24	28.08.24	
47	Scavo generale e trasporti	10 g	14.08.24	28.08.24	
48	Scavo fino a quota -1,95m	10 g	14.08.24	28.08.24	37
49	Demolizioni e rimozioni varie	5 g	14.08.24	21.08.24	37
51	Opere speciali e di protezione	23 g	23.07.24	26.08.24	
52	Esecuzione berlese di micropali lato strada SC	10 g	23.07.24	06.08.24	39
53	Esecuzione trave di coronamento berlese lato strada SC	13 g	07.08.24	26.08.24	52
54	Posa sistema di certinatura interna Sotopasso Via Dunant e deviazione traffico	5 g	07.08.24	13.08.24	52
57	Fase 4 - Scavi e pozzi di pompaggio	50 g	27.08.24	05.11.24	
59	Scavo generale e trasporti	50 g	27.08.24	05.11.24	
60	Scavo fino a quota -3,55m	15 g	27.08.24	16.09.24	63
61	Demolizioni e rimozioni varie	10 g	03.09.24	16.09.24	60F15 g
62	Scavo fino a quota -6,90m	20 g	08.10.24	05.11.24	61F15 g
64	Opere speciali e di protezione	20 g	17.09.24	14.10.24	
65	Esecuzione pezzi di pompaggio	10 g	17.09.24	30.09.24	61
66	Esecuzione chiodatura 1° livello	20 g	17.09.24	14.10.24	61
67	Esecuzione ancoraggi attivi 1° livello in corrispondenza del palo LC 3928	5 g	17.09.24	23.09.24	61
70	Fase 5 - Abbassamento falda	44 g	24.09.24	25.11.24	
72	Scavo generale e trasporti	20 g	24.09.24	21.10.24	
73	Scavo fino a quota -6,90m	15 g	24.09.24	14.10.24	67
74	Demolizioni e rimozioni varie	10 g	01.10.24	14.10.24	73F10 g
75	Demolizione piedritto Sotopasso Via Dunant	5 g	15.10.24	21.10.24	74
77	Opere speciali e di protezione	25 g	15.10.24	19.11.24	
78	Esecuzione chiodatura 2° livello	20 g	15.10.24	12.11.24	73
79	Esecuzione ancoraggi attivi 2° livello in corrispondenza del palo LC 3928	5 g	15.10.24	21.10.24	73
80	Esecuzione pali di fondazione profondi di prova	5 g	22.10.24	28.10.24	79
81	Esecuzione pali di fondazione profondi piano -3P	15 g	29.10.24	19.11.24	80
83	Opere da impresario costruttore	20 g	15.10.24	25.11.24	
84	Installazione impianto trattamento acque di falda	2 g	15.10.24	16.10.24	73
85	Installazione pompe e inizio pompaggio falda	1 g	15.10.24	15.10.24	73
86	Installazione gru di cantiere n. 1	2 g	20.11.24	21.11.24	81
87	Installazione gru di cantiere n. 2	2 g	22.11.24	25.11.24	86
90	Fase 6 - Scavi profondi	36 g	26.11.24	28.01.25	
92	Scavo generale e trasporti	16 g	26.11.24	16.12.24	
93	Scavo fino a quota -10,30m	15 g	26.11.24	16.12.24	87
95	Opere speciali e di protezione	30 g	03.12.24	28.01.25	
96	Esecuzione chiodatura 3° livello	5 g	03.12.24	09.12.24	95F10 g
97	Esecuzione chiodatura 4° livello	5 g	10.12.24	16.12.24	95F15 g
98	Esecuzione pali di fondazione profondi piano -3P	20 g	17.12.24	28.01.25	93
100	Fase 7 - Costruzione piani interrati	180 g	17.12.24	18.09.25	
103	Opere da impresario costruttore	180 g	17.12.24	18.09.25	
104	Scopriozzatura pali di fondazione piano -3P	5 g	17.12.24	07.01.25	97
105	Esecuzione ribassamenti piani e banchine laterali -3P	10 g	08.01.25	21.01.25	104
106	Esecuzione platea di fondazione -3P	15 g	22.01.25	11.02.25	105
107	Esecuzione elevazione -3P	15 g	12.02.25	04.03.25	106
108	Esecuzione soletta su -3P	15 g	05.03.25	28.03.25	107
109	Dimissione pompe e smantellamento sistema trattamento acque di falda	1 g	27.03.25	27.03.25	108
110	Scopriozzatura pali di fondazione piano -2P	5 g	27.03.25	02.04.25	108
111	Esecuzione ribassamenti piani e banchine laterali -2P	15 g	03.04.25	24.04.25	110
112	Esecuzione platea di fondazione -2P	20 g	17.04.25	16.05.25	111F15 g



