

ID	Nome attività	Durata	Inizio	4, 2023 nov dic	Tri 1, 2024 gen feb mar	Tri 2, 2024 apr mag giu	Tri 3, 2024 lug ago set	Tri 4, 2024 ott nov dic	Tri 1, 2025 gen feb mar	Tri 2, 2025 apr mag giu	Tri 3, 2025 lug ago set	Tri 4, 2025 ott nov dic	Tri 1, 2026 gen feb mar	Tri 2, 2026 apr mag giu	Tri 3, 2026 lug ago set	Tri 4, 2026 ott nov dic	Tri 1, 2027 gen feb mar	Tri 2, 2027 apr mag giu	Tri 3, 2027 lug ago set			
1	E1160-CPT CHIASSO - Centro professionale tecnico del settore tessile PROGRAMMA LAVORI	844 g?	lun 15.01.24																			
2	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI E DISPOSITIVI FFS CON DELIBERATARI	40 g	lun 15.01.24																			
3	INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DI CANTIERE	10 g	lun 11.03.24																			
4	SCAVO GENERALE E TRASPORTI 1a fase	20 g	lun 25.03.24																			
5	OPERE SPECIALI E DI PROTEZIONE 1a fase	20 g	lun 22.04.24																			
6	REALIZZAZIONE DELLA PALIZZATA DI PROTEZIONE FRONTE FFS	55 g	lun 20.05.24																			
7	<i>sbarramento notturno binari</i>	<i>30 g</i>	<i>lun 24.06.24</i>																			
8	INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO	5 g	lun 24.06.24																			
9	OPERE SPECIALI E DI PROTEZIONE 2a fase	23 g	lun 15.07.24																			
10	SCAVO GENERALE E TRASPORTI 2a FASE1	10 g	lun 19.08.24																			
11	SCAVO GENERALE E TRASPORTI 4a fase	50 g	gio 29.08.24																			
12	ESECUZIONE POZZI POMPAGGIO	20 g	gio 19.09.24																			
13	ABBASSAMENTO FALDA	44 g	gio 26.09.24																			
14	OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE (IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA)	29 g	gio 17.10.24																			
15	SCAVI PROFONDI	35 g	mer 27.11.24																			
16	OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE (COSTRUZIONI INTERRATE)	180 g	mer 18.12.24																			
17	RIEMPIMENTI	100 g	gio 27.03.25																			
18	RIMOZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO	5 g	gio 28.08.25																			
19	OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE (COSTRUZIONE FUORI TERRA)	165 g	gio 28.08.25																			
20	OPERE DI FINITURA	395 g	lun 06.10.25																			
21	CARPENTERIA METALLICA COPERTURA	20 g	lun 17.08.26																			
22	<i>GETTO PILASTRI FACCIATA 03</i>	<i>20 g</i>	<i>lun 31.08.26</i>																			
23	SMONTAGGIO PROTEZIONI	118 g	gio 26.11.26																			
24	RIMOZIONE IMPIANTO DI CANTIERE	81 g	lun 30.11.26																			
25	<i>sbarramento notturno binari - DATA DA CONFERMARE</i>	<i>30 g</i>	<i>lun 26.04.27</i>																			
26	COLLAUDI FINALI	20 g	lun 28.06.27																			
27	CONSEGNA	5 g	lun 26.07.27																			