



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI
AREA DEL SUPPORTO E DEL COORDINAMENTO
CASELLA POSTALE 2170 - 6501 BELLINZONA

2763.402-2

Strada Cantonale – PA13
Magadino - Brissago
Comune di Ascona

Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona
Impianto di videosorveglianza
Opere di elettromeccanica

PROGRAMMA LAVORI

Piano termini Impianti BSA fase - 1

ID	Nome attività	Duration	Start	Finish	Gantt Chart (2023-2025)											
1	Amodernamento impianti elettromeccanici (BSA) – Fase 1	427 days	Mon 29.08.22	Mon 20.05.24	[Gantt bar for Phase 1]											
2	Fase 41 – Procedura d'appalto	146 days	Mon 29.08.22	Wed 05.04.23	[Gantt bar for Phase 41]											
3	Lotto ILL	146 days	Mon 29.08.22	Wed 05.04.23	[Gantt bar for Lotto ILL]											
4	Elaborazione appalto (bozza rossa)	4 wks	Mon 29.08.22	Fri 23.09.22	[Task bar]											
5	Verifica appalto da parte del Committente e UT IV	10 days	Mon 26.09.22	Fri 07.10.22	[Task bar]											
6	Elaborazione appalto (bozza verde)	10 days	Mon 10.10.22	Fri 21.10.22	[Task bar]											
7	Controllo finale appalto da parte del Committente e UT IV	10 days	Mon 24.10.22	Fri 04.11.22	[Task bar]											
8	Consegna incarto definitivo	0 days	Fri 04.11.22	Fri 04.11.22	[Task bar]											
9	Pubblicazione	5 days	Mon 07.11.22	Fri 11.11.22	[Task bar]											
10	Elaborazione delle offerte	36 days	Mon 14.11.22	Wed 18.01.23	[Task bar]											
11	Valutazione delle offerte (UCP e progettista)	20 days	Thu 19.01.23	Wed 15.02.23	[Task bar]											
12	Delibera	10 days	Thu 16.02.23	Wed 01.03.23	[Task bar]											
13	Periodo di ricorso	15 days	Thu 02.03.23	Wed 22.03.23	[Task bar]											
14	Allestimento contratto	10 days	Thu 23.03.23	Wed 05.04.23	[Task bar]											
15	Lotto VTV	146 days	Mon 29.08.22	Wed 05.04.23	[Gantt bar for Lotto VTV]											
16	Elaborazione appalto (bozza rossa)	4 wks	Mon 29.08.22	Fri 23.09.22	[Task bar]											
17	Verifica appalto da parte del Committente e UT IV	10 days	Mon 26.09.22	Fri 07.10.22	[Task bar]											
18	Elaborazione appalto (bozza verde)	10 days	Mon 10.10.22	Fri 21.10.22	[Task bar]											
19	Controllo finale appalto da parte del Committente e UT IV	10 days	Mon 24.10.22	Fri 04.11.22	[Task bar]											
20	Consegna incarto definitivo	0 days	Fri 04.11.22	Fri 04.11.22	[Task bar]											
21	Pubblicazione	5 days	Mon 07.11.22	Fri 11.11.22	[Task bar]											
22	Elaborazione delle offerte	36 days	Mon 14.11.22	Wed 18.01.23	[Task bar]											
23	Valutazione delle offerte	20 days	Thu 19.01.23	Wed 15.02.23	[Task bar]											
24	Delibera	10 days	Thu 16.02.23	Wed 01.03.23	[Task bar]											
25	Periodo di ricorso	15 days	Thu 02.03.23	Wed 22.03.23	[Task bar]											
26	Allestimento contratto	10 days	Thu 23.03.23	Wed 05.04.23	[Task bar]											
27	Fase 51 – Progetto esecutivo	140 days	Thu 06.04.23	Wed 18.10.23	[Gantt bar for Phase 51]											
28	Lotto ILL	140 days	Thu 06.04.23	Wed 18.10.23	[Gantt bar for Lotto ILL]											
29	Consegna lavori	5 days	Thu 06.04.23	Wed 12.04.23	[Task bar]											
30	Redazione quaderno oneri	6 wks	Thu 13.04.23	Wed 24.05.23	[Task bar]											
31	Verifica quaderno oneri (Progettista, Committente, UT IV)	20 days	Thu 25.05.23	Wed 21.06.23	[Task bar]											
32	Chiusura quaderno oneri	10 days	Thu 22.06.23	Wed 05.07.23	[Task bar]											
33	Approvazione quaderno oneri	5 days	Thu 06.07.23	Wed 12.07.23	[Task bar]											
34	Ordinazione materiale e fabbricazione	12 wks	Thu 13.07.23	Wed 04.10.23	[Task bar]											
35	Collaudo in officina	5 days	Thu 05.10.23	Wed 11.10.23	[Task bar]											
36	Preparazione cantiere	5 days	Thu 12.10.23	Wed 18.10.23	[Task bar]											
37	Lotto VTV	140 days	Thu 06.04.23	Wed 18.10.23	[Gantt bar for Lotto VTV]											
38	Consegna lavori	5 days	Thu 06.04.23	Wed 12.04.23	[Task bar]											
39	Redazione quaderno oneri	6 wks	Thu 13.04.23	Wed 24.05.23	[Task bar]											
40	Verifica quaderno oneri (Progettista, Committente, UT IV)	20 days	Thu 25.05.23	Wed 21.06.23	[Task bar]											
41	Chiusura quaderno oneri	10 days	Thu 22.06.23	Wed 05.07.23	[Task bar]											
42	Approvazione quaderno oneri	5 days	Thu 06.07.23	Wed 12.07.23	[Task bar]											
43	Ordinazione materiale e fabbricazione	12 wks	Thu 13.07.23	Wed 04.10.23	[Task bar]											
44	Collaudo in officina	5 days	Thu 05.10.23	Wed 11.10.23	[Task bar]											
45	Preparazione cantiere	5 days	Thu 12.10.23	Wed 18.10.23	[Task bar]											
46	Fase 52 – Esecuzione	14 days	Thu 19.10.23	Tue 07.11.23	[Gantt bar for Phase 52]											
47	Lotto ILL	14 days	Thu 19.10.23	Tue 07.11.23	[Gantt bar for Lotto ILL]											
48	Lavori propedeutici in centrale	4 days	Thu 19.10.23	Tue 24.10.23	[Task bar]											
49	Sostituzioni sorgenti luminose portale Nord	5 days	Wed 25.10.23	Tue 31.10.23	[Task bar]											
50	Sostituzioni sorgenti luminose portale Sud	5 days	Wed 01.11.23	Tue 07.11.23	[Task bar]											
51	Lotto VTV	10 days	Thu 19.10.23	Wed 01.11.23	[Gantt bar for Lotto VTV]											
52	Lavori propedeutici in centrale	5 days	Thu 19.10.23	Wed 25.10.23	[Task bar]											
53	Installazioni telecamere nel vano traffico	5 days	Thu 26.10.23	Wed 01.11.23	[Task bar]											
54	Fase 53 – Messa in esercizio	131 days	Thu 02.11.23	Mon 20.05.24	[Gantt bar for Phase 53]											
55	Lotto ILL	127 days	Wed 08.11.23	Mon 20.05.24	[Gantt bar for Lotto ILL]											
56	Misure illuminotecniche	1 day	Wed 08.11.23	Wed 08.11.23	[Task bar]											
57	Collaudo provvisorio in sito	1 day	Thu 09.11.23	Thu 09.11.23	[Task bar]											
58	Periodo di prova	6 mo	Fri 10.11.23	Mon 13.05.24	[Task bar]											
59	Collaudo in sito	5 days	Tue 14.05.24	Mon 20.05.24	[Task bar]											
60	Lotto VTV	131 days	Thu 02.11.23	Mon 20.05.24	[Gantt bar for Lotto VTV]											
61	Messa in servizio e regolazione fine	5 days	Thu 02.11.23	Wed 08.11.23	[Task bar]											
62	Collaudo provvisorio in sito	1 day	Thu 09.11.23	Thu 09.11.23	[Task bar]											
63	Periodo di prova	6 mo	Fri 10.11.23	Mon 13.05.24	[Task bar]											
64	Collaudo in sito	5 days	Tue 14.05.24	Mon 20.05.24	[Task bar]											
65	Fase 53 – Messa in esercizio	40 days	Thu 12.10.23	Wed 06.12.23	[Gantt bar for Phase 53]											
66	Lotto ILL	40 days	Thu 12.10.23	Wed 06.12.23	[Gantt bar for Lotto ILL]											
67	Elaborazione documentazione finale	4 wks	Thu 12.10.23	Thu 09.11.23	[Task bar]											
68	Verifica documentazione finale (Progettista UT IV)	2 wks	Thu 09.11.23	Wed 22.11.23	[Task bar]											
69	Elaborazione doc. finale definitiva	2 wks	Thu 23.11.23	Wed 06.12.23	[Task bar]											
70	Consegna documentazione finale	0 mo	Wed 06.12.23	Wed 06.12.23	[Task bar]											
71	Lotto VTV	40 days	Thu 12.10.23	Wed 06.12.23	[Gantt bar for Lotto VTV]											
72	Elaborazione documentazione finale	4 wks	Thu 12.10.23	Thu 09.11.23	[Task bar]											
73	Verifica documentazione finale (Progettista UT IV)	2 wks	Thu 09.11.23	Wed 22.11.23	[Task bar]											
74	Elaborazione doc. finale definitiva	2 wks	Thu 23.11.23	Wed 06.12.23	[Task bar]											
75	Consegna documentazione finale	0 mo	Wed 06.12.23	Wed 06.12.23	[Task bar]											

Progetto: msproj11
Data: Thu 20.10.22

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Attività manuale		Ripporto riepilogo manuale		Solo-fine		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Ripporto riepilogo manuale		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Avanzamento		Avanzamento			