

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5413 R	23 settembre 2003	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 26 agosto 2003 concernente la richiesta di un credito
suppletorio di fr. 256'669.-, per il sussidiamento dei maggiori costi
riscontrati nell'esecuzione delle opere realizzative e di sistemazione
finale della discarica del Pizzante 2 del Consorzio distruzione rifiuti di
Riazzino**

INTRODUZIONE

Il 4 ottobre 1995 il Gran Consiglio aveva stanziato un credito di fr. 8'918'000.-, per il sussidiamento delle opere inerenti la discarica del Piazzante 1 e 2.

Più precisamente un importo di fr. 1'554'320.- su un importo sussidiato di fr. 7'331'697 per il Pizzante 1 e un importo di fr. 7'363'500.- per la discarica Pizzante 2 per un importo sussidiato di fr. 34'733'491.

I lavori per la realizzazione della discarica del Pizzante 1 si sono sviluppati in 4 tappe sull'arco di 22 anni, più precisamente dal 1977 al 1999.

Per quanto riguarda la discarica del Pizzante 2 i lavori sono iniziati nel 1992 e sono ancora in corso per la loro fase finale, ritenuto che nel corso di quest'anno e ancora nel 2004 sarà utilizzata la volumetria residua di circa 10'500 m3.

Con il completo sfruttamento della volumetria della discarica saranno depositati complessivamente 408'500 tonnellate di rifiuti, fissando il costo d'investimento per tonnellata a fr. 93,20.

I MAGGIORI COSTI

I maggiori costi sono dovuti ad una serie di sorpassi che sono elencati qui di seguito. Va anche sottolineato il ripristino degli impianti FFS, che non era stato previsto dai preventivi iniziali poiché si tratta di cedimenti lungo la linea ferroviaria, il cui costo è risultato di fr. 780'000.-.

Tre le voci principali in cui si sono avuti dei sorpassi:

- ◆ edifici accessi, allacciamenti: si tratta di opere supplementari non comprese nel preventivo iniziale quali rampe, piazze di scambio, ecc. Il preventivo iniziale di fr. 1'107'075 è stato superato di fr. 400'702;
- ◆ copertura finale: la copertura finale della discarica ha visto un aumento di costi dovuti al rincaro che si è attestato a circa il 12,6%. Dal preventivo iniziale di fr. 3'663'950.- ci si è dunque scostati per un importo di fr. 526'948.-;

- ◆ onorari progettazione e direzione lavori: dalla firma del contratto nel 1992 ad oggi vi è stato un rincaro del 18,5%, il quale era stato considerato in maniera insufficiente nei preventivi. Inoltre si sono rivelati più onerosi i lavori degli specialisti in particolare quelli relativi all'impianto elettrico, alla ventilazione e agli impianti sanitari. Da un importo previsto a preventivo di fr. 3'370'000.- si è passati ad un importo superiore di fr. 814'000.-.

I COSTI FINALI

Se analizziamo i costi finali delle due opere possiamo rilevare che vi è stato un minor costo per il Pizzante 1, mentre vi sono stati costi superiori per il Pizzante 2.

	Imp. iniziale	Imp. finale	Sussidio
Discarica Pizzante 1	7'331'697.-	6'608'476.-	1'400'997
Discarica Pizzante 2	34'733'491.-	36'668'264.-	7'773'672.-
Totale	42'065'188.-	43'276'740.-	9'174'669.-
Maggior sussidio			256'669.-

Va sottolineato che il sussidio cantonale corrisponde al 21,2% dell'investimento sussidiabile.

* * * * *

Con queste osservazioni la Commissione della gestione invita il Gran Consiglio ad approvare il credito previsto dal decreto legislativo annesso al Messaggio 5413.

Per la Commissione gestione e finanze:

Mario Ferrari, relatore
 Bacchetta-Cattori - Beltraminelli -
 Bignasca (con riserva) - Bonoli -
 Carobbio Guscelli - Croce -
 Foletti (con riserva) - Ghisletta R. -
 Lepori - Lepori Colombo -
 Lombardi - Merlini - Sadis