












E1024 CANTINA VINI MEZZANA

ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	22	06 feb 23			17 apr 23		26 giu 23		04 set 23		13 nov
						M	D	G	L	V	M	S	M	D	G	L
1			inizio cantiere	1 g	lun 27.02.23											
2			spostamento condotta interrata AIL	10 g	mar 28.02.23											
3			impianto cantiere e recinzioni	18 g	mar 28.02.23											
4			demolizione garage	3 g	ven 24.03.23											
5			parete berlinese con scavo e demolizione a tappe	30 g	mer 29.03.23											
6			esecuzione grezzo 1 parte nuova	45 g	mer 10.05.23											
7			esecuzione grezzo 1 parte esistente	45 g	ven 16.06.23											
8			esecuzione esterno, muri e canalizzazioni	25 g	lun 04.09.23											
9			vari	10 g	lun 09.10.23											
10			Fine grezzo 1 - consegna	1 g	lun 23.10.23											