

Programma lavori 2022												
		giugno		luglio				agosto				
SIA	Elenco fasi realizzative	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
F 52	Realizzazione dal 20.06.2022 - 26.08.2022											
	Apertura canali, controsoffitto. Sfilaggio cavi esistenti											
	Squadra 1 - Primo Piano											
	Squadra 2 - Secondo Piano											
	Squadra 3 - Terzo Piano											
	Posa nuovi cavi											
	Squadra 1 - Primo Piano											
	Squadra 2 - Secondo Piano											
	Squadra 3 - Terzo Piano											
	Esecuzione linee e canali FM											
	Squadra 1 - Primo Piano											
	Squadra 2 - Secondo Piano											
	Squadra 3 - Terzo Piano											
	Posa e collegamento prese + raccordi ai Rack											
	Squadra 1 - Primo Piano											
	Squadra 2 - Secondo Piano											
	Squadra 3 - Terzo Piano											
	Finiture, etichettatura, protocolli di misura, Patch nei Rack											
	Squadra 1 - Primo Piano											
	Squadra 2 - Secondo Piano											
	Squadra 3 - Terzo Piano											
	Edifici adiacenti ed esterno											
	Squadra 1 - Prefabbricato											
	Squadra 2 - Palestra											
	Squadra 3 - Esterno											
	Consegna impianto completamente operativo											
	La zona Segreteria e Direzione rimane operativa.											
	Lavori possibili solo dal 2 al 12 agosto											