

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la ratifica dei sorpassi di spesa verificatisi
nell'esecuzione dei lavori stradali durante l'esercizio 1965

(del 2 agosto 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi presentiamo il messaggio per la ratifica di un credito di Fr. 1.726.759,14 destinato a coprire i sorpassi verificatisi nella costruzione delle opere stradali durante l'esercizio 1965.

Presentiamo la tabella del volume dei lavori e dei sorpassi registrati negli ultimi anni :

Anno	Volume di lavori eseguiti	Sorpasso verificatosi
	Fr.	Fr.
1960	14.618.104,62	1.096.607,17
1961	19.806.206,29	563.480,79
1962	33.245.956,46	1.267.579,54
1963	24.981.199,89	1.110.575,25
1964	31.038.608,92	932.779,15
1965	32.935.062,53	1.726.759,14

Il sorpasso dell'anno 1965 corrisponde al 5,25 % del volume di lavori eseguiti, importo non eccessivo in considerazione degli aumenti verificatisi sul costo dei materiali e sulla mano d'opera.

Facciamo seguire l'elenco delle singole opere, con indicati il sorpasso, il numero del lavoro, i decreti legislativi accordanti i crediti preventivati e la spesa complessiva accertata al 31 dicembre 1965. Le giustificazioni dei sorpassi sono indicate volta per volta dove il sorpasso di spesa è notevole.

A. SPESE GENERALI

1. spese per il servizio eliografico	31.512,35	
2. indennità espropriative per lavori liquidati, tenuta a giorno misurazioni catastali, liquidazioni pretese, estratti censuari, piano mutazione, rogiti	10.972,25	
3. spese riguardanti lavori già liquidati, fornitura chiusini e griglie	39.568,80	
4. tracciamenti e picchettazioni	2.134,77	
5. indennità Brügger per correzione Massagno - Canobbio	5.500,—	
6. sistemazione muri controriva Cresta Bianca - Ronco s/Ascona	57.643,—	
7. progettazione via Basilea a Lugano	40.000,—	
8. sondaggi geognostici in via Basilea a Lugano	14.866,—	
9. progettazione nuovo tronco Vezia - Cinque Vie	15.000,—	
		Fr. 217.197,17

B. LAVORI

* 249. *Ascona - Brissago*

D.L. 21. 4.37	132.000,—
D.L. 30. 1.39	290.000,—
D.L. 5.12.49	1.600.200,—
D.L. 8. 3.54	678.000,—
D.L. 8. 7.57	1.300.000,—
D.L. 10. 7.63	29.389,12
D.L. 1. 2.65	468,95

4.030.058,27

spesa al 31.12.65 4.032.545,67
 sorpasso accertato

Fr. 2.487,40

* 468. *Ponte Oscuro a Russo*

D.L. 27.12.46 147.000,—

147.000,—

spesa al 31.12.1965 173.894,—

sorpasso accertato

Fr. 26.894,—

Il sorpasso è dovuto agli aumenti intervenuti sul costo dei materiali e sulla mano d'opera, dall'epoca dello stanziamento del credito all'ultimazione dei lavori.

* 613. *Morbio Inferiore - Villetta*

D.L. 30.12.59 783.000,—

D.L. 10. 3.53 120.000,—

D.L. 25. 6.56 1.488,15

D.L. 8. 7.57 28.461,60

D.L. 11. 7.58 6.403,65

D.L. 14.12.65 58.210,75

997.564,15

spesa al 31.12.1965 1.076.866,15

sorpasso accertato

Fr. 79.302,—

Il sorpasso è dovuto alle maggiori indennità di esproprio in relazione all'aumentato valore di stima immobiliare intervenuto durante la procedura di espropriazione.

* 615. *Chiasso - Pizzamiglio - S. Simone*

D.L. 10.3.56 290.000,—

D.L. 12.2.56 101.000,—

D.L. 8.7.57 35.201,90

D.L. 11.7.58 2.628,—

D.L. 11.7.58 380.000,—

D.L. 26.6.62 112.284,50

D.L. 10.7.63 310.633,40

D.L. 25.9.61 210.000,—

1.441.747,80

spesa al 31.12.1965 1.447.153,25

sorpasso accertato

Fr. 5.405,45

* Lavori ultimati

* 618.	<i>Riva S. Vitale - Brusino</i>			
	D.L. 10. 3.53	500.000,—		
	D.L. 12. 2.57	275.000,—		
	D.L. 29. 5.61	104.569,10		
	D.L. 26. 6.62	9.494,45		
	D.L. 10. 7.63	5.559,—		
	D.L. 1. 2.65	49.348,10		
	D.L. 14.12.65	2.365,75		
		<u>946.336,40</u>		
	spesa al 31.12.1965	950.980,50		
	sorpasso accertato		Fr.	4.644,10
* 620.	<i>Magliaso - Astano</i>			
	D.L. 10.3.53	88.000,—		
		<u>88.000,—</u>		
	spesa al 31.12.1965	94.790,80		
	sorpasso accertato		Fr.	6.790,80
* 644.	<i>S. Materno - S. Lorenzo - Ascona</i>			
	D.L. 10. 3.53	170.000,—		
	D.L. 11. 7.58	190.000,—		
	D.L. 10. 7.63	60.189,75		
	D.L. 1. 2.65	51.025,90		
	D.L. 14.12.65	17.487,55		
		<u>488.703,20</u>		
	spesa al 31.12.1965	496.939,90		
	sorpasso accertato		Fr.	8.236,70
* 676.	<i>Poporino - Arasio</i>			
	D.L. 17. 1.55	34.000,—		
	D.L. 14.12.65	1.435,—		
		<u>35.435,—</u>		
	spesa al 31.12.1965	35.566,90		
	sorpasso accertato		Fr.	131,90
* 677.	<i>Camorino - Vigana - S. Antonino</i>			
	D.L. 17.1.55	17.500,—		
		<u>17.500,—</u>		
	spesa al 31.12.1965	18.000,—		
	sorpasso accertato		Fr.	500,—
705.	<i>Ponte Pobbia - Chiasso</i>			
	D.L. 22.6.55	200.000,—		
		<u>200.000,—</u>		
	spesa al 31.12.1965	216.641,50		
	sorpasso accertato		Fr.	16.641,50

* 717.	<i>Campestro - Bettagno</i>			
	D.L. 22.6.55		27.000,—	
			<u>27.000,—</u>	
	spesa al 31.12.1965		29.541,—	
	sorpasso accertato		<u>29.541,—</u>	Fr. 2.541,—
* 719.	<i>Molini Piandera - Valcolla</i>			
	D.L. 22.6.55		84.982,—	
			<u>84.982,—</u>	
	spesa al 31.12.1965		90.319,15	
	sorpasso accertato		<u>90.319,15</u>	Fr. 5.337,15
* 720.	<i>Motto - Taverne</i>			
	D.L. 22. 6.55		204.000,—	
	D.L. 19. 1.59		242.000,—	
	D.L. 26. 6.62		6.253,95	
	D.L. 10. 7.63		112.757,05	
	D.L. 1. 2.65		11.730,05	
	D.L. 14.12.65		599,60	
			<u>577.340,65</u>	
	spesa al 31.12.1965		578.163,60	
	sorpasso accertato		<u>578.163,60</u>	Fr. 822,95
* 723.	<i>Maglio di Colla - Bogno</i>			
	D.L. 22.6.55		92.000,—	
			<u>92.000,—</u>	
	spesa al 31.12.1965		102.786,—	
	sorpasso accertato		<u>102.786,—</u>	Fr. 10.786,—
* 751.	<i>Cavigliano - Intragna</i>			
	D.L. 22. 6.55		94.000,—	
	D.L. 22. 6.55		142.000,—	
	D.L. 22. 6.55		108.000,—	
	D.L. 1. 2.65		7.611,05	
	D.L. 14.12.65		20.000,—	
			<u>371.611,05</u>	
	spesa al 31.12.1965		391.821,05	
	sorpasso accertato		<u>391.821,05</u>	Fr. 20.210,—
	Il sorpasso è dovuto agli aumenti intervenuti sul costo dei materiali e sulla mano d'opera, dalla data dello stanziamento del credito alla ultimazione dei lavori.			
* 760.	<i>Minusio - Brione s. M.</i>			
	D.L. 22. 6.55		1.025.000,—	
	D.L. 29. 5.61		995.800,—	
	D.L. 14.12.65		200.680,85	
			<u>2.221.480,85</u>	
	spesa al 31.12.1965		2.279.778,95	
	sorpasso accertato		<u>2.279.778,95</u>	Fr. 58.298,10

Il sorpasso viene così giustificato :

a) aumenti salariali	11.725,—
b) aumenti materiali	14.875,—
c) per diverse opere fuori contratto	13.400,—
d) maggior spesa per scavi, murature, isolazioni ecc. riguardanti i manufatti	18.298,10

* 787. *Agno - Magliaso*

D.L. 25. 6.56	1.815,35
D.L. 25. 6.56	7.297,—
D.L. 11. 7.56	1.500.000,—
D.L. 29. 5.61	187.399,53
D.L. 29. 5.61	1.700.000,—
D.L. 25. 9.61	200.000,—
D.L. 14.12.65	24.687,10

3.621.198,98

3.758.855,28

spesa al 31.12.1965

sorpasso accertato

Fr. 137.656,30

Il sorpasso è dovuto a :

a) maggior costo delle espropriazioni in relazione alle indennità fissate dalla Commissione di espropriazione	45.000,—
b) sistemazione ed illuminazione dello spartitraffico alla Magliasina in base al progetto dell'Ufficio federale per la prevenzione degli infortuni	35.000,—
c) contributo del Comune di Agno per la costruzione del canale collettore di fognatura per l'immissione delle ca- ditoie della strada cantonale	3.000,—
d) maggior costo per il risanamento del sottofondo stradale (terreno argillo- so) comprendente fornitura di mate- riale per lo strato di fondazione, tubi per drenaggi, sottomurazione dei mu- ri di cinta, ecc.	54.655,90

* 839. *Tesserete - Lugaggia*

D.L. 12. 2.57	380.000,—
D.L. 29. 5.61	5.364,30
D.L. 26. 6.62	11.919,40
D.L. 10. 7.63	13.002,40
D.L. 1. 2.65	15.018,70
D.L. 14.12.65	11.020,45

436.325,25

436.512,25

spesa al 31.12.1965

sorpasso accertato

Fr. 187,—

* 840. *Abitato di Lopagno*

D.L. 12. 2.57	130.000,—
D.L. 10. 7.63	23.029,—
D.L. 1. 2.65	12.580,50
D.L. 14.12.65	6.448,35

172.057,85

spesa al 31.12.1965 172.060,85

sorpasso accertato

Fr. 3,—

* 863. *Cademario - Lisone*

D.L. 8. 7.58	2.080,—
D.L. 11. 7.58	326.500,—
D.L. 22. 6.62	10.699,32
D.L. 10. 7.63	69.459,—
D.L. 1. 2.65	12.562,35
D.L. 14.12.65	12.615,75

433.916,42

spesa al 31.12.1965 445.986,42

sorpasso accertato

Fr. 12.070,—

* 865. *Magliasina - Ponte Tresa*

D.L. 11. 7.58	333.000,—
D.L. 20.10.60	367.000,—

700.000,—

spesa al 31.12.1965 710.340,70

sorpasso accertato

Fr. 10.340,70

* 875. *Bigogno - Agra*

D.L. 11. 7.58	529.300,—
D.L. 14.12.65	2.340,65

531.640,65

spesa al 31.12.1965 559.315,65

sorpasso accertato

Fr. 27.675,—

La maggior spesa è da attribuire all'aumento delle
indennità per espropriazioni in seguito alle decisioni
della Commissione distrettuale competente.

* 879. *Ligornetto - Cantinetta*

D.L. 11. 7.58	90.000,—
D.L. 10. 7.63	24.028,24
D.L. 1. 2.65	7.891,—
D.L. 14.12.65	18.079,75

139.998,99

spesa al 31.12.1965 141.551,34

sorpasso accertato

Fr. 1.552,35

* 887. *Porza - Comano*

D.L. 19. 1.59	645.000,—
D.L. 11. 5.59	5.724,—
D.L. 1. 2.65	112.543,35
D.L. 14.12.65	35.761,30

799.028,65

spesa al 31.12.1965 831.070,70

sorpasso accertato

Fr. 32.042,05

Il sorpasso è da attribuire all'aumento delle indennità di espropriazione stabilite dalla Commissione distrettuale.

* 895. *Abitato di Bellinzona*

D.L. 19.1.59	1.866.000,—
D.L. 29.5.61	650.000,—

2.516.000,—

spesa al 31.12.1965 2.681.878,90

sorpasso accertato

Fr. 165.878,90

Motivazione del sorpasso :

a) la correzione stradale era prevista fino alla sez. 1 (mappale 294); durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di estendere detta correzione fino all'uscita sud dell'abitato di Molinazzo (entrata mulini Ghidoni) per una lunghezza di circa ml. 200 la cui spesa comportava i seguenti importi :

a) lavori sottostruttura	15.878,—
b) lavori di pavimentazione	55.000,—

Totale di Fr. 70.878,—

b) la costruzione degli spartitraffici con le relative segnalazioni e la sistemazione dei crocicchi, in base ai progetti dell'Ufficio federale per la prevenzione degli infortuni, ha causato una maggior spesa di Fr. 60.000,— ;

c) nel preventivo era previsto il mantenimento della pavimentazione esistente, sulla quale sarebbe stato posato un tappeto bituminoso, limitando così la pavimentazione completa alla parte allargata. Durante i lavori si è constatato che il sottofondo non presentava la necessaria solidità per sopportare il forte traffico per cui si è dovuto risanarlo completamente ; la maggior spesa è di Fr. 35.000,—.

* 901. *Gaggiolo - Stabio - Genestrerio*

D.L. 30.12.59	1.900.000,—
D.L. 14.12.65	81.607,25

1.981.607,25

spesa al 31.12.1965 2.320.313,95

sorpasso accertato

Fr. 338.706,70

Il sorpasso è dovuto alla decisione di formare la pista ciclabile di m. 2, ed alla natura melmosa ed argillosa del terreno, che ha richiesto il risanamento del sottofondo con maggiore scavo e con l'impiego considerevole di materiale adatto per il consolidamento, e meglio come allo specchietto che segue:

	<i>previsto</i>	<i>lavoro eseguito</i>	<i>maggior spesa</i>
a) scavo del terreno	95.000,—	165.000,—	70.000,—
b) compressione del materiale	25.000,—	37.000,—	12.000,—
c) materiale per ripiena	70.000,—	223.000,—	153.000,—
d) aumenti sui materiali			15.000,—
e) aumenti sulla mano d'opera			60.000,—
f) lavori per esecuzione e illuminazione spartitraffici in base ai progetti alle- stiti dall'Ufficio federale prevenzione infortuni			28.700,—

* 905. *Vico Morcote - Olivella - Melide - Morcote*

D.L. 11. 7.58	241.500,—
D.L. 30.12.59	376.000,—
D.L. 10. 7.63	160.464,—
D.L. 1. 2.65	30.658,60
D.L. 14.12.65	26.606,35

835.228,95

spesa al 31.12.1965 881.953,95

sorpasso accertato

Fr. 46.725,—

La maggior spesa è dovuta al rifacimento del canale di attraversamento della strada cantonale per il deflusso delle acque della montagna, manufatto del tutto inadeguato ed in cattivo stato di manutenzione. Si è dovuto inoltre procedere al rivestimento speciale della roccia a monte della strada, che presentava un pericolo continuo per il traffico.

* 906. *Porta Gadero - accesso a Nevedone*

D.L. 30.12.59	100.000,—
D.L. 1. 2.65	38.963,—
D.L. 14.12.65	550,—

139.513,—

spesa al 31.12.1965 169.372,—

sorpasso accertato

Fr. 29.859,—

La causa del sorpasso è da attribuire alle opere di canalizzazione e drenaggio necessarie per lo smaltimento delle acque piovane dato che la prevista fognatura comunale non venne eseguita.

* 908. *S. Giorgio - Losone e raccordo per Golino*

D.L. 30.12.59	180.000,—
D.L. 10. 7.63	110.000,—
D.L. 10. 7.63	67.435,10
D.L. 1. 2.65	8.282,90
D.L. 14.12.65	26.527,10

392.245,10

spesa al 31.12.1965 408.708,95

sorpasso accertato

Fr. 16.463,85

* 915. *Iseo - Aranno*

D.L. 27.6.60	7.420,—
D.L. 29.5.61	600.000,—

607.420,—

spesa al 31.12.1965 620.705,85

sorpasso accertato

Fr. 13.285,85

916. *Ponte Maggia - Losone - S. Rocco*

D.L. 27. 6.60	4.200,—
D.L. 29. 5.61	730.000,—
D.L. 21.12.65	64.000,—

798.200,—

spesa al 31.12.1965 888.891,15

sorpasso accertato

Fr. 90.691,15

Motivazione del sorpasso :

Il sorpasso riguarda la spesa per il maggior scavo durante i lavori di sottostruttura, esecuzione cinte ed ai lavori di pavimentazione, e meglio come al seguente specchio :

- a) maggior scavo del sottofondo dovuto alla natura inadatta del terreno con strati di torba ed argilla e per accessi con strade laterali
mc. 2.500 a Fr. 8.— = 20.000,—
- b) materiale alluvionale grosso per il sottofondo
mc. 2.500 a Fr. 11,60 29.000,—
- c) raccordi per accessi privati, esecuzione muri, parapetti, ecc. 10.000,—
- d) aumenti sui costi del materiale e della mano d'opera 31.690,—

* 917. *Bignasco - Caveragno*

D.L. 27. 6.60	3.050,—
D.L. 20.10.60	305.000,—
D.L. 14.12.65	975,75

309.025,75

spesa al 31.12.1965 309.425,75

sorpasso accertato

Fr. 400,—

* 921.	<i>Ponte reale Sciresa a Faido - Polmengo</i>		
	D.L. 20.10.50	688.000,—	
	D.L. 1. 2.65	10.921,35	
	D.L. 14.12.65	78.505,30	
		<hr/>	
		777.426,65	
	spesa al 31.12.1965	779.868,60	
	sorpasso accertato		Fr. 2.441,95

* 923.	<i>Accesso a Tremona</i>		
	D.L. 20.10.60	185.000,—	
	D.L. 1. 2.65	33.923,30	
	D.L. 14.12.65	8.378,95	
		<hr/>	
		227.302,25	
	spesa al 31.12.1965	233.763,85	
	sorpasso accertato		Fr. 6.461,60

* 924.	<i>Croce Grande - accesso a Brusata</i>		
	D.L. 20.10.60	343.500,—	
		<hr/>	
		343.500,—	
	spesa al 31.12.1965	372.158,10	
	sorpasso accertato		Fr. 28.658,10

Il sorpasso è da attribuire alle maggiori indennità espropriative dovute all'aumento dei valori immobiliari intervenuti dopo l'allestimento del preventivo.

* 925.	<i>Abitato di Pura</i>		
	D.L. 20.10.60	281.000,—	
		<hr/>	
		281.000,—	
	spesa al 31.12.1965	394.139,20	
	sorpasso accertato		Fr. 113.139,20

Motivazione del sorpasso :

a) espropriazioni: il preventivo comportava franchi 71.000,—, rettificati in Fr. 113.000,— causa l'aumento dei valori immobiliari, per una differenza di Fr. 42.000,—;

b) lavori :

1. il tronco stradale è percorso longitudinalmente e per circa 150 ml. da un riale il cui incanalamento era previsto in tubi di ϕ 40 cm.; in seguito ad accertamenti eseguiti durante l'esecuzione dei lavori, risultò che era insufficiente per lo smaltimento delle acque e si dovette perciò impiegare un tubazione del ϕ 90 cm. Inoltre la zona percorsa dal riale risultava composta di terreno fangoso: si dovette risanarlo con materiale alluvionale;

2.	dato l'aumentato traffico stradale si procedette ad un maggior consolidamento della pavimentazione, posando uno strato di 5 cm. di conglomerato bituminoso oltre al tappeto di usura; inoltre vennero pavimentati alcuni scorpori stradali allo scopo di creare una zona di sicurezza per i pedoni:	
a)	maggior costo per la pavimentazione del campo stradale mq. 2600 a 4,80	12.480,—
b)	maggior spesa per pavimentazione del marciapiede mq. 1200 a 3,20	3.840,—
c)	scorpori:	
	pavimentazione mq. 300 a 9,20	2.760,—
	cordone granito ml. 120 a 26,50	3.180,—
3.	la vecchia strada cantonale attraverso l'abitato, prima di passare in proprietà e manutenzione al Comune, ha dovuto essere sistemata; spesa	8.000,—
4.	per aumenti sui costi del materiale e della mano d'opera	19.839,20

* 934. *Tre Cappelle - Fiesso*

D.L. 20.10.60	1.090.000,—
D.L. 29. 5.61	26.632,50
D.L. 29. 5.61	1.600.000,—
D.L. 16. 4.62	1.253.000,—
D.L. 19. 2.64	140.000,—
	<hr/>
	4.109.632,50
spesa al 31.12.1965	4.195.820,45
	<hr/>
sorpasso accertato	

Fr. 86.187,95

La maggior spesa è dovuta ad alcune opere aggiuntive, apparse necessarie durante l'esecuzione dei lavori, all'aumento sui costi del materiale e della mano d'opera e meglio come alla seguente descrizione:

1.	opere sottostruttura tratta Varenzo - Ambri S.	
a)	impianto cantiere	2.500,—
b)	fornitura, posa e verniciatura barriere	5.000,—
c)	bauletto in c.a. CP 300	7.000,—
d)	costruzione muratura in béton e di una muraccia a secco	1.723,—
e)	aumenti sulla mano d'opera e sui materiali	23.777,—

2. opere sottostruttura viadotto di Fiesso	
a) esecuzione di diverse opere in muratura	20.000,—
b) formazione scarpate	7.000,—
c) rivestimento scarpate	3.000,—
d) opere da fabbro	2.000,—
e) tinteggi, foto, copie piani, ecc.	3.000,—
f) aumenti sulla mano d'opera e sui materiali	35.000,—
3. maggior costo per le indennità di espropriazione	11.187,—

* 948. *Guana - Meride*

D.L. 29. 5.61	140.000,—
D.L. 29. 5.61	1.782,—
D.L. 1. 2.65	11.906,—
D.L. 14.12.65	37.955,50
	<hr/>
	191.643,50
spesa al 31.12.1965	191.893,35
	<hr/>

sorpasso accertato

Fr. 249,85

* 954. *Abitato di Agno*

D.L. 25.9.61	617.000,—
	<hr/>
	617.000,—
spesa al 31.12.1965	621.807,85
	<hr/>

sorpasso accertato

Fr. 4.807,85

* 967. *Correzione curva via C. Maraini*

D.L. 16.4.62	205.000,—
	<hr/>
	205.000,—
spesa al 31.12.1965	228.857,—
	<hr/>

sorpasso accertato

Fr. 23.857,—

Il sorpasso è dovuto alle seguenti opere accessorie rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori, e cioè :

a) formazione pozzetti di scarico delle acque stradali	800,—
b) esecuzione fori immissione acque nei canali di fognatura, sigillatura	400,—
c) fornitura e posa tubi in cemento per allacciamento pozzetti stradali	1.400,—
d) calcestruzzo per il sottofondo e rinfianco tubi in cemento	400,—
e) prestazioni aggiuntive da idraulico, lattoniere ed elettricista, prolungamento fino al marciapiede con isolamento in sughero delle tubazioni, ecc.	2.500,—

f) abbassamento cavi e linee elettriche nell'intercapedine sotto il marciapiede	2.000,—
g) aumenti sui costi della mano d'opera	9.000,—
h) aumenti sui costi dei materiali	7.350,—

* 977. *Viale Franscini a Bellinzona*

D.L. 15.1.63	<u>230.000,—</u>
	230.000,—
spesa al 31.12.1965	<u>272.831,—</u>
sorpasso accertato	

Fr. 42.831,—

Il sorpasso di spesa è dovuto alle impreviste opere di risanamento del sottofondo, ai quantitativi maggiori di miscele bituminose e agli aumenti sul costo del materiale e sui salari, e meglio :

a) scavo risanamento sottofondo		
mc. 500 x 9,—	=	4.500,—
b) materiale alluvionale di sottofondo		
mc. 420 x 10,50		4.410,—
c) materiale sottofondo		
mc. 440 x 17,50		7.700,—
d) miscela bituminosa ql. 2300 x 5,80		13.340,—
e) indennità pioggia, aumenti costo materiali e sui salari		13.300,—

* 984. *Via S. Gottardo, Massagno*

D.L. 15.1.63	<u>36.000,—</u>
	36.000,—
spesa al 31.12.1965	<u>36.448,—</u>
sorpasso accertato	

Fr. 448,—

* 1000. *Stabile Degottardi e sistemazione strada a Lumino*

D.L. 19.2.64	<u>80.000,—</u>
	80.000,—
spesa al 31.12.1965	<u>105.772,22</u>
sorpasso accertato	

Fr. 25.772,22

La demolizione dello stabile Degottardi O. a Lumino ha pure richiesto una razionale sistemazione della curva stradale al fine di rendere il traffico più fluido e sicuro lungo una arteria di grande traffico, causando una maggior spesa di circa Fr. 26.000,—.

* 1006. *Stabile Gamma F., Magadino*

D.L. 19.2.64	<u>25.500,—</u>
	25.500,—
spesa al 31.12.1965	<u>27.251,35</u>
sorpasso accertato	

Fr. 1.751,35

*1022. *Terreno a Quartino*

D.L. 10.12.64

42.880,—

42.880,—

spesa al 31.12.1965

43.270,—

sorpasso accertato

Fr. 390,—

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

p. o. Il Cancelliere :

F. Ghisletta

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione dei crediti relativi ai sorpassi intervenuti nell'anno 1965 nell'esecuzione delle opere stradali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 agosto 1966 n. 1389 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono concessi i crediti relativi ai sorpassi verificatisi nel 1965 nella esecuzione delle seguenti opere stradali :

Spese generali (spese per servizio eliografico, onorari, lavori liquidati, anticipi sui lavori)		
		Fr. 217.197,17
249. Ascona - Brissago		Fr. 2.487,40
468. Ponte Oscuro a Russo		Fr. 26.894,—
613. Morbio Inferiore - Villette		Fr. 79.302,—
615. Chiasso - Pizzamiglio - S. Simone		Fr. 5.405,45
618. Riva S. Vitale - Brusino		Fr. 4.644,10
620. Magliaso - Astago		Fr. 6.790,80
644. S. Materno - S. Lorenzo - Ascona		Fr. 8.236,70
676. Poporino - Arasio		Fr. 131,90
677. Camorino - Vigana - S. Antonino		Fr. 500,—
705. Ponte Pobbia - Chiasso		Fr. 16.641,50
717. Campestro - Bettagno		Fr. 2.541,—

719. Molini Piandera - Valcolla	Fr.	5.337,15
720. Motto - Tavernè	Fr.	822,95
723. Maglio di Colla - Bogno	Fr.	10.786,—
751. Cavigliano - Intragna	Fr.	20.210,—
760. Minusio - Brione s/M.	Fr.	58.298,10
787. Agno - Magliaso	Fr.	137.655,90
839. Tesserete - Lugaggia	Fr.	187,—
840. Abitato di Lopagno	Fr.	3,—
863. Cademario - Lisone	Fr.	12.070,—
865. Magliasina - Ponte Tresa	Fr.	10.340,70
875. Bigogno - Agra	Fr.	27.675,—
879. Ligornetto - Cantinetta	Fr.	1.552,35
887. Porza - Comano	Fr.	32.042,05
895. Abitato di Bellinzona	Fr.	165.878,90
901. Gaggiolo - Stabio - Genestrerio	Fr.	338.706,70
905. Vico Morcote - Olivella - Melide - Morcote	Fr.	46.725,—
906. Porta Gadero - accesso a Nevedone	Fr.	29.859,—
908. S. Giorgio - Losone e raccordo per Golino	Fr.	16.463,85
915. Iseo - Aranno	Fr.	13.285,85
916. Ponte Maggia - Losone - S. Rocco	Fr.	90.691,15
917. Bignasco - Cavergho	Fr.	400,—
921. Ponte riale Sciresa a Faido - Polmengo	Fr.	2.441,95
923. Accesso a Tremona	Fr.	6.461,60
924. Croce Grande - accesso a Brusata	Fr.	28.658,10
925. Abitato di Pura	Fr.	113.139,20
934. Tre Cappelle - Fiesso	Fr.	86.187,95
948. Guana - Meride	Fr.	249,85
954. Abitato di Agno	Fr.	4.807,85
967. Correzione curva via C. Maraini	Fr.	23.857,—
977. Viale Franscini a Bellinzona	Fr.	42.831,—
984. Via S. Gottardo, Massagno	Fr.	448,—
1000. Stabile Degottardi, Lumino	Fr.	25.772,22
1006. Stabile Gamma F., Magadino	Fr.	1.751,35
1022. Terreno a Quartino	Fr.	390,—
	<hr/>	
	Fr.	1.726.759,14

Art. 2. — Per la copertura delle menzionate spese è stanziato un credito di Fr. 1.726.759,14 da inscrivere alla parte straordinaria del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Al Consiglio di Stato è data facoltà di emettere un prestito o di contrarre un mutuo di pari importo.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

