

Messaggio

numero

5820

data

22 agosto 2006

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Richiesta di un credito suppletorio di fr. 667'576.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

vi trasmettiamo il presente messaggio con oggetto la richiesta del credito sopraindicato e vi invitiamo a adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

1. PREMESSA

Il Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo (CPS) è stato costituito nel febbraio 1971 tra i Comuni di Agra, Barbengo, Carabbia, Carabbietta, Gentilino, Grancia, Montagnola, Pazzallo e Pambio-Noranco, con il compito di realizzare le opere di adduzione delle acque luride e l'impianto di depurazione (IDA) ubicato in località Figino.

In seguito, con la modifica del Piano cantonale di risanamento delle acque (PCR - 1974), approvata dallo scrivente Consiglio nell'agosto del 1983, venne sancito l'allacciamento all'IDA di Figino del Consorzio di Melide - Vico Morcote - Carona (CMVMC).

La convenzione che regolava i rapporti tra i due consorzi, è stata approvata dall'allora Dipartimento dell'Interno nell'agosto del 1988.

Attualmente all'IDA di Figino sono allacciate 9 Comuni, alcuni dei quali solo parzialmente. Si tratta di

Barbengo	Carabbia	Carabbietta
Collina d'oro *	Grancia	Lugano **
Carona	Melide	Vico Morcote

* Agra, Gentilino (parz.), Montagnola (parz.)

** Pambio Noranco (parz.), Pazzallo (parz.)

Il comprensorio dell'IDA di Figino conta ca. 10'300 abitanti (popolazione residente permanente a fine 2004), così suddivisi:

-	CPS	7600
-	CMVMC	2700

Le opere di adduzione consortili sono state realizzate nel periodo dal 1977 al 1992, mentre l'impianto di depurazione è entrato in esercizio nel 1983.

Le opere di ampliamento dello stesso, iniziate nel 1997, sono state portate a termine nell'estate del 2004. Il ripristino del funzionamento delle diverse componenti dell'impianto rinnovate è avvenuto progressivamente a partire dal 2003 e da quasi due anni l'impianto funziona in modo completo.

L'impianto tratta giornalmente una media di 4'000 mc (dati primo trimestre 2006) di acque reflue in tempo secco, corrispondenti ad un carico di ca. 11'360 abitanti equivalenti (AE).

Nella tabella 1 sono indicati i quantitativi di acque trattate, la produzione di fanghi e i costi d'esercizio relativi agli anni 2003, 2004 e 2005.

Tabella 1		2003	2004	2005
Portata giornaliera *	mc.	3'658	4'458	4'505
Portata annua	mc.	1'335'000	1'627'000	1'644'000
Fanghi diger. (SS)	ton.	171	189	184
Costi d'esercizio **	fr.	1'320'000	1'240'000	1'150'000

* Media aritmetica - ** Senza interessi e ammortamenti

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal CPS e i sussidi cantonali stanziati e versati, gli stessi sono riassunti nella tabella 2, nella quale sono pure indicati i messaggi governativi e i relativi decreti legislativi.

Tabella 2 – Situazione a fine 2005

Messaggio	Decreto legislativo	Oggetto	Preventivo (Consuntivo)	Sussidi stanziati	Consuntivo	Sussidi versati
2322 - 30.8.1978 3959 - 10.6.1992	21.12.1978 19.10.1992	Collettori e IDA	28'813'549	5'807'623 3'366'738	27'901'144	8'978'335
4256 - 14.6.1994 4642 - 14.5.1997	3.10.1994 15.10.1997	Lotto 2 i	689'656	100'114 11'596	689'656	111'710
4424 - 5.7.1995	4.10.1995	Migliorie IDA	683'000	113'968	682'768	112'620
4428 - 17.7.1995 5248 - 7.5.2002	7.11.1995 26.6.2002	Ampliamento IDA	17'193'000 6'290'014	2'849'242 1'008'807	21'551'716	3'448'882 *
Totale			53'669'219	13'258'088	50'825'284	12'651'547

* Il saldo dei sussidi non è ancora stato versato

A titolo informativo, nella tabella successiva sono riportati gli importi complessivi (in milioni) degli investimenti effettuati, a fine 2005, dai Comuni facenti capo all'impianto di depurazione di Figino, compreso quindi anche il CMVMC, suddivisi per opere consortili e opere comunali.

Tabella 3

	Opere consortili	Opere comunali	Totale
Pian Scaiolo	50.83	25.47	76.30
Melide Vico Morcote Carona	13.54	12.00	25.54
Totale	64.37	37.47	101.84

2. OGGETTO DEL PRESENTE MESSAGGIO

Il presente messaggio, che fa seguito ai precedenti messaggi no. 4428 del 17.07.1995 e no. 5248 del 07.05.2002, ha per oggetto la richiesta di stanziamento di un credito suppletorio di fr.667'576.-, per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati durante l'esecuzione delle opere di ampliamento dell'IDA di Figino dal Consorzio depurazione acque del Pian Scaiolo.

Come risulta dalla tabella 2, per il sussidiamento delle opere citate, il Gran Consiglio con decreti del 7.11.1995 e 26.6.2002, ha già concesso un credito complessivo di fr. 3'858'049.-, corrispondente a un investimento sussidiabile di fr. 23'483'014.- (messaggi no. 4428 e 5248).

Il Consiglio consortile ha, da parte sua, ratificato i crediti necessari per il pagamento dei maggiori costi, nella seduta del 23 maggio 2005 .

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE E COSTI

3.1 Descrizione

Per la descrizione delle progetto di ampliamento dell'IDA, si rinvia, per brevità, alla parte descrittiva dei due messaggi già citati (4428 e 5248).

In questo capitolo ci limiteremo, pertanto, alla ricapitolazione dei costi e al loro confronto con il preventivo aggiornato no 5248 del 07.05.2002, rinviando al capitolo successivo l'elenco delle opere previste e di quelle non previste nei precedenti messaggi, che sono state all'origine del nuovo incremento dei costi. Si tratta, in particolare d'interventi decisi in fase esecutiva a seguito di affinamenti del progetto.

3.2 Costi

Nella tabella 4 sono indicati il preventivo, il consuntivo e i maggiori costi a opere terminate. Gli importi della colonna 1 corrispondono alla somma dei due preventivi considerati nei messaggi 4428 e 5248 (17'193'000.- + 6'290'014.-, per un totale di 23'483'014.-). I dati della colonna 2 scaturiscono dall'aggiornamento dei costi effettuato dal CPS per quanto riguarda l'adeguamento al rincaro intervenuto dalla data dei progetti e quella degli appalti, agli aumenti dei materiali e dei salari durante la costruzione e all'aumento dell'IVA dal 1999 (dal 6.5% al 7.6%), per un totale di fr. 1'372'872.-.

Tabella 4

	Preventivo 1	Agg. costi 2	Δ 2 - 1	Consuntivo 3	Δ 3 - 2	Totale maggiori costi
Costruzioni edili e sistem. esterna						
Rilievi e sondaggi	80'207	80'871	+ 664	76'996	- 3'875	- 3'211
Genio civile	5'454'727	6'128'912	+ 674'185	7'257'368	+ 1'128'456	+ 1'802'641
Paratie	750'630	774'179	+ 23'549	1'024'271	+ 250'092	+ 273'641
Pavimentazione	380'000	391'921	+ 11'921	426'082	+ 34'161	+ 46'082
Betoncini e intonaci	180'000	189'419	+ 9'419	134'834	- 54'585	- 45'166
Trattamento e risanamento vasche	1'032'753	1'065'153	+ 32'400	955'542	-109'611	- 77'211
Elettricista + Lavori annessi	1'089'936	1'166'524	+ 76'588	1'114'641	- 51'883	+ 24'705
Sanitario e riscaldamento	936'451	974'764	+ 38'313	1'088'932	+ 114'168	+ 152'481
Pittore	83'431	86'048	+ 2'617	174'155	+ 88'107	+ 90'724
Metalcostruttore	142'629	147'104	+ 4'475	387'069	+ 239'965	+ 244'440
Falegname	35'781	36'903	+ 1'122	-	- 36'903	- 35'781
Piastrellista	63'619	71'935	+ 8'316	65'685	- 6'250	+ 2'066
Giardiniere	67'390	69'504	+ 2'114	115'495	+ 45'991	+ 48'105
Isolazione tetto e lattoniere	163'127	171'355	+ 8'228	243'920	+ 72'565	+ 80'793
Fabbro	184'065	189'640	+ 5'775	369'242	+179'402	+ 185'177
Imprevisti, regie e varie	306'061	315'663	+9'602	327'619	+ 11'956	+ 21'558
Arredamento e apparecchi di misura	252'303	260'218	+ 7'915	278'499	+ 18'281	+ 26'196
Varie	694'492	718'132	+ 23'640	1'380'872	+662'740	+ 686'380
Apparecchiature elettromecc.						
Trattamento meccanico	825'599	851'500	+ 25'901	858'077	+ 6'577	+ 32'478
Trattamento biologico	4'464'234	4'679'607	+ 215'373	4'596'330	- 83'277	+ 132'096
Trattamento fanghi, gas e dissabb.	2'472'908	2'550'489	+ 77'581	2'901'443	+ 350'954	+ 428'535
Apparecchi di misura e automaz.						
Paratoie e saracinesche	51'907	53'535	+ 1'628	133'097	+ 79'562	+ 81'190
Centralizzazione dati	248'166	255'951	+ 7'785	312'895	+ 56'944	+ 64'729
Strumenti di misura	104'275	107'546	+ 3'271	105'888	- 1'658	+ 1'613
Onorari, consulenze e spese						
Ingg. progettista, elettr. e architetto	2'928'072	3'019'932	+ 91'860	3'023'848	+ 3'916	+ 95'776
Ingg. sanitari e riscaldamenti	275'000	283'627	+ 8'627	261'486	-22'141	- 13'514
Totale parziale	23'267'763	24'640'635		* 27'615'000	+ 2'974'365	+ 4'347'237
Terreno	215'250	215'250		215'250		
Totale	23'483'013	24'855'885	+ 1'372'872	27'830'250	+ 2'974'365	+ 4'347'237

* Cifra arrotondata

Dalla tabella risulta che il maggior costo rispetto ai preventivi di cui ai messaggi no. 4428 e 5248 è di fr. 4'347'237.-, pari ad un incremento del 18,5%. Il maggior costo è comprensivo dell'importo di fr. 1'372'872.- riguardante i rincari e l'aumento dell'IVA.

4. GIUSTIFICAZIONE DEI MAGGIORI COSTI

L'insieme delle opere realizzate rispecchia quanto progettato, in particolare dopo l'aggiornamento del preventivo nel 2000. Tuttavia, non considerando i rincari ricorrenti e l'aumento dell'IVA, il consuntivo presenta un maggior costo pari al 12% del preventivo aggiornato (messaggio no. 5248 del 07.05.2002).

Per lavori del genere è assai difficile, se non impossibile, quantificare tutti gli interventi necessari, sia per l'esecuzione delle opere sia per il mantenimento dell'esercizio. Ci si poteva però attendere, nell'ambito del già citato aggiornamento dei costi, una maggiore considerazione dei lavori non previsti e che sono la causa del sorpasso di spesa oggetto del presente messaggio.

E' pur vero che solo durante i lavori, la necessità di alcuni interventi si è rivelata opportuna, in particolare quelle opere legate alle apparecchiature elettromeccaniche, i cui dettagli costruttivi non sempre sono a conoscenza a livello di progetto.

Nelle argomentazioni presentate dal progettista del Consorzio, di seguito riassunte per i capitoli principali, si constata che parte degli interventi non previsti sono dovuti a lavori atti a migliorare, dal punto di vista della sicurezza e dell'economicità, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Qui di seguito sono elencate le opere per le quali sono stati registrati i maggior costi per rapporto al preventivo aggiornato (preventivo + attualizzazione costi + rincari effettivi + aumento IVA), i cui dati sono riportati alla colonna 2 della tabella 4.

Costruzioni edili e sistem. esterna

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Genio civile	6'128'912	7'257'368	+ 1'128'456
Betoncini, intonaci	189'419	134'834	- 54'585
Trattamento vasche	1'065'153	955'542	- 109'611
Totale	7'383'484	8'347'744	+ 964'260

Il consistente maggior costo è dovuto all'esecuzione di opere non previste e maggiori oneri per il mantenimento in esercizio dell'impianto durante i lavori. In particolare sono stati eseguiti:

- tubo a spinta per collegare la rete consortile con il nuovo raccogliore di ghiaia in entrata
- esecuzione di un canale di beton sagomato per un impianto di misura supplementare
- formazione di un posteggio sopra i vecchi decantatori con i relativi accessi
- esecuzione di un muro a confine con una proprietà privata a protezione degli stabili esistenti
- esecuzione supplementare di betoncini e zoccoli per diversi macchinari di cui al momento dell'allestimento del capitolato non si conoscevano i dettagli
- esecuzione di una platea per lo scarico delle benne dei fanghi disidratati
- opere supplementari di sistemazione esterna non previste
- carotaggi supplementari dovuti alla necessità di adattare le costruzioni esistenti al nuovo impianto.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Paratie	774'179	1'024'271	+ 250'092

Le pessime condizioni del terreno hanno causato un aumento dei quantitativi. Particolari condizioni di mercato hanno portato a dei prezzi offerti superiori a quelli normali. Un eventuale annullamento del concorso non è stato possibile per motivi di tempo.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Pavimentazioni	391'921	426'082	+ 34'161

Il maggior costo è dovuto al fatto che il rincaro medio utilizzato per l'aggiornamento del preventivo è inferiore a quello effettivo registrato.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Sanitari e riscaldamento	974'764	1'088'932	+ 114'168

Maggior costo dovuto essenzialmente al potenziamento del pompaggio delle acque industriali e all'istallazione di un sistema contro le esalazioni maleodoranti.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Pittore	86'048	174'155	+ 88'107

Per una maggior durata e una più razionale pulizia delle opere di collegamento tra le vasche sono state trattate oltre alle vasche anche le canalette.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Metalcostruttore	147'104	387'069	+ 239'965

Le porte previste in legno sono state realizzate in metallo. Altre porte non previste si sono rese necessarie per una migliore protezione anti incendio e per una suddivisione dei diversi locali. I serramenti dell'edificio per il trattamento dei fanghi hanno dovuto essere risanate completamente.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Giardiniere	69'504	115'495	+ 45'991

Invece della semplice seminazione prevista per le aree verdi, a seguito di precise condizioni della licenza di costruzione e per limitare l'impatto ambientale delle costruzioni, è stata realizzata una piantumazione più intensa.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Insolazione tetto e opere da lattoniere	171'355	243'920	+ 72'565

L'esecuzione del tetto del locale dissabbiatore e griglia ha reso necessario il risanamento completo del tetto dell'intera costruzione che presentava un'isolazione carente con diverse perdite nei locali.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Fabbro	189'840	369'242	+ 179'402

Buona parte dei lavori è stata decisa in fase esecutiva, in particolare dovuta a richieste specifiche dell'ispettorato del lavoro, parapetti, barriere, ecc. In particolare, per migliorare la sicurezza degli addetti all'IDA si sono posate diverse griglie e protezioni supplementari nei diversi locali.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Varie	718'132	1'380'872	+ 662'740

In questo capitolo sono state inserite tutte quelle opere non previste a preventivo, in particolare per quel che riguarda le opere da capomastro:

- collegamenti pedonali
- opere varie di sistemazione esterna
- ampliamento cunicolo e formazione di una rampa carrabile per l'accesso sotterraneo al cunicolo stesso.

Il potenziamento dell'impianto di sicurezza antincendio nei cunicoli (posa estintori e rilevatori gas), la formazione di un pavimento tecnico sotto i quadri dei locali comando, l'informatizzazione delle apparecchiature tecniche dell'IDA, nonché maggiori interventi di pulizia per garantire i deflussi durante i lavori, sono pure lavori supplementari inclusi in questo capitolo, in parte dovute alla nuova ordinanza sulla sicurezza del lavoro e le modifiche di direttive legate alla costruzione di impianti di depurazione.

L'esperienza accumulata in questi anni dal personale del Consorzio ha permesso di individuare, nel corso del cantiere, quali opere avrebbero permesso di migliorare, in particolare dal punto di vista economico, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'IDA. Si sono pertanto realizzate una serie di opere, pure incluse in questo capitolo, che vanno dal carroponete per la galleria tecnica dei biofiltri all'esecuzione di carrelli per le benne del grigliato e della sabbia, dalla copertura dell'accesso secondario del cunicolo alla modifica del sistema di insaccaggio del materiale grigliato, ecc.

Apparecchiature elettromeccaniche

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Trattamento meccanico	851'500	858'077	+ 6'577
Trattamento biologico	4'679'607	4'596'330	- 83'277
Trattamento fanghi, gas e dissabbiatore	2'550'489	2'901'443	+ 350'954
Totale	8'081'596	8'355'850	+ 274'254

Il maggior costo è dovuto ad interventi provvisori riguardanti il nuovo gasometro e la messa fuori esercizio del digestore secondario. Inoltre per motivi tecnici e funzionali si è dovuto realizzare un dissabbiatore provvisorio per non immettere nel nuovo impianto di trattamento dei fanghi appena realizzato.

Si è pure dovuto modificare il quadro comando e inserire misuratori supplementari per adattare il sistema di gestione della linea di trattamento dei fanghi.

	Preventivo	Consuntivo	Differenza
Apparecchiature di misura e automazioni	417'032	551'880	+ 134'848

In fase esecutiva si è deciso di potenziare sia il sistema di misurazioni, con la centralizzazione delle funzioni specifiche dei diversi processi, sia la flessibilità dell'impianto inserendo by-pass supplementari e quindi un maggior numero di saracinesche.

5. RIPARTO COSTI

La ripartizione dei costi tra i due consorzi CPS e CMVMC è effettuata in base alle percentuali di partecipazione fissate dalla chiave di riparto in vigore al momento della presentazione del messaggio no. 4428 del 17.07.1995 per l'investimento sussidiabile oggetto di tale messaggio (fr. 17'193'000.-) e sulla chiave di riparto attuale per i maggiori costi considerati nel messaggio no. 5248 del 07.05.2002 (fr. 6'290'014.-) e in quello in esame (fr. 4'347'237.-).

Nel dettaglio la suddivisione degli investimenti è la seguente:

<u>Messaggio no. 4428</u>	<u>Costi</u>	<u>17'193'000</u>		
Quota a carico CPS		62.50%	fr.	10'745'625
Quota a carico CMVMC		37.50%	fr.	6'447'375

<u>Messaggio no. 5248</u>	<u>Costi</u>	<u>6'290'014 **</u>		
Quota a carico CPS		68.90%	fr.	4'445'780
Quota a carico CMVMC		31.10%	fr.	1'844'234

<u>Messaggio in esame</u>	<u>Costi</u>	<u>4'347'237</u>		
Quota a carico CPS		68.90%	fr.	2'995'245
Quota a carico CMVMC		31.10%	fr.	1'351'991

Totale a carico CPS	27'830'250	fr.	18'186'650
Totale a carico CMVMC	27'830'251	fr.	9'643'600

** Del costo fr. 360'000 sono a carico solo del CPS. La chiave di riparto è quindi applicata sull'importo di fr. 5'930'014.-

6. SUSSIDI

6.1 Sussidio federale

Per le opere di ampliamento dell'impianto del CPS, la Confederazione ha rilasciato, in data 29.11.2002, un'assegnazione per complessivi fr. 7'525'940.- corrispondente al 36% dell'importo sussidiabile di fr. 20'905'388.- (89.847% di fr. 23'267'764.-).

Con il versamento dell'11 agosto 2004 l'autorità federale ha provveduto a versare il saldo dei sussidi assegnati.

Nelle prossime settimane il servizio tecnico del Dipartimento del territorio inoltrerà all'Ufficio federale dell'ambiente la richiesta dell'assegnazione definitiva dei sussidi.

6.2 Sussidio cantonale

Le percentuali del sussidio cantonale sono quelle considerate nei due messaggi precedenti. Si rammenta che le percentuali del sussidio per i comuni dei due consorzi, definite conformemente all'art. 116 della LALIA, sono state stabilite sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi valida per il biennio 1993/94) e distinguendo tra opere sussidiate dal solo Cantone e quelle sussidiate pure dalla Confederazione

Importo con sussidi TI + CH	24'811'250	(89.847% di 27'615'000)
Importo con solo sussidio TI	2'803'750	(10.153% di 27'615'000)
Acquisto terreno	<u>215'250</u>	
Totale	27'830'250	

Gli importi definitivi potranno essere determinati solo al momento in cui la Confederazione avrà rilasciato la propria assegnazione finale del sussidio.

In base a quanto precede, la situazione finale quanto ai costi e ai sussidi per le opere di ampliamento dell'IDA del CPS, la situazione si presenta come segue:

COMUNE	IMPORTO	SUSSIDIO CH	SUSSIDI TI	RESTO
C P S	18'186'650	5'834'488	2'890'054	9'462'106
Agra	1'306'698	419'547	188'940	698'211
Barbengo	4'171'562	1'337'185	602'876	2'231'500
Carabbia	1'005'137	322'621	145'322	537'194
Carabietta	438'125	140'771	63'364	233'990
Gentilino	1'636'284	525'460	236'609	874'214
Grancia	1'219'337	391'036	176'244	652'057
Montagnola	5'886'166	1'889'053	850'985	3'146'128
Pambio Noranco	1'305'217	418'890	449'744	436'582
Pazzallo	1'218'124	389'924	175'968	652'232
C M V M C	9'643'600	3'097'562	1'635'571	4'910'467
Melide	4'887'376	1'569'844	706'772	2'610'760
Vico Morcote	2'346'288	753'637	339'301	1'253'350
Carona	2'409'936	774'081	589'498	1'046'357
Totale	27'830'250	8'932'050	4'525'625	14'372'576

L'importo da stanziare, quale credito suppletorio, ammonta pertanto a

Totale sussidi	fr.	4'525'625.-	
./.. crediti già stanziati	fr.	- 2'849'242.-	(DL 07.11.1995)
	fr.	<u>- 1'008'807.-</u>	(DL 26.06.2002)
Credito da stanziare	fr.	667'576.-	

7. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il credito del presente messaggio è previsto nel PFI al settore 52 "Depurazione acque, energia e protezione dell'aria", posizione 522 Consorzi, collegamento WBS 731 52 1302.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 667'576.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 agosto 2006 n. 5820 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

A favore del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo è concesso un credito di fr. 667'576.- per il sussidiamento dei maggiori costi riscontrati nell'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto.

Articolo 2

Il credito va iscritto al conto contributi per investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

