

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'approvazione dei preventivi suppletori delle opere  
di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nei Comuni di Aurigeno,  
Bironico, Coglio, Davesco-Soragno, Lavertezzo Piano e Barbengo

(del 5 gennaio 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Ci pregiamo sottoporvi, per esame ed approvazione, i preventivi suppletori delle opere di raggruppamento terreni con rete stradale nei Comuni di Bironico, Davesco-Soragno, Aurigeno, Coglio, Lavertezzo Piano e Barbengo.

Si tratta, in genere, di lavori sussidiati già da alcuni anni ed ora in via di ultimazione.

I consuntivi di previsione denotano, per rapporto ai preventivi sussidiati, aumenti di spesa causati in massima parte dagli aumenti ufficiali sulle paghe e sui materiali e parzialmente da opere non previste nel progetto e preventivo di dettaglio ma la cui esecuzione si è imposta in fase di realizzazione delle opere. Nei lavori di raggruppamento terreni, infatti, fra la data di stesura del progetto e preventivo di dettaglio, validi per il sussidiamento cantonale e federale, e la ultimazione dei lavori costruttivi e di nuovo riparto dei fondi intercorrono vari anni; essendo, in generale, le opere costruttive di notevole mole vengono suddivise in più lotti ed appaltate successivamente: il loro costo subisce di conseguenza tutti gli influssi del mercato del lavoro ed in particolare degli aumenti ufficiali sui salari, aumenti che non possono facilmente venir previsti in anticipo.

Anche il preventivo di costo per le operazioni geometriche, allestito sulla base della tabella di tassazione concordata nel 1957 con l'Autorità federale, subisce di volta in volta delle modifiche sostanziali vuoi per il variare di alcuni elementi della tassazione (come per esempio il numero delle particelle dopo R.T., delle piante, dei segni necessari per la demarcazione dei nuovi confini, elementi questi determinabili a priori solo in modo approssimativo) vuoi per il costo delle istanze di ricorso e particolarmente per gli aumenti ufficiali sulla tariffa intervenuti fra la stesura della tassazione e l'esecuzione delle singole operazioni.

A titolo orientativo diremo che gli aumenti sulla tariffa 1957 per lavori geometrici sono stati del 70 % a partire dal 1.1.1965, del 95 % dal 1.1. 1967, del 130 % dal 1.1.1969 e ben del 170 % a partire dal 1.1.1971.

La Sezione bonifiche e catasto, ha minuziosamente vagliato e controllato i maggiori costi sottoponendoli poi all'Autorità federale che ha già dato, dopo attento esame, la sua approvazione di massima: essa ratifica infatti ogni maggior costo causato dagli aumenti ufficiali mentre soppesa attentamente ogni altro sorpasso ed in particolare ogni nuovo lavoro non previsto nel progetto iniziale.

Con l'Ufficio federale delle bonifiche si è pertanto caduti d'accordo di ammettere al sussidiamento suppletorio gli importi esposti nella allegata tabella riassuntiva; da parte nostra vi raccomandiamo di approvare pure tali consuntivi di previsione e di stanziare sulla maggior spesa riconosciuta un sussidio cantonale pari a quello stanziato per il progetto e preventivo iniziali.

Abbiamo detto che si tratta di consuntivi di previsione. Infatti, mentre i lavori costruttivi sono praticamente ultimati nei sei raggruppamenti che vi sottoponiamo, il nuovo riparto dei fondi è in via di conclusione solo a Bironico, Davesco-Soragno, e Barbengo (decisioni di II istanza in corso).

Il nuovo riparto è invece allo studio ad Aurigeno, Coglio e Lavertezzo Piano. La ragione del ritardo va ascritta alle nuove direttive federali e cantonali che chiedono di inserire il rimaneggiamento dei fondi nel più ampio contesto del piano regolatore e del piano di azionamento, in via di allestimento nei Comuni citati. E' ovvio che tali direttive (nuova legge cantonale R.T. e nuova ordinanza federale per le bonifiche fondiarie) tendono a fare del nuovo riparto dei fondi un'opera più valida e duratura, ma ne ritardano — forzatamente — la realizzazione.

Per il sussidiamento dei maggiori costi non è tuttavia possibile attendere la fine definitiva dei lavori e delle liquidazioni. In tal caso, gli importi sussidiati con il progetto di dettaglio essendo superati, verrebbe a mancare la possibilità di versare nuovi acconti ai Consorzi che, malgrado l'apporto dei crediti d'investimento (assai limitati), non potrebbero più fare regolarmente fronte ai loro impegni verso le imprese e verso i progettisti senza un nuovo sussidiamento.

Per tale ragione d'urgenza non è stato possibile includere nel presente messaggio un altro gruppo di raggruppamenti che pure denotano maggiorazione di costi.

Per questo secondo gruppo è in allestimento il consuntivo di previsione, che dovrà essere dapprima sottoposto all'Autorità federale per decisione; verrà presentato a codesto Gran Consiglio nei prossimi mesi.

E' pure in allestimento il messaggio per il secondo lotto dell'azione pavimentazione strade R.T.

Osserviamo, da ultimo, che dove il consuntivo di previsione è allestito quando il nuovo riparto dei fondi è ancora in elaborazione può succedere, per le ragioni sopra esposte, che la liquidazione definitiva denoti ancora una maggiorazione di spesa. In tal caso, dopo attento esame con l'Autorità federale e ove la spesa risulti giustificata, sarà giocoforza presentare una ulteriore richiesta di sussidiamento suppletorio.

A questo proposito rammentiamo che l'Ufficio federale delle bonifiche suddivide i lavori di raggruppamento in periodi successivi che sussidia all'inizio d'ogni periodo.

Sussidia pure volta per volta gli eventuali maggiori costi d'ogni singolo periodo.

Questo sistema non appare applicabile per il Cantone perchè, in tal caso, le domande di sussidiamento non si limiterebbero a due o, al massimo, a tre ma sarebbero ben più numerose.

Osserviamo ancora che tutti i maggiori costi non riconosciuti dall'Autorità federale vanno a completo carico dei Consorzi.

Diamo, di seguito, i dettagli dei sei raggruppamenti in oggetto e, anzitutto, la sopraccitata tabella riassuntiva con l'importo dei preventivi già sussidiati e delle maggiori spese proposte per il sussidiamento suppletorio:

TABELLA RIASSUNTIVA DEI SUSSIDI SUPPLETORI RICHIESTI

<i>Raggruppamento terreni</i>	<i>Ha.</i>	<i>Data sussidiam. cantonale</i>	<i>Preventivo sussidiato Fr.</i>	<i>% cant.</i>	<i>Maggior spesa proposta per il sussidiamento suppletorio</i>	<i>% cant.</i>	<i>Importo sussidio suppletorio</i>
1. AURIGENO	173	9. 5.67	920.000,—	35	216.000,—	35	75.600,—
2. BIRONICO	136	12. 6.61 1. 3.66	480.000,— 200.000,—	30 30	100.000,—	30	30.000,—
3. COGLIO	156	12.12.66 12.12.66	500.000,— 35.000,— (espropr.)	35 75	184.000,— 29.000,— (espropr.)	35 75	64.400,— 21.750,—
4. DAVESCO-SORAGNO	122	3. 6.64 18. 1.67	640.000,— 60.000,—	30 30	72.000,—	30	21.600,—
5. LAVERTEZZO PIANO	62	11. 9.67	660.000,—	30	225.000,—	30	67.500,—
6. BARBENGO	96	21. 4.65	880.000,—	30	74.000,—	30	22.200,—
	745	—	4.375.000,—	—	900.000,—	—	303.050,—

N.B.: a) La maggior spesa globale, rispetto ai preventivi iniziali sussidiati, è del 20 % ca. Tale percentuale è inferiore alla media degli aumenti globali in questi ultimi anni.

b) Le « espropriazioni » vengono sussidiate solo dal Cantone.

## 1) R. T. AURIGENO

Quest'opera venne sussidiata come segue :

— dal Cantone con decreto legislativo del 9 maggio 1967 ; sussidio del 35 % sulla spesa preventivata in Fr. 920.000,—	Fr. 322.000,—
— dalla Confederazione, il 30 giugno 1967 ; sussidio del 50 % sulla spesa di Fr. 950.000,—	Fr. 475.000,—

Il Cantone aveva già sussidiato separatamente la spesa di Fr. 30.000,— per il rilievo fotogrammetrico del vecchio particellare.

Durante l'esecuzione dei lavori si ebbero i seguenti  *aumenti*  :

### a) Per i lavori costruttivi :

— Differenza fra preventivo (1966) e appalto (1968)	Fr. 52.000,—
— Aumenti salari 1969 - 1970	Fr. 18.000,—
— Indennità intemperie 1968 - 69 - 70	Fr. 20.000,—
— Aumenti salari e indennità intemperie 1971	Fr. 10.000,—
— Progettazione, direzione lavori e assistenza	Fr. 6.000,—

Totale Fr. 106.000,—

### b) Per le operazioni geometriche :

— Aumenti ufficiali sulla tassazione per i lavori del vecchio e nuovo particellare	Fr. 59.789,—
— Aumenti ufficiali sulle terminazioni	Fr. 40.000,—
— Imprevisti e arrotondamento	Fr. 10.211,—

Totale Fr. 110.000,—

Maggior costo totale Fr. 216.000,—.

Da quanto sopra esposto appare che si tratta praticamente solo di aumenti ufficiali.

Con lettera del 10 giugno 1971 l'Ufficio federale delle bonifiche ha riconosciuto la maggior spesa di Fr. 176.000,— e si è dichiarato disposto a sussidiarla (50 %) non appena avvenuto il sussidiamento cantonale.

A questo importo vanno aggiunti i Fr. 40.000,— (totale 176.000,— + 40.000,— = Fr. 216.000,—) causati dall'ultimo aumento ufficiale sui lavori di terminazione, maggior spesa che l'Autorità riconosce automaticamente trattandosi appunto di aumento ufficiale.

## 2) R. T. BIRONICO

L'opera venne sussidiata come segue :

— dal Cantone il 12 giugno 1961 con un sussidio del 30 % su Fr. 480.000,—	Fr. 144.000,—
— dalla Confederazione il 14 aprile 1962 con un sussidio del 50 % su Fr. 480.000,—	Fr. 240.000,—
— dal Cantone il 1. marzo 1966 con un sussidio suppletorio del 30 % su Fr. 200.000,—	Fr. 60.000,—
— dalla Confederazione il 25 maggio 1966 con un sussidio suppletorio del 50 % su Fr. 200.000,—	Fr. 100.000,—

L'ammontare della spesa sussidiata si stabiliva così su Fr. 680.000,—, ed i relativi sussidi stanziati in Fr. 204.000,— per il Cantone e Fr. 340.000,— per la Confederazione.

Abbiamo detto più sopra che a Bironico i lavori sono praticamente ultimati. Il consuntivo ammonta a Fr. 780.000,— con un maggior costo di Fr. 100.000,— di fronte all'importo già sussidiato.

I Fr. 100.000,— sono così suddivisi :

Fr. 80.000,— aumenti sulle operazioni geometriche

Fr. 20.000,— pavimentazione strada n. 2a - 2b verso i Ronchi in località « Pianello ».

Osserviamo innanzitutto che l'Autorità federale, con sua lettera del 26 febbraio 1971, si è dichiarata disposta di sussidiare Fr. 165.000,— in quanto, oltre ai Fr. 100.000,—, sono ancora da sussidiare Fr. 65.000,— di pavimentazioni già sussidiati separatamente dal Cantone con il primo gruppo « azione pavimentazioni strade R.T. ».

Osserviamo che le operazioni geometriche nel Comune di Bironico hanno dovuto essere ritardati in relazione ai lavori concernenti la strada nazionale. Per questa ragione hanno subito gli ultimi notevoli aumenti ufficiali che sono nell'ordine di Fr. 80.000,— come menzionato nella lettera 21 dicembre 1970 della Sezione bonifiche all'Autorità federale.

I Fr. 20.000,— si riferiscono alla pavimentazione delle strade in località « Pianello », lavoro che non ha potuto essere incluso nel messaggio del primo gruppo « Azione pavimentazione strade R.T. » (per Bironico Fr. 65.000,—) perchè richiesta successivamente e tuttavia ammessa al sussidiamento da parte dell'Autorità federale.

### 3) R. T. COGLIO

Quest'opera venne sussidiata come segue :

— dal Cantone il 12 dicembre 1966 con un sussidio del 35 % su Fr. 500.000,—	Fr. 175.000,—
— dalla Confederazione il 12 gennaio 1967 con un sussidio del 50 % su Fr. 500.000,—	Fr. 250.000,—
<b>Ammontare totale dei sussidi stanziati</b>	<b>Fr. 425.000,—</b>

Durante l'esecuzione dell'opera si determinò una maggiore spesa, rispetto al preventivo sussidiato, che così si suddivide :

#### a) *Maggior spesa per lavori costruttivi*

— aumenti salari e indennità intemperie	Fr. 42.700,—
— aggiornamento del preventivo per lavori ancora da eseguire (teleferica per i Monti Tasnei)	Fr. 26.500,—
	<b>Fr. 69.200,—</b>

#### b) *Maggior spesa per lavori geometrici*

— aumento ufficiale sui lavori geometrici (vecchio e nuovo particellare, terminazione, periti stima e periti evasione ricorsi) fino al 1970	Fr. 85.000,—
— aumenti ufficiali dopo il 1. gennaio 1971	Fr. 30.000,—

<i>Totale maggior costo lavori R.T.</i>	Fr. 184.200,—
	<u>arrotondato</u> Fr. 184.000,—

Osserviamo che a Coglio i lavori costruttivi sono praticamente ultimati. Manca unicamente la realizzazione della teleferica per i Monti di Tasnei il cui preventivo iniziale di Fr. 30.000,— è stato aggiornato a Fr. 56.500,— (+ Fr. 26.500,—). Per questo lavoro si farà in modo di contenere la spesa nell'importo citato. Ogni altro maggior costo è stato causato dai successivi aumenti ufficiali sui salari e materiali nonchè sulle operazioni geometriche per le quali è immamente la presentazione del nuovo riparto.

Con sua lettera del 5 marzo 1971 l'Autorità federale ha già dichiarato di ammettere al sussidiamento una maggior spesa di Fr. 154.000,—.

A questo importo vanno aggiunti Fr. 30.000,— di aumenti sui lavori di nuovo riparto e di terminazione (40 %) a contare dal 1. gennaio 1971, aumenti che sono stati annunciati dalla Confederazione solo nella primavera 1971 e pertanto non inclusi nel consuntivo di previsione sottoposto nel febbraio 1971 all'Autorità federale. Come per gli altri casi, trattandosi di aumenti ufficiali, essi vengono automaticamente riconosciuti da Berna.

Il dettaglio dei Fr. 30.000,— può essere così riassunto :

a) aumento sul vecchio e nuovo particellare		
Fr. 45.278,50 (tassazione iniziale) x 40 %	=	Fr. 18.111,—
b) aumento sulla terminazione		
Fr. 17.528,50 (tassazione iniziale) x 40 %	=	Fr. 7.011,—
c) maggior costo periti evasione ricorsi e arrotondamento	=	Fr. 4.878,—
	<u>Totale</u>	<u>Fr. 30.000,—</u>

Osserviamo da ultimo che nel decreto cantonale di sussidiamento del 12 giugno 1966 era inclusa una spesa di Fr. 35.000,— per l'espropriazione di alcuni rustici nel nucleo abitato. Il relativo sussidio era del 75 % in quanto la Confederazione non sussidia tali spese.

Con l'evasione dei ricorsi contro le indennità offerte ed a causa di una ulteriore espropriazione resasi necessaria con l'attuazione di una variante della strada n. 6 la spesa totale per le espropriazioni è salita a Fr. 64.000,— e cioè Fr. 29.000,— in più dei Fr. 35.000,— iniziali.

Su questo maggior costo, dovuto a forza maggiore, vi proponiamo di stanziare un sussidio del 75 % come già accordato nel 1966.

Sugli altri Fr. 184.000,— proponiamo un sussidio cantonale del 35 %.

#### 4) R. T. DAVESCO - SORAGNO

Quest'opera venne sussidiata come segue :

— dal Cantone il 3 giugno 1964 con un sussidio del 30 % su Fr. 640.000,—	Fr. 192.000,—
— dalla Confederazione il 3 agosto 1964 con un sussidio del 50 % su Fr. 640.000,—	Fr. 320.000,—
— dal Cantone il 18 gennaio 1967 con un primo sussidio suppletorio del 30 % su Fr. 60.000,—	Fr. 18.000,—
— dalla Confederazione il 28 marzo 1967 con un primo sussidio suppletorio del 50 % su Fr. 60.000,—	Fr. 30.000,—

La spesa preventivata si stabiliva pertanto in Fr. 700.000,— e i sussidi stanziati rispettivamente in Fr. 210.000,— da parte del Cantone e in Fr. 350.000,— da parte della Confederazione.

I lavori costruttivi sono ora completamente ultimati e sono in corso le decisioni dei ricorsi di II istanza con il nuovo riparto.

Malauguratamente i costi di realizzazione non poterono essere contenuti nei preventivi sussidiati e si determinò una maggior spesa a causa dei continui aumenti salariali e tariffali.

Tale maggior spesa si può così riassumere :

a) per lavori costruttivi :

— aumento salari e materiali	Fr. 16.330,—
— progettazioni, direzione lavori e assistenza	Fr. 24.639,—
	<u>Fr. 40.969,—</u>

b) per lavori geometrici :

— aumenti ufficiali sulla tariffa	Fr. 31.115,—
Maggior spesa	Fr. 72.084,—
<u>arrotondata in</u>	<u>Fr. 72.000,—</u>

Con lettera 26 febbraio 1971 l'Ufficio federale delle bonifiche ha approvato l'importo di Fr. 72.000,— in quanto causato unicamente da aumenti salariali e dalle maggiorazioni sulla tariffa dei lavori geometrici che nel 1967 è aumentata del 25 %, nel 1969 del 35 % e nel 1971 del 40 % !

Il notevole aumento sulla direzione lavori e assistenza è da ascrivere alla presenza continua di un tecnico sul cantiere, presenza che si rilevò indispensabile pur non essendo stata prevista nei conteggi iniziali.

5) R. T. LAVERTEZZO PIANO

Quest'opera venne sussidiata come segue :

— dal Cantone l'11 settembre 1967 con un sussidio del 30 % su Fr. 660.000,— pari a	Fr. 198.000,—
— dalla Confederazione il 7 dicembre 1967 con un sussidio del 50 % su Fr. 660.000,— pari a	Fr. 330.000,—
<b>T o t a l e</b> sussidi stanziati	<b><u>Fr. 528.000,—</u></b>

Le condizioni topografiche particolarmente difficili e gli aumenti sui salari e sui lavori geometrici hanno determinato una maggior spesa di realizzazione che venne sottoposta all'Autorità federale il 3 luglio 1970 nelle seguenti posizioni :

— aumenti ufficiali salari e materiali	Fr. 31.000,—
— aumenti per progettazione e direzione lavori	Fr. 16.000,—
— aumenti per opere costruttive	Fr. 83.000,—
— strada n. 4a (nuova)	Fr. 40.000,—
— aumenti ufficiali per le operazioni geometriche (fino al 1970)	Fr. 20.000,—
— imprevisti e arrotondamenti	Fr. 10.000,—
	<u>Fr. 200.000,—</u>

Oltre agli aumenti salariali ufficiali intervenuti (Fr. 31.000,— per le opere costruttive), numerose difficoltà sorte in fase di realizzazione, quali affioramento di roccia, terreno con infiltrazioni d'acqua e quindi franoso, presenza di condotte private d'acqua potabile non riportate in nessun piano, insufficiente precisione della vecchia mappa, evasione dei ricorsi contro la rete stradale, hanno determinato un sensibile aumento dei costi di realizzazione (Fr. 83.000) e costretto il progettista allo studio ed all'allestimento di numerose varianti (Fr. 16.000,—).

Durante una visita in luogo con l'Autorità federale venne ammessa al sussidiamiento anche la strada n. 4a (Chiesa Montedato - Strada cantonale, preventivo Fr. 40.000,—) che in un primo tempo era stata esclusa dal progetto di dettaglio. Trattasi di una strada di notevole importanza che permette il diretto collegamento dalla strada cantonale con il Piano di Magadino.

In data 1. luglio 1970 l'Ufficio federale delle bonifiche ha approvato il succitato importo di Fr. 200.000,—.

A questa maggior spesa vanno ora tuttavia aggiunti Fr. 25.000,— che corrispondono agli aumenti sui lavori di nuovo riparto e terminazione a partire dal 1. gennaio 1971 ed a un aggiornamento per la spesa dei periti di evasione dei ricorsi.

Tale spesa può essere così riassunta :

40 % (aumento al 1. gennaio 1971) sui lavori di nuovo riparto e terminazione : 40 % x Fr. 40.000,—	=	Fr. 16.000,—
maggior costo periti e imprevidi		Fr. 9.000,—
		<u>Fr. 25.000,—</u>

Trattandosi di un maggior costo inevitabile anche questo importo (oltre ai Fr. 200.000,— già accettati) viene automaticamente ammesso al sussidiamento dall'Autorità federale.

Osserviamo, da ultimo, che i lavori costruttivi sono ultimati e collaudati a Lavertezzo Piano.

Lo studio del nuovo riparto ha subito ritardi a causa dell'inserimento dello stesso nel piano regolatore e nell'azzonamento come già citato all'inizio di questo messaggio.

#### 6) R. T. BARBENGO

Quest'opera venne sussidiata come segue :

— Sussidio cantonale del 21 aprile 1965 30 % di Fr. 880.000,—		Fr. 264.000,—
— Sussidio federale del 14 febbraio 1966 50 % di Fr. 880.000,—		Fr. 440.000,—
Totale sussidi federali e cantonali		<u>Fr. 704.000,—</u>

Il consuntivo di previsione comporta una maggior spesa, rispetto al preventivo sussidiato, di Fr. 74.000,— così suddivisa :

##### a) *Maggior costo lavori costruttivi :*

— esecuzione strade principali e secondarie		Fr. 343,—
— direzione e assistenza lavori (risparmio)	—	Fr. 4.365,—
— aumento salari		Fr. 20.282,—
— indennità intemperie		Fr. 7.888,—
Totale maggior costo lavori costruttivi		<u>Fr. 24.148,—</u>

##### b) *Maggior costo lavori geometrici :*

— aumenti ufficiali sul lavoro per l'elaborazione del vecchio e nuovo particellare e sull'esecuzione della terminazione		Fr. 41.000,—
— aumento salari per l'evasione dei ricorsi di I istanza e sulla retribuzione dei periti per la stima dei fondi		Fr. 7.983,—
Totale maggior costo globale		<u>Fr. 73.131,—</u>
	<i>arrotondato in</i>	<u>Fr. 74.000,—</u>

Da quanto sopra risulta che per il raggruppamento terreni con strade di Barbengo la maggior spesa è stata causata unicamente dagli aumenti ufficiali salariali intervenuti fra la data d'appalto e quella dell'esecuzione nonchè dagli aumenti sulle tariffe geometriche.

L'Ufficio federale delle bonifiche, con sua lettera del 21 dicembre 1971, ha riconosciuto tali aumenti dichiarandosi disposto, non appena completate le pratiche cantonali, a stanziare un sussidio federale suppletorio sulla maggior spesa di Fr. 74.000,—.

Osserviamo, a titolo conclusivo, che i sei raggruppamenti in parola, ultimati o in via di ultimazione sono riusciti a piena soddisfazione dei Consorzi e dei Comuni interessati. Oltre ad una ristrutturazione dell'agricoltura — nel limite delle possibilità ambientali — essi costituiscono (con la costruzione delle strade) la realizzazione di una parte cospicua del piano regolatore comunale, realizzazione che non avrebbe potuto aver luogo così celermente senza il forte apporto di sussidi cantonali e federali. Tali sussidi sono pertanto giustificati perchè danno — a non averne dubbio — ai Comuni nuove possibilità di sviluppo dell'economia in genere e dell'agricoltura in particolare.

Come appare dalla tabella riassuntiva all'inizio del presente messaggio la spesa suppletoria complessiva per le sei opere di raggruppamento ammonta a franchi 900.000,— (credito cantonale richiesto Fr. 303.050,—) di fronte ad un preventivo globale già sussidiato di Fr. 4.375.000,—.

Ciò rappresenta una percentuale media di aumento del 20 %, percentuale che è notevolmente inferiore alla media degli aumenti ufficiali per i lavori in oggetto, tenuto conto dei periodi d'esecuzione degli stessi.

Fatte queste premesse vi preghiamo di approvare i sorpassi di preventivo riconosciuti per le sei opere di cui sopra e di stanziare sugli stessi un sussidio cantonale corrispondente agli uniti progetti di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Lepori*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento  
dei terreni nel Comune di Aurigeno e stanZIA il sussidio cantonale  
sulla maggior spesa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 gennaio 1972 n. 1785 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Aurigeno è approvato.

*Art. 2.* — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 216.000,— è stanziato un sussidio del 35 % pari ad un massimo di Fr. 75.600,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento  
dei terreni nel Comune di Bironico e stanZIA il sussidio cantonale  
sulla maggior spesa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 gennaio 1972 n. 1785 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Bironico, è approvato.

*Art. 2.* — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 100.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 30.000,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento  
dei terreni nel Comune di Coglio e stanZIA il sussidio cantonale  
sulla maggior spesa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 gennaio 1972 n. 1785 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Coglio, è approvato.

*Art. 2.* — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 184.000,— è stanziato un sussidio del 35 % pari ad un massimo di Fr. 64.400,—.

Sulla maggior spesa di Fr. 29.000,— per le espropriazioni è stanziato un sussidio del 75 % pari ad un massimo di Fr. 21.750,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

---

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento  
dei terreni nel Comune di Davesco-Soragno e stanZIA il sussidio cantonale  
sulla maggior spesa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 gennaio 1972 n. 1785 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Davesco-Soragno, è approvato.

*Art. 2.* — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 72.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 21.600,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Lavertezzo Piano e stanZIA il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 5 gennaio 1972 n. 1785 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Lavertezzo Piano, è approvato.

*Art. 2.* — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 225.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 67.500,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Barbengo e stanZIA il sussidio cantonale sulla maggior spesa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 5 gennaio 1972 n. 1785 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il preventivo riveduto delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Barbengo, è approvato.

*Art. 2.* — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 74.000,— è stanziato un sussidio del 30 % pari ad un massimo di Fr. 22.200,—.

*Art. 3.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.