

**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la ratifica dei sorpassi di spesa verificatisi  
nell'esecuzione dei lavori stradali durante l'esercizio 1969

(del 9 marzo 1971)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Vi presentiamo il messaggio per la ratifica di un credito di Fr. 703.511,45 destinato a coprire i sorpassi verificatisi nella costruzione delle opere stradali durante l'esercizio 1969.

Presentiamo la tabella del volume dei lavori e dei sorpassi registrati negli ultimi cinque anni :

Anno	Volume dei lavori eseguiti	Sorpasso
1965	32.935.062,53	1.726.758,74
1966	30.499.999,87	2.863.261,48
1967	21.774.729,99	1.209.940,44
1968	25.201.800,76	928.726,65
1969	28.135.320,10	703.511,45

Il sorpasso dell'anno 1969 rappresenta il 2,50 % del volume dei lavori eseguiti, inclusi gli aumenti intervenuti sul costo dei materiali e della mano d'opera. La percentuale è inferiore a quella del 1968 (3,70 %) e più ancora a quella del 1967 (5,56 %) e del 1966 (9,39 %).

Facciamo seguire l'elenco delle singole opere, con indicati il sorpasso, il numero dell'opera, i decreti legislativi accordanti i crediti preventivati e la spesa complessiva accertata al 31 dicembre 1969, come pure le giustificazioni, volta per volta, dove la spesa stessa lo richiede.

**A. SPESE GENERALI**

a) espropriazioni opere liquidate piani mutazione, estratti censuari	53.235,95	
b) lavori, opere liquidate	1.788,20	
c) servizio eliografico	7.238,60	
		Fr. 62.262,75

**B. LAVORI**

* 600 <i>Pavimentazione a sud di Claro e abitato di Claro</i>		
D.L. 20.12.50	550.000,—	
D.L. 19. 1.59	452.000,—	
D.L. 16. 4.62	220.000,—	
D.L. 15. 1.63	728.000,—	
D.L. 10. 3.53	12.000,—	
	<hr/>	
	1.962.000,—	
Spesa al 31.12.69	2.019.590,82	
Sorpasso accertato		Fr. 57.590,82

Il sorpasso è dovuto per Fr. 18.820,— alle opere a regia e per Fr. 38.780,— alle opere fuori contratto.

\* 884 *Via Carlo Pasta a Mendrisio*

D.L. 19. 1.59	320.000,—
D.L. 29. 5.61	52.500,—
D.L. 21.12.65	125.000,—
D.L. 22. 4.68	53.798,05
D.L. 18.12.68	427,50
D.L. 18. 2.70	41.955,90
	<u>593.681,45</u>
Spesa al 31.12.69	599.021,45

Sorpasso accertato

Fr. 5.340,—

\* 894 *Orselina - Brione s.M.*

D.L. 19. 1.59	450.000,—
D.L. 19. 2.64	770.000,—
D.L. 1. 2.65	40.812,30
D.L. 18.12.68	178.288,65
D.L. 16. 2.70	163.814,15
	<u>1.602.915,10</u>
Spesa al 31.12.69	1.821.216,70

Sorpasso accertato

Fr. 218.301,60

*Motivazione del sorpasso*

Lavori fuori contratto :

A. *Opere a misura*

costruzione briglie di protezione del riale Rabissale maggior quantitativo muri di controriva	46.445,—
fori nella roccia per ancoraggi	66.925,—
ferri di ancoraggio	11.175,—
rialzo muro esistente di controriva	5.855,—
lavori diversi	4.085,—
	6.833,—
	<u>141.318,—</u>

B. *Lavori a regia per consolidamento*

*roccia pericolante* 76.983,60

\* 895 *Abitato di Bellinzona*

D.L. 19. 1.59	1.866.000,—
D.L. 29. 5.61	650.000,—
D.L. 17.10.66	165.878,90
D.L. 22. 4.68	617.233,50
D.L. 18.12.68	37.027,40
D.L. 16. 2.70	12.226,95
	<u>3.348.366,75</u>
spese al 31.12.69	3.392.773,30

sorpasso accertato

Fr. 44.406,75

Il sorpasso è dovuto al maggior costo delle indennità di espropriazione.

\*) lavori ultimati

\* 909 *Gudo - Sementina*

D.L. 30.12.59	485.000,—
D.L. 20.10.60	600.000,—
D.L. 22. 6.55	210.000,—
D.L. 22. 4.68	87.697,65
D.L. 18.12.68	23.512,20
D.L. 16. 2.70	44.640,60

1.450.850,45

spesa al 31.12.69

1.457.448,90

sorpasso accertato

Fr. 6.598,45

\* 916 *Ponte Maggia - Losone  
e marciapiede a Losone*

D.L. 27. 6.60	4.200,—
D.L. 29. 5.61	730.000,—
D.L. 21.12.65	64.000,—
D.L. 17.10.66	90.691,15
D.L. 22. 4.68	110.995,05
D.L. 11. 7.58	148.000,—
D.L. 30.12.59	180.000,—
D.L. 10. 7.63	110.000,—
D.L. 10. 7.63	67.435,10
D.L. 1. 2.64	8.282,90
D.L. 14.12.65	26.527,10
D.L. 17.10.66	16.463,85
D.L. 22. 4.68	24.686,95
D.L. 18.12.68	69.316,45
D.L. 16. 2.70	39.967,05

1.690.565,60

spesa al 31.12.69

1.726.816,35

sorpasso accertato

Fr. 36.250,75

Il sorpasso riguarda il maggior costo delle espropriazioni ed è dovuto in massima parte all'aumento dei valori di stima immobiliare intervenuto durante la procedura di espropriazione.

\* 939 *Via Lugano a Bellinzona*

D.L. 29. 5.61	120.000,—
D.L. 1. 2.65	90.392,65
D.L. 14.12.65	736,70
D.L. 21.12.65	148.000,—

359.129,35

spesa al 31.12.69

409.859,15

sorpasso accertato

Fr. 50.729,80

Il sorpasso è dovuto :

a) al maggior costo delle espropriazioni	20.954,40
b) alle opere fuori contratto	14.480,—
c) alla tombinatura	15.295,40

* 965	<i>Gordola - Tenero</i>		
	D.L. 16. 4.62	910.000,—	
	D.L. 22. 4.68	40.214,80	
	D.L. 18.12.68	122.398,05	
	D.L. 16. 2.70	152.415,80	
		<u>1.225.028,65</u>	
	spesa al 31.12.69	1.251.426,65	
	sorpasso accertato		Fr. 26.398,—
	Il sorpasso concerne il maggior costo sulle espropriazioni, causato dall'aumento del valore di stima.		
* 969	<i>Sala Capriasca - Bigorio</i>		
	D.L. 16. 4.62	240.000,—	
	D.L. 18.12.68	47.286,50	
	D.L. 16. 2.70	4.823,55	
		<u>292.110,05</u>	
	spesa al 31.12.69	294.647,80	
	sorpasso accertato		Fr. 2.537,75
* 970	<i>Molinazzo di Monteggio - Sessa</i>		
	D.L. 16. 4.62	450.000,—	
	D.L. 19. 5.61	190,—	
	D.L. 18.12.68	51.936,05	
	D.L. 16. 2.70	26.059,15	
		<u>528.185,20</u>	
	spesa al 31.12.69	528.588,75	
	sorpasso accertato		Fr. 403,35
* 981	<i>Abitato di Drossa (Medeglia) e Bironico - Isona</i>		
	D.L. 15. 1.63	59.000,—	
	D.L. 21.12.65	310.000,—	
	D.L. 9. 5.67	166.000,—	
	D.L. 10.12.64	430.000,—	
		<u>965.000,—</u>	
	spesa al 31.12.69	1.075.858,70	
	sorpasso accertato		Fr. 110.858,70
	Il sorpasso è interamente dovuto alle maggiori indennità espropriative.		
* 1052	<i>Ricarichi pavimentazioni in conglomerato bituminoso</i>		
	D.L. 9. 5.67	300.000,—	
		<u>300.000,—</u>	
	spesa al 31.12.69	331.624,13	
	sorpasso accertato		Fr. 31.624,13
	Il sorpasso è dovuto alle opere di sottostruttura eseguite per la sistemazione del piano stradale da ricaricare (tombini, mattonelle per il deflusso delle acque stradali, delimitazione con cubotti, ecc.)		

\* 1062 *Correzione Peccia - Fusio*  
(Corgello)

D.L. 9. 5.67	337.000,—
	<u>337.000,—</u>
spesa al 31.12.69	341.881,35
sorpasso accertato	

Fr. 4.881,35

\* 1070 *Garaverio di Barbengo*

D.L. 30. 1.39	55.700,—
D.L. 25. 6.68	240.000,—
	<u>295.700,—</u>
spesa al 31.12.69	341.027,05
sorpasso accertato	

Fr. 45.327,05

Il sorpasso viene così motivato :

maggior quantitativo di muratura di sostegno	26.700,—
materiale di riempimento	2.900,—
canalizzazione	2.500,—
maggior costo della pavimentazione	5.900,—
opere da pittore, segnaletica,	
aumenti sul materiale e sui salari	7.327,05
	<u>45.327,05</u>

Totale

Fr. 703.511,45

Sulla base delle esposte considerazioni vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :  
A. Crivelli

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente la concessione dei crediti relativi ai sorpassi  
interventuti nell'anno 1969 nell'esecuzione delle opere stradali

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 9 marzo 1971 n. 1724 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Sono concessi i crediti relativi ai sorpassi verificatisi nel 1969 nella esecuzione delle seguenti opere stradali :

	Spese generali (spese per servizio eliografico, espropriazioni, progettazioni, ecc.)	Fr. 62.262,75
600	Pavimentazione a sud di Claro e abitato di Claro	Fr. 57.590,82
884	Via Carlo Pasta a Mendrisio	Fr. 5.340,—
894	Orselina - Brione s.M.	Fr. 218.301,60
895	Abitato di Bellinzona	Fr. 44.406,75
909	Gudo - Sementina	Fr. 6.598,45
916	Ponte Maggia - Losone e marciapiede a Losone	Fr. 36.250,75
939	Via Lugano a Bellinzona	Fr. 50.729,80
965	Gordola - Tenero	Fr. 26.398,—
969	Sala Capriasca - Bigorio	Fr. 2.537,75
970	Molinazzo di Monteggio - Sessa	Fr. 403,55
981	Abitato di Drossa e Bironico - Isonne	Fr. 110.858,70
1052	Ricarichi pavimentazioni in conglomerato bituminoso	Fr. 31.624,13
1062	Correzione Peccia - Fusio (Corgello)	Fr. 4.881,35
1070	Garaverio di Barbengo	Fr. 45.327,05
		<u>Fr. 703.511,45</u>

*Art. 2.* — Per la copertura delle menzionate spese è stanziato un credito di Fr. 703.511,45 da inscrivere alla parte straordinaria del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Al Consiglio di Stato è data facoltà di emettere un prestito o di contrarre un mutuo di pari importo.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.