

# Programma Lavori per rinnovo ventilazione Vedeggio-Cassarate (del committente)

		Intervento 1 (Estate 2024)																																																																																																Settimana 2	Settimana 3
		Settimana 1																																																																																																	
		Giorno 1						Giorno 2						Giorno 3						Giorno 4																																																																															
ora		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																										
<b>Ventilatori Pozzo</b>																																																																																																			
HUWD21-ND53	<b>VA1</b>	Sostituzione Ventilatore (Capitolato Pos. 3.6)						Sostituzione Ventilatore (Capitolato Pos. 3.6)						Sostituzione Ventilatore (Capitolato Pos. 3.6)																																																																																					
HUWD21-ND53	<b>VA2</b>							Manutenzione																																																																																											
HUWD21-ND53	<b>VAR (Riserva)</b>	Prep. per Sost. (Pos 3.6)																								Revisione c/o imprenditore (Pos. 3.5)																																																																									
<b>Ventilatori Galleria (JetFan)</b>																																																																																																			
JZR 10-30/4	<b>V1</b>							Manutenzione																																																																																											
JZR 10-30/4	<b>V2</b>							Manutenzione																																																																																											
JZR 10-30/4	<b>V3</b>							Manutenzione																																																																																											
JZR 10-30/4	<b>V4</b>							Manutenzione																																																																																											
JZR 10-30/4	<b>V5</b>													Manutenzione																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V6</b>													Manutenzione																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V7</b>													Manutenzione																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V8</b>													Manutenzione																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V (Riserva)</b>																																																																																																		
<b>Ventilatori Cunicolo</b>																																																																																																			
FUWD12-ND45	<b>VC1</b>																			Manutenzione																																																																															
FUWD12-ND45	<b>VC2</b>																			Manutenzione																																																																															

- Fascia diurna
- Fascia notturna
- Lavoro notturno
- Lavoro diurno in preparazione con una sola macchina VA fuori esercizio
- Lavoro diurno VA di riserva, entrambi VA in servizio / in funzione
- Manutenzione ordinaria
- Nessun lavoro in galleria
- Revisione macchina presso imprenditore

# Programma Lavori per rinnovo ventilazione Vedeggio-Cassarate (del committente)

		Intervento 2 (Estate 2025)																																																																																				Settimana 2	Settimana 3																								
		Settimana 1																																																																																																													
		Giorno 1												Giorno 2												Giorno 3												Giorno 4																																																																									
ora		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																														
<b>Ventilatori Pozzo</b>																																																																																																															
HUWD21-ND53	<b>VA1</b>																									Manutenzione																																																																																					
HUWD21-ND53	<b>VA2</b>	Sostituzione Ventilatore (Capitolato Pos. 3.6)												Sostituzione Ventilatore (Capitolato Pos. 3.6)												Sostituzione Ventilatore (Capitolato Pos. 3.6)																																																																																					
HUWD21-ND53	<b>VAR (Riserva)</b>	Prep. per sost. (Pos. 3.6)																																																																																																Revisione c/o imprenditore (Pos. 3.5)													
<b>Ventilatori Galleria (JetFan)</b>																																																																																																															
JZR 10-30/4	<b>V1</b>																									Smontaggio Pos.4.5						Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																																																			
JZR 10-30/4	<b>V2</b>																									Smontaggio Pos.4.5						Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																																																			
JZR 10-30/4	<b>V3</b>																									Manutenzione																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V4</b>																									Manutenzione																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V5</b>																																																	Manutenzione																																																													
JZR 10-30/4	<b>V6</b>																																																	Manutenzione																																																													
JZR 10-30/4	<b>V7</b>																																																	Manutenzione																																																													
JZR 10-30/4	<b>V8</b>																																																	Manutenzione																																																													
JZR 10-30/4	<b>V (Riserva)</b>																																																																																																														
<b>Ventilatori Cunicolo</b>																																																																																																															
FUWD12-ND45	<b>VC1</b>																																																													Manutenzione																																																	
FUWD12-ND45	<b>VC2</b>																																																													Manutenzione																																																	

- Fascia diurna
- Fascia notturna
- Lavoro notturno
- Lavoro diurno in preparazione con una sola macchina VA fuori esercizio
- Lavoro diurno VA di riserva, entrambi VA in servizio / in funzione
- Manutenzione ordinaria
- Nessun lavoro in galleria
- Revisione macchina presso imprenditore

# Programma Lavori per rinnovo ventilazione Vedeggio-Cassarate (del committente)

		Intervento 3 (Estate 2026)																																																																															
		Settimana 1																																																																				Settimana 2											
		Giorno 1																Giorno 2																Giorno 3																Giorno 4																															
ora		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Ventilatori Pozzo</b>																																																																																	
HUWD21-ND53	<b>VA1</b>																													Manutenzione																																																			
HUWD21-ND53	<b>VA2</b>																													Manutenzione																																																			
HUWD21-ND53	<b>VAR (Riserva)</b>																																																																																
<b>Ventilatori Galleria (JetFan)</b>																																																																																	
JZR 10-30/4	<b>V1</b>																	Manutenzione																																																															
JZR 10-30/4	<b>V2</b>																	Manutenzione																																																															
JZR 10-30/4	<b>V3</b>					Smontaggio Pos.4.5				Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																																											
JZR 10-30/4	<b>V4</b>					Smontaggio Pos.4.5				Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																																											
JZR 10-30/4	<b>V5</b>					Smontaggio Pos.4.5				Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																																											
JZR 10-30/4	<b>V6</b>					Smontaggio Pos.4.5																				Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)				Rimontaggio Pos.4.5																																																			
JZR 10-30/4	<b>V7</b>																	Smontaggio Pos.4.5				Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																															
JZR 10-30/4	<b>V8</b>																	Smontaggio Pos.4.5				Revisione c/o imprenditore (Capitolato Pos.4.4)												Rimontaggio Pos.4.5																																															
JZR 10-30/4	<b>V (Riserva)</b>																																																																																
<b>Ventilatori Cunicolo</b>																																																																																	
FUWD12-ND45	<b>VC1</b>																																																																					Revisione (Pos. 5.5)											
FUWD12-ND45	<b>VC2</b>																																																																	Manutenzione															

- Fascia diurna
- Fascia notturna
- Lavoro notturno
- Lavoro diurno in preparazione con una sola macchina VA fuori esercizio
- Lavoro diurno VA di riserva, entrambi VA in servizio / in funzione
- Manutenzione ordinaria
- Nessun lavoro in galleria
- Revisione macchina presso imprenditore

# Programma Lavori per rinnovo ventilazione Vedeggio-Cassarate (del committente)

		Intervento 4 (Estate 2027)																																																																																			
		Settimana 1																																																																				Settimana 2															
		Giorno 1																								Giorno 2																								Giorno 3																								Giorno 4											
ora		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Ventilatori Pozzo</b>																																																																																					
HUWD21-ND53	<b>VA1</b>																																																	Manutenzione																																			
HUWD21-ND53	<b>VA2</b>																																																	Manutenzione																																			
HUWD21-ND53	<b>VAR (Riserva)</b>																																																																																				
<b>Ventilatori Galleria (JetFan)</b>																																																																																					
JZR 10-30/4	<b>V1</b>																									Manutenzione																																																											
JZR 10-30/4	<b>V2</b>																									Manutenzione																																																											
JZR 10-30/4	<b>V3</b>																									Manutenzione																																																											
JZR 10-30/4	<b>V4</b>																									Manutenzione																																																											
JZR 10-30/4	<b>V5</b>																																																																									Manutenzione											
JZR 10-30/4	<b>V6</b>																																																																									Manutenzione											
JZR 10-30/4	<b>V7</b>																																																																									Manutenzione											
JZR 10-30/4	<b>V8</b>																																																																									Manutenzione											
JZR 10-30/4	<b>V (Riserva)</b>																																																																																				
<b>Ventilatori Cunicolo</b>																																																																																					
FUWD12-ND45	<b>VC1</b>																																																																													Manutenzione							
FUWD12-ND45	<b>VC2</b>																																																																																	Revisione (Pos. 5.5)			

- Fascia diurna
- Fascia notturna
- Lavoro notturno
- Lavoro diurno in preparazione con una sola macchina VA fuori esercizio
- Lavoro diurno VA di riserva, entrambi VA in servizio / in funzione
- Manutenzione ordinaria
- Nessun lavoro in galleria
- Revisione macchina presso imprenditore