



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI

AREA DEL SUPPORTO E DEL COORDINAMENTO

CASELLA POSTALE 2170 - 6501 BELLINZONA

2916.101-1

Strada Cantonale - S106.6

Sta Lucia-Fontanella

Comune di Morbio Inferiore

Completamento del marciapiede e messa in sicurezza

Tratto zona Santa Lucia - zona Lischee

da PR 0+000 a PR 0+630

Opere di sottostruttura

PIANO CONTROLLO QUALITÀ

calcestruzzo e calcestruzzo con inerti riciclati (RC-C)

Piano controllo qualità calcestruzzo e calcestruzzo con inerti riciclati (RC-C)

Incarto:

Lotto 2916.101-1
Strada Cantonale S 106.6 / Sta Lucia - Fontanella
Comune di Morbio Inferiore
Completamento del marciapiede e messa in sicurezza
Via Maestri Comacini
Tratto zona Santa Lucia - zona Lischee da PR 0+000 a PR 0+630

Committente: Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Area Operativa
via F. Zorzi 13
6502 Bellinzona

Progettista: Studio ingegneria
Comal.ch SA
Via Cereghetti 10
6834 Morbio Inferiore

Imprenditore:

- Schede annesse**
- 1** Specifica del calcestruzzo a prestazione garantita conforme alla norma SN EN 206-1:2000
 - 2** Controlli di competenza del produttore nella fase di confezione
 - 3** Controlli di competenza dell'Imprenditore da effettuare durante la messa in opera
 - 4** Controlli effettuati dal Committente per l'accettazione della parte d'opera
 - 5** Collaudo del manufatto

Osservazioni importanti

Copia del Piano controllo qualità elaborato dal Progettista / Committente viene inviata per competenza al laboratorio incaricato di eseguire i controlli di accettazione.

I controlli di competenza del Produttore (scheda 2) e di competenza dell'Imprenditore (scheda 3), sono vincolanti per l'Imprenditore; eventuali modifiche a quanto prescritto nel presente documento (scheda 2 e 3) devono essere preventivamente approvate per iscritto dal Committente.

I controlli di competenza del Committente (scheda 4), sono indicativi e non vincolanti per il Committente che si riserva di poterli modificare senza che l'Imprenditore possa avanzare rivendicazioni o obiezioni di sorta.

SCHEDA 1

Specifica del calcestruzzo a prestazione garantita conforme alla norma SN EN 206 e SIA 2030

Parte d'opera:		
Tipo di calcestruzzo		CPN B RC-C
1	Requisiti di base (SN EN 206 ; par. 6.2.2)	
	Classe di resistenza a compressione	C25/30
	Classi di esposizione ambientale	XC3
	Dimensione massima nominale dell'aggregato (da modificare secondo necessità di progetto)	D _{max} 32
	Classe di contenuto in cloruri	Cl 0.10
	Classe di consistenza (da modificare secondo necessità di progetto)	C3
2	Requisiti aggiuntivi (SN EN 206 ; par. 6.2.3)	
	Tipi o classi speciali di cemento	
	Tipi o classi speciali di aggregato	
<i>Nota</i>	<i>E' responsabilità del prescrittore la formulazione della composizione del calcestruzzo atta a minimizzare la dannosa reazione alcali-silice (SN EN 206 ; par. 5.2.3.5).</i>	
3	Caratteristiche richieste per la resistenza al gelo-disgelo, per esempio il contenuto d'aria (SN EN 206 ; par. 5.4.3)	
<i>Nota</i>	<i>Prima di specificare il contenuto d'aria alla consegna, il prescrittore dovrebbe tenere conto della possibile perdita di aria durante il pompaggio, la posa in opera, la compattazione, ecc. successivamente alla consegna.</i>	
4	Requisiti per la temperatura al momento del getto, se diversi da quelli riportati nella norma SN EN 206 ; par. 5.2.9	
5	Sviluppo della resistenza (SN EN 206 ; cap. 7.2 ; Tabella 15)	
7	Presa ritardata	
8	Resistenza alla penetrazione d'acqua	
9	Resistenza all'abrasione	
10	Resistenza alla trazione indiretta (SN EN 206 ; par. 5.5.1.3)	
11	Calcestruzzo facciavista	
12	Ritiro massimo a 28 e a 90 giorni	$\epsilon_{cs 28} \leq$ % $\epsilon_{cs 90} \leq$ %
13	Modulo di elasticità richiesto	
14	Permeabilità all'aria richiesta	

*) le caratteristiche definite dal punto 2 al 14 sono da valutare secondo le necessità di progetto.

Tipo di cls Requisiti	altro tipo non CPN						
	CPN A RC-C	CPN B RC-C	CPN C RC-C	CPN D (T1)	CPN E (T2)	CPN F (T3)	CPN G (T4)
Classe di resistenza a compressione	C20/25	C25/30	C30/37	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37
Classe/i di esposizione	XC2 (CH)	XC3 (CH)	XC4 (CH) XF1 (CH)	XC4 (CH) XD1 (CH) XF2 (CH)	XC4 (CH) XD1 (CH) XF4 (CH)	XC4 (CH) XD3 (CH) XF2 (CH)	XC4 (CH) XD3 (CH) XF4 (CH)
Prova di permeabilità all'H₂O q _w [g/m ² h]	no	no ¹⁾ si ²⁾	no	no	no	no	no
Prova di resistenza Cf D _a [m ² /s]	no	no	no	no	no	si	si
Prova di resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti [g/m ²]	no	no	no	si	si	si	si
Resistenza alla carbonatazione [mm/vanno]	no	si	si	si	si	no	no

Tipi di calcestruzzo e requisiti da soddisfare

1) la prova non viene richiesta se il calcestruzzo usato per la realizzazione della parte d'opera non viene in contatto con acqua

2) la prova viene richiesta se il calcestruzzo usato per la realizzazione della parte d'opera viene in contatto con acqua (altezza acqua ≤ 10 m)

SCHEDA 1

Specifica del calcestruzzo a prestazione garantita conforme alla norma SN EN 206

Parte d'opera:		
Tipo di calcestruzzo		CPN D (T1)
1	Requisiti di base (SN EN 206 ; par. 6.2.2)	
	Classe di resistenza a compressione	C25/30
	Classi di esposizione ambientale	XC4, XD1, XF2
	Dimensione massima nominale dell'aggregato (da modificare secondo necessità di progetto)	D_{max}32
	Classe di contenuto in cloruri	CI 0.10
	Classe di consistenza (da modificare secondo necessità di progetto)	C3
2	Requisiti aggiuntivi (SN EN 206 ; par. 6.2.3)	
	Tipi o classi speciali di cemento	
	Tipi o classi speciali di aggregato	
<i>Nota</i>	<i>E' responsabilità del prescrittore la formulazione della composizione del calcestruzzo atta a minimizzare la dannosa reazione alcali-silice (SN EN 206 ; par. 5.2.3.5).</i>	
3	Caratteristiche richieste per la resistenza al gelo-disgelo, per esempio il contenuto d'aria (SN EN 206 ; par. 5.4.3)	
<i>Nota</i>	<i>Prima di specificare il contenuto d'aria alla consegna, il prescrittore dovrebbe tenere conto della possibile perdita di aria durante il pompaggio, la posa in opera, la compattazione, ecc. successivamente alla consegna.</i>	
4	Requisiti per la temperatura al momento del getto, se diversi da quelli riportati nella norma SN EN 206 ; par. 5.2.9	
5	Sviluppo della resistenza (SN EN 206 ; cap. 7.2 ; Tabella 15)	
7	Presa ritardata	
8	Resistenza alla penetrazione d'acqua	
9	Resistenza all'abrasione	
10	Resistenza alla trazione indiretta (SN EN 206 ; par. 5.5.1.3)	
11	Calcestruzzo facciavista	
12	Ritiro massimo a 28 e a 90 giorni	$\epsilon_{cs 28} \leq$ % $\epsilon_{cs 90} \leq$ %
13	Modulo di elasticità richiesto	
14	Permeabilità all'aria richiesta	

*) le caratteristiche definite dal punto 2 al 14 sono da valutare secondo le necessità di progetto.

Tipo di cls								altro tipo non CPN
Requisiti	CPN A RC-C	CPN B RC-C	CPN C RC-C	CPN D (T1)	CPN E (T2)	CPN F (T3)	CPN G (T4)	
Classe di resistenza a compressione	C20/25	C25/30	C30/37	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	
Classe/i di esposizione	XC2 (CH)	XC3 (CH)	XC4 (CH) XF1 (CH)	XC4 (CH) XD1 (CH) XF2 (CH)	XC4 (CH) XD1 (CH) XF4 (CH)	XC4 (CH) XD3 (CH) XF2 (CH)	XC4 (CH) XD3 (CH) XF4 (CH)	
Prova di permeabilità all'H₂O q_w [g/m ² h]	no	no ¹⁾ si ²⁾	no	no	no	no	no	
Prova di resistenza Cf D_{ca} [m ² /s]	no	no	no	no	no	si	si	
Prova di resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti [g/m ²]	no	no	no	si	si	si	si	
Resistenza alla carbonatazione [mm/vanno]	no	si	si	si	si	no	no	

Tipi di calcestruzzo e requisiti da soddisfare

1) la prova non viene richiesta se il calcestruzzo usato per la realizzazione della parte d'opera non viene in contatto con acqua

2) la prova viene richiesta se il calcestruzzo usato per la realizzazione della parte d'opera viene in contatto con acqua (altezza acqua ≤ 10 m)

SCHEDA 1

Specifica del calcestruzzo a prestazione garantita conforme alla norma SN EN 206

Parte d'opera:		CPN G (T4)
Tipo di calcestruzzo		
1	Requisiti di base (SN EN 206 ; par. 6.2.2)	
	Classe di resistenza a compressione	C30/37
	Classi di esposizione ambientale	XC4, XD3, XF4
	Dimensione massima nominale dell'aggregato (da modificare secondo necessità di progetto)	D_{max}32
	Classe di contenuto in cloruri	CI 0.10
	Classe di consistenza (da modificare secondo necessità di progetto)	C3
2	Requisiti aggiuntivi (SN EN 206 ; par. 6.2.3)	
	Tipi o classi speciali di cemento	
	Tipi o classi speciali di aggregato	
<i>Nota</i>	<i>E' responsabilità del prescrittore la formulazione della composizione del calcestruzzo atta a minimizzare la dannosa reazione alcali-silice (SN EN 206 ; par. 5.2.3.5).</i>	
3	Caratteristiche richieste per la resistenza al gelo-disgelo, per esempio il contenuto d'aria (SN EN 206 ; par. 5.4.3)	
<i>Nota</i>	<i>Prima di specificare il contenuto d'aria alla consegna, il prescrittore dovrebbe tenere conto della possibile perdita di aria durante il pompaggio, la posa in opera, la compattazione, ecc. successivamente alla consegna.</i>	
4	Requisiti per la temperatura al momento del getto, se diversi da quelli riportati nella norma SN EN 206 ; par. 5.2.9	
5	Sviluppo della resistenza (SN EN 206 ; cap. 7.2 ; Tabella 15)	
7	Presa ritardata	
8	Resistenza alla penetrazione d'acqua	
9	Resistenza all'abrasione	
10	Resistenza alla trazione indiretta (SN EN 206 ; par. 5.5.1.3)	
11	Calcestruzzo facciavista	
12	Ritiro massimo a 28 e a 90 giorni	$\epsilon_{cs 28} \leq$ % $\epsilon_{cs 90} \leq$ %
13	Modulo di elasticità richiesto	
14	Permeabilità all'aria richiesta	

*) le caratteristiche definite dal punto 2 al 14 sono da valutare secondo le necessità di progetto.

Tipo di cls								altro tipo non CPN
Requisiti	CPN A RC-C	CPN B RC-C	CPN C RC-C	CPN D (T1)	CPN E (T2)	CPN F (T3)	CPN G (T4)	
Classe di resistenza a compressione	C20/25	C25/30	C30/37	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	
Classe/i di esposizione	XC2 (CH)	XC3 (CH)	XC4 (CH) XF1 (CH)	XC4 (CH) XD1 (CH) XF2 (CH)	XC4 (CH) XD1 (CH) XF4 (CH)	XC4 (CH) XD3 (CH) XF2 (CH)	XC4 (CH) XD3 (CH) XF4 (CH)	
Prova di permeabilità all'H₂O q_w [g/m ² h]	no	no ¹⁾ si ²⁾	no	no	no	no	no	
Prova di resistenza Cf D_{ca} [m ² /s]	no	no	no	no	no	si	si	
Prova di resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti [g/m ²]	no	no	no	si	si	si	si	
Resistenza alla carbonatazione [mm/vanno]	no	si	si	si	si	no	no	

Tipi di calcestruzzo e requisiti da soddisfare

1) la prova non viene richiesta se il calcestruzzo usato per la realizzazione della parte d'opera non viene in contatto con acqua

2) la prova viene richiesta se il calcestruzzo usato per la realizzazione della parte d'opera viene in contatto con acqua (altezza acqua ≤ 10 m)

SCHEDA 2

Controlli di competenza del produttore nella fase di confezione

Per tutti i tipi di calcestruzzo

Tipo di impianto _____

- centrale di betonaggio
 impianto di cantiere

Nome del Produttore _____

Certificazione e data dell'ultima certificazione _____

Ente certificatore _____

Se non specificato altrimenti fanno stato tutte le indicazioni date dalla norma di prodotto SN EN 206

Tutti i controlli sono di esclusiva competenza del produttore.

Il produttore dovrà poter mettere a disposizione dell'Imprenditore e del Committente il certificato di conformità del processo di produzione e la certificazione delle miscele.

		Documenti da consegnare al Committente in sede di discussione dell'offerta	Documenti da consegnare sistematicamente alla DL come allegato al rapporto giornaliero del giorno in cui viene eseguito il getto.
1	Certificato di conformità del processo di produzione (cfr. SN EN 206 ; Appendice C)	X	
2	Certificazione delle miscele di calcestruzzo previste dal progetto	X	
3	Documento di consegna del calcestruzzo (cfr. SN EN 206 ; cap. 7.3)		X

Osservazioni

*I documenti di cui ai punti 1 e 2 della tabella precedente vanno trasmessi al laboratorio del Committente ed alla Direzione Lavori con la lettera accompagnatoria di cui all' **Allegato A**.*

SCHEDA 3

Controlli di competenza dell'impresa da effettuare durante la messa in opera

Si consiglia di prevedere almeno una serie di prove per ciascuna parte d'opera.

Tipo di calcestruzzo		CPN B RC-C	Quantitativo in elenco prezzi		m ³ 15	no. cubi, prismi o carote per una prova	no. di prove presumibili	no. totale di cubi, prismi o carote
Parte d'opera								
Prove sul calcestruzzo FRESCO		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità				
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti		
1a	Indice di compattabilità	SN EN 12350-4	1.10 - 1.04	1.01	1.15	Tab. 23	1	1
1b	Spandimento	SN EN 12350-5	490 - 550 mm	475	580	Tab. 23	1	1
1c	Abbassamento al cono	SN EN 12350-2	160 - 210 mm	150	230	Tab. 23	1	1
2	Contenuto d'aria	SN EN 12350-7	[2]			Tab. 21	1	1
3	Massa volumica apparente	SN EN 12350-6	> 2000 kg/m ³			Tab. 21	1	
4	Contenuto di cemento	(dal calcolo)	280 kg/m ³	270	nessuno	Tab. 24	1	
5	Contenuto aggiuntivi		[3]				1	
6	Rapporto acqua/cemento		0.60	nessuno	0.62	Tab. 24	1	1

Prove sul calcestruzzo INDURITO		Norme di prova	Valori limite o indicativi	Criteri di conformità			no. cubi	no. carote	no. prismi	min. 3 prove
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti				
7	Resistenza alla compressione su cubi 150/150/150 mm	SN EN 12390-3	f _{ck,cube} = 30 N/mm ² [4]	f _{cm} ≥ f _{ck} +4 f _{cm} ≥ f _{ck} +1.48*σ	f _{ci} ≥ f _{ck} -4 f _{ci} ≥ f _{ck} -4	SN EN 206 Par. 8.2.1.3 SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3 cubi	3	9	
7a	Resistenza alla compressione su carote ø 100 mm prelevate dal manufatto	SN EN 12504-1 SN EN 12390-3	f _{ck, is, cube} = 26 N/mm ²	f _{cm} = f _{ck} -1.48*σ	f _{ci} = f _{cm} +4 f _{ci} = f _{cm} +4	SN EN 13791, Metodo A SN EN 13791, Metodo B	3 carote			
8	Permeabilità all'acqua su 5 carote ø 50 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso A	TT-1 / q _w ≤ 10 g/(m ² h) TT-2 / q _w ≤ 12 g/(m ² h)	nessuno	≤ 12	SN EN 206 Tab. NA 14	1 prisma 5 carote			
12	Resistenza alla carbonatazione su carote ø 50 mm prelevate dal manufatto o elemento prismatico (dim. min. 120/120/360 mm)	SIA 262/1 Annesso I	TT-1 / 50 anni XC3 K _N ≤ 5.0 mm/anno TT-2 / 50 anni XC3 K _N ≤ 5.3 mm/anno TT-1 / 100 anni XC3 K _N ≤ 4.0 mm/anno TT-2 / 100 anni XC3 K _N ≤ 4.3 mm/anno	nessuno	K _N ≤ 5.5	SN EN 206 Tab. NA 14	1 prisma 4 carote			

Prove a discrezione del Committente (non previste dalla norma)		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità			no. prismi	no. carote	no. prismi
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
13	Ritiro su prismi 120/120/360 mm	SIA 262/1 Annesso F		nessuno			2 prismi		
14	Viscosità su prismi 120/120/360 mm							2 prismi	
15	Modulo di elasticità su prismi 120/120/360 mm	SN EN 12390-13		nessuno			3 prismi		
16	Resistenza ai solfati su 6 carote ø 30 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso D	TT1 / ΔI _s ≤ 1.2 ‰	nessuno	≤ 0.6 ‰		6 carote		
			TT2 / ΔI _s ≤ 1.2 ‰				1 prisma		

Note

- [1] Per il calcolo è indispensabile conoscere la massa volumica apparente e le masse dei diversi ingredienti presenti nell'impasto e dedotte dal tabulato di produzione
- [2] A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo
- [3] A discrezione del produttore del calcestruzzo
- [4] Per la valutazione della resistenza alla compressione secondo il criteri TT-1 definito nelle norme vigenti, sono necessari almeno 3 prelievi eseguiti in tempi differenti e ogni prelievo deve essere composto da almeno 3 cubi (3 prelievi x 3 cubi = 9 cubi).

Osservazioni

SCHEDA 3

Controlli di competenza dell'impresa da effettuare durante la messa in opera

Si consiglia di prevedere almeno una serie di prove per ciascuna parte d'opera.

Tipo di calcestruzzo	CPN D (T1)	Quantitativo in elenco prezzi		m ³ 45	no. cubi, prismi o carote per una prova	no. di prove presumibili	no. totale di cubi, prismi o carote
Parte d'opera							
Prove sul calcestruzzo FRESCO		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità			
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti	
1a	Indice di compattabilità	SN EN 12350-4	1.10 - 1.04	1.01	1.15	Tab. 23	
1b	Spandimento	SN EN 12350-5	490 - 550 mm	475	580	Tab. 23	
1c	Abbassamento al cono	SN EN 12350-2	160 - 210 mm	150	230	Tab. 23	
2	Contenuto d'aria	SN EN 12350-7	[2]			Tab. 21	
3	Massa volumica apparente	SN EN 12350-6	> 2000 kg/m ³			Tab. 21	
4	Contenuto di cemento	(dal calcolo) [1]	300 kg/m ³	290	nessuno	Tab. 24	
5	Contenuto aggiuntivi		[3]				
6	Rapporto acqua/cemento		0.50	nessuno	0.52	Tab. 24	

Prove sul calcestruzzo INDURITO		Norme di prova	Valori limite o indicativi	Criteri di conformità			no. cubi	no. carote	no. prismi	min. 3 prove
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti				
7	Resistenza alla compressione su cubi 150/150/150 mm	SN EN 12390-3	$f_{ck, cube} = 30 \text{ N/mm}^2$ [4]	$f_{cm} \geq f_{ck} + 4$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3	6	18	min. 3 prove
7a	Resistenza alla compressione su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto	SN EN 12504-1 SN EN 12390-3	$f_{ck, is, cube} = 26 \text{ N/mm}^2$	$f_{cm} \geq f_{ck} + 1.48 \cdot \sigma$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3			
10	Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali antigelo su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto o da prismi 150/150/150 mm	SIA 262/1 Annesso C	TT-1 / MEDIA $m \leq 1200 \text{ g/m}^2$	nessuno	$m \leq 1800$	SN EN 13791, Metodo A	3			min. 3 prove
			TT-2 / MEDIA $m \leq 1500 \text{ g/m}^2$			SN EN 206 Tab. NA 14	4			
11	Permeabilità all'aria	SIA 262/1 Annesso E	$(kT \cdot 2.0 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2)$	nessuno	nessuno	SN EN 206 Tab. 7	6			min. 3 prove
12	Resistenza alla carbonatazione su carote ϕ 50 mm prelevate dal manufatto o elemento prismatico (dim. min. 120/120/360 mm)	SIA 262/1 Annesso I	TT-1 / 50 anni $XC4 K_N \leq 5.0 \text{ mm}/\text{anno}$	nessuno	$K_N \leq 5.5$	SN EN 206 Tab. NA 14	1			
			TT-2 / 50 anni $XC4 K_N \leq 5.3 \text{ mm}/\text{anno}$				4			

Prove a discrezione del Committente (non previste dalla norma)		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità			no. cubi	no. carote	no. prismi
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
13	Ritiro su prismi 120/120/360 mm	SIA 262/1 Annesso F		nessuno			2		
14	Viscosità su prismi 120/120/360 mm							2	
15	A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo.	SN EN 12390-13		nessuno			3		
16	Resistenza ai solfati su 6 carote ϕ 30 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso D	$TT1 / \Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$	nessuno	$\leq 0.6 \text{ ‰}$		6		
			$TT2 / \Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$				1		

Note

- [1] Per il calcolo è indispensabile conoscere la massa volumica apparente e le masse dei diversi ingredienti presenti nell'impasto e dedotte dal tabulato di produzione
- [2] A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo
- [3] A discrezione del produttore del calcestruzzo
- [4] Per la valutazione della resistenza alla compressione secondo il criteri TT-1 definito nelle norme vigenti, sono necessari almeno 3 prelievi eseguiti in tempi differenti e ogni prelievo deve essere composto da almeno 3 cubi (3 prelievi x 3 cubi = 9 cubi).

Osservazioni

SCHEDA 3

Controlli di competenza dell'impresa da effettuare durante la messa in opera

Si consiglia di prevedere almeno una serie di prove per ciascuna parte d'opera.

Tipo di calcestruzzo	CPN G (T4)	Quantitativo in elenco prezzi	m ³ 10				no. cubi, prismi o carote per una prova	no. di prove presumibili	no. totale di cubi, prismi o carote
Parte d'opera									
Prove sul calcestruzzo FRESCO		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
1a	Indice di compattabilità	SN EN 12350-4	1.10 - 1.04	1.01	1.15	Tab. 23	1	1	
1b	Spandimento	SN EN 12350-5	490 - 550 mm	475	580	Tab. 23	1	1	
1c	Abbassamento al cono	SN EN 12350-2	160 - 210 mm	150	230	Tab. 23	1	1	
2	Contenuto d'aria	SN EN 12350-7	[2]			Tab. 21	1	1	
3	Massa volumica apparente	SN EN 12350-6	> 2000 kg/m ³			Tab. 21	1		
4	Contenuto di cemento	(dal calcolo)	320 kg/m ³	310	nessuno	Tab. 24	1		
5	Contenuto aggiuntivi		[3]				1		
6	Rapporto acqua/cemento		0.45	nessuno	0.47	Tab. 24	1	1	

Prove sul calcestruzzo INDURITO		Norme di prova	Valori limite o indicativi	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
7	Resistenza alla compressione su cubi 150/150/150 mm	SN EN 12390-3	$f_{ck, cube} = 37 \text{ N/mm}^2$ [4]	$f_{cm} \geq f_{ck} + 4$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3 cubi		min. 3 prove
				$f_{cm} \geq f_{ck} + 1.48 \cdot \sigma$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3			
7a	Resistenza alla compressione su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto	SN EN 12504-1 SN EN 12390-3	$f_{ck, is, cube} = 31 \text{ N/mm}^2$	$f_{ck} = f_{cm} - 1.48 \cdot \sigma$	$f_{ci} = f_{minimo} + 4$	SN EN 13791, Metodo A	3 carote		
				$f_{ck} = f_{cm} - k$	$f_{ci} = f_{minimo} + 4$	SN EN 13791, Metodo B			
9	Resistenza alla penetrazione dei cloruri su 5 carote ϕ 50 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso B	TT-1 / $D_{Cl^-} \leq 10 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ TT-2 / $D_{Cl^-} \leq 12 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$	nessuno	$\leq 13 \cdot 10^{-12}$	SN EN 206 Tab. NA 14	1 prisma 5 carote		
10	Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali antigelo su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto o da prismi 150/150/150 mm	SIA 262/1 Annesso C	TT-1 / ELEVATA $m \leq 200 \text{ g/m}^2$ o $m \leq 600 \text{ g/m}^2$ se $\Delta m_{28} \leq (\Delta m_6 + \Delta m_{14})$ TT-2 / ELEVATA $m \leq 300 \text{ g/m}^2$ o $m \leq 800 \text{ g/m}^2$ se $\Delta m_{28} \leq (\Delta m_6 + \Delta m_{14})$	nessuno	≤ 250 ≤ 800	SN EN 206 Tab. NA 14	3 prismi 4 carote	2	6
11	Permeabilità all'aria	SIA 262/1 Annesso E	$(kT 0.5 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2)$	nessuno	nessuno	SN EN 206 Tab. 7	6		

Prove a discrezione del Committente (non previste dalla norma)		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
13	Ritiro su prismi 120/120/360 mm	SIA 262/1 Annesso F		nessuno			2 prismi		
14	Viscosità su prismi 120/120/360 mm							2 prismi	
15	A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo.	SN EN 12390-13		nessuno			3 prismi		
16	Resistenza ai solfati su 6 carote ϕ 30 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso D	TT1 / $\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$	nessuno	$\leq 0.6 \text{ ‰}$		6 carote		
			TT2 / $\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$				1 prisma		

Note

- [1] Per il calcolo è indispensabile conoscere la massa volumica apparente e le masse dei diversi ingredienti presenti nell'impasto e dedotte dal tabulato di produzione
- [2] A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo
- [3] A discrezione del produttore del calcestruzzo
- [4] Per la valutazione della resistenza alla compressione secondo il criteri TT-1 definito nelle norme vigenti, sono necessari almeno 3 prelievi eseguiti in tempi differenti e ogni prelievo deve essere composto da almeno 3 cubi (3 prelievi x 3 cubi = 9 cubi).

Osservazioni

SCHEDA 4

Controlli effettuati dal Committente per l'accettazione della parte d'opera

Si consiglia di prevedere almeno una serie di prove per ciascuna parte d'opera.

Tipo di calcestruzzo		CPN B RC-C	Quantitativo in elenco prezzi		m ³ 15	no. cubi, prismi o carote per una prova	no. di prove presumibili	no. totale di cubi, prismi o carote	
Parte d'opera									
Prove sul calcestruzzo FRESCO		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
1a	Indice di compattabilità	SN EN 12350-4	1.10 - 1.04	1.01	1.15	Tab. 23	1	1	
1b	Spandimento	SN EN 12350-5	490 - 550 mm	475	580	Tab. 23	1	1	
1c	Abbassamento al cono	SN EN 12350-2	160 - 210 mm	150	230	Tab. 23	1	1	
2	Contenuto d'aria	SN EN 12350-7	[2]			Tab. 21	1	1	
3	Massa volumica apparente	SN EN 12350-6	> 2000 kg/m ³			Tab. 21	1		
4	Contenuto di cemento	(dal calcolo) [1]	280 kg/m ³	270	nessuno	Tab. 24	1		
5	Contenuto aggiuntivi		[3]				1		
6	Rapporto acqua/cemento		0.60	nessuno	0.62	Tab. 24	1	1	

Prove sul calcestruzzo INDURITO		Norme di prova	Valori limite o indicativi		Criteri di conformità						
			limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti						
7	Resistenza alla compressione su cubi 150/150/150 mm	SN EN 12390-3	$f_{ck, cube} = 30 \text{ N/mm}^2$	[4]	$f_{cm} \geq f_{ck} + 4$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3 cubi	3	9	min. 3 prove
7a	Resistenza alla compressione su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto	SN EN 12504-1 SN EN 12390-3	$f_{ck, is, cube} = 26 \text{ N/mm}^2$		$f_{cm} \geq f_{ck} + 1.48 \cdot \sigma$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3 carote			
8	Permeabilità all'acqua su 5 carote ϕ 50 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso A	TT-1 / $q_w \leq 10 \text{ g/(m}^2\text{h)}$		nessuno	≤ 12	SN EN 206 Tab. NA 14	1 prisma			
			TT-2 / $q_w \leq 12 \text{ g/(m}^2\text{h)}$					5 carote			
12	Resistenza alla carbonatazione su carote ϕ 50 mm prelevate dal manufatto o elemento prismatico (dim. min. 120/120/360 mm)	SIA 262/1 Annesso I	TT-1 / 50 anni XC3 $K_N \leq 5.0 \text{ mm/anno}$	TT-1 / 100 anni XC3 $K_N \leq 4.0 \text{ mm/anno}$	nessuno	$K_N \leq 5.5$	SN EN 206 Tab. NA 14	1 prisma			
			TT-2 / 50 anni XC3 $K_N \leq 5.3 \text{ mm/anno}$	TT-2 / 100 anni XC3 $K_N \leq 4.3 \text{ mm/anno}$				4 carote			

Prove a discrezione del Committente (non previste dalla norma)		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
13	Ritiro su prismi 120/120/360 mm	SIA 262/1 Annesso F					2 prismi		
14	Viscosità su prismi 120/120/360 mm							2 prismi	
15	Modulo di elasticità su prismi 120/120/360 mm	SN EN 12390-13					3 prismi		
16	Resistenza ai solfati su 6 carote ϕ 30 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso D	TT1 / $\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$		nessuno	$\leq 0.6 \text{ ‰}$		6 carote	
			TT2 / $\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$					1 prisma	

Note

- [1] Per il calcolo è indispensabile conoscere la massa volumica apparente e le masse dei diversi ingredienti presenti nell'impasto e dedotte dal tabulato di produzione
- [2] A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo
- [3] A discrezione del produttore del calcestruzzo
- [4] Per la valutazione della resistenza alla compressione secondo il criteri TT-1 definito nelle norme vigenti, sono necessari almeno 3 prelievi eseguiti in tempi differenti e ogni prelievo deve essere composto da almeno 3 cubi (3 prelievi x 3 cubi = 9 cubi).

Osservazioni

SCHEDA 4

Controlli effettuati dal Committente per l'accettazione della parte d'opera

Si consiglia di prevedere almeno una serie di prove per ciascuna parte d'opera.

Tipo di calcestruzzo		CPN D (T1)	Quantitativo in elenco prezzi		m ³ 45	no. cubi, prismi o carote per una prova	no. di prove presumibili	no. totale di cubi, prismi o carote
Parte d'opera								
Prove sul calcestruzzo FRESCO		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità				
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti		
1a	Indice di compattabilità	SN EN 12350-4	1.10 - 1.04	1.01	1.15	Tab. 23	1	1
1b	Spandimento	SN EN 12350-5	490 - 550 mm	475	580	Tab. 23	1	1
1c	Abbassamento al cono	SN EN 12350-2	160 - 210 mm	150	230	Tab. 23	1	1
2	Contenuto d'aria	SN EN 12350-7	[2]			Tab. 21	1	1
3	Massa volumica apparente	SN EN 12350-6	> 2000 kg/m ³			Tab. 21	1	
4	Contenuto di cemento	(dal calcolo) [1]	300 kg/m ³	290	nessuno	Tab. 24	1	
5	Contenuto aggiuntivi		[3]				1	
6	Rapporto acqua/cemento		0.50	nessuno	0.52	Tab. 24	1	1

Prove sul calcestruzzo INDURITO		Norme di prova	Valori limite o indicativi	Criteri di conformità			no. cubi	no. carote	no. prismi	min. prove
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti				
7	Resistenza alla compressione su cubi 150/150/150 mm	SN EN 12390-3	$f_{ck, cube} = 30 \text{ N/mm}^2$ [4]	$f_{cm} \geq f_{ck} + 4$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3	6	18	min. 3 prove
7a	Resistenza alla compressione su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto	SN EN 12504-1 SN EN 12390-3	$f_{ck, is, cube} = 26 \text{ N/mm}^2$	$f_{cm} \geq f_{ck} + 1.48 \cdot \sigma$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3			
10	Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali antigelo su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto o da prismi 150/150/150 mm	SIA 262/1 Annesso C	TT-1 / MEDIA $m \leq 1200 \text{ g/m}^2$	nessuno	$m \leq 1800$	SN EN 206 Tab. NA 14	3			
			TT-2 / MEDIA $m \leq 1500 \text{ g/m}^2$				4			
11	Permeabilità all'aria	SIA 262/1 Annesso E	$(kT \cdot 2.0 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2)$	nessuno	nessuno	SN EN 206 Tab. 7	6			
12	Resistenza alla carbonatazione su carote ϕ 50 mm prelevate dal manufatto o elemento prismatico (dim. min. 120/120/360 mm)	SIA 262/1 Annesso I	TT-1 / 50 anni XC4 $K_N \leq 5.0$ mm/anno	nessuno	$K_N \leq 5.5$	SN EN 206 Tab. NA 14	1			
			TT-2 / 50 anni XC4 $K_N \leq 5.3$ mm/anno				4			
			TT-1 / 100 anni XC4 $K_N \leq 4.5$ mm/anno							
			TT-2 / 100 anni XC4 $K_N \leq 4.8$ mm/anno							

Prove a discrezione del Committente (non previste dalla norma)		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità			no. cubi	no. carote	no. prismi
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
13	Ritiro su prismi 120/120/360 mm	SIA 262/1 Annesso F		nessuno			2		
14	Viscosità su prismi 120/120/360 mm							2	
15	A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo.	SN EN 12390-13		nessuno			3		
16	Resistenza ai solfati su 6 carote ϕ 30 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso D	TT1 / $\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$	nessuno	$\leq 0.6 \text{ ‰}$		6		
			TT2 / $\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$				1		

Note

- [1] Per il calcolo è indispensabile conoscere la massa volumica apparente e le masse dei diversi ingredienti presenti nell'impasto e dedotte dal tabulato di produzione
- [2] A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo
- [3] A discrezione del produttore del calcestruzzo
- [4] Per la valutazione della resistenza alla compressione secondo il criteri TT-1 definito nelle norme vigenti, sono necessari almeno 3 prelievi eseguiti in tempi differenti e ogni prelievo deve essere composto da almeno 3 cubi (3 prelievi x 3 cubi = 9 cubi).

Osservazioni

SCHEDA 4

Controlli effettuati dal Committente per l'accettazione della parte d'opera

Si consiglia di prevedere almeno una serie di prove per ciascuna parte d'opera.

Tipo di calcestruzzo		CPN G (T4)	Quantitativo in elenco prezzi		m ³ 10	no. cubi, prismi o carote per una prova	no. di prove presumibili	no. totale di cubi, prismi o carote	
Parte d'opera									
Prove sul calcestruzzo FRESCO		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
1a	Indice di compattabilità	SN EN 12350-4	1.10 - 1.04	1.01	1.15	Tab. 23	1	1	
1b	Spandimento	SN EN 12350-5	490 - 550 mm	475	580	Tab. 23	1	1	
1c	Abbassamento al cono	SN EN 12350-2	160 - 210 mm	150	230	Tab. 23	1	1	
2	Contenuto d'aria	SN EN 12350-7	[2]			Tab. 21	1	1	
3	Massa volumica apparente	SN EN 12350-6	> 2000 kg/m ³			Tab. 21	1		
4	Contenuto di cemento	(dal calcolo) [1]	300 kg/m ³	290	nessuno	Tab. 24	1		
5	Contenuto aggiuntivi		[3]				1		
6	Rapporto acqua/cemento		0.50	nessuno	0.52	Tab. 24	1	1	
Prove sul calcestruzzo INDURITO		Norme di prova	Valori limite o indicativi	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
7	Resistenza alla compressione su cubi 150/150/150 mm	SN EN 12390-3	$f_{ck, cube} = 30 \text{ N/mm}^2$ [4]	$f_{cm} \geq f_{ck} + 4$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3 cubi		min. 3 prove
7a	Resistenza alla compressione su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto	SN EN 12504-1 SN EN 12390-3	$f_{ck, is, cube} = 26 \text{ N/mm}^2$	$f_{cm} \geq f_{ck} + 1.48 \cdot \sigma$	$f_{ci} \geq f_{ck} - 4$	SN EN 206 Par. 8.2.1.3	3 carote		
10	Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali antigelo su carote ϕ 100 mm prelevate dal manufatto o da prismi 150/150/150 mm	SIA 262/1 Annesso C	TT-1 / ELEVATA $m \leq 200 \text{ g/m}^2$ o $m \leq 600 \text{ g/m}^2$ se $\Delta m_{28} \leq (\Delta m_6 + \Delta m_{14})$	nessuno	≤ 250 ≤ 800	SN EN 206 Tab. NA 14	3 prismi	3	9
			TT-2 / ELEVATA $m \leq 300 \text{ g/m}^2$ o $m \leq 800 \text{ g/m}^2$ se $\Delta m_{28} \leq (\Delta m_6 + \Delta m_{14})$				4 carote		
11	Permeabilità all'aria	SIA 262/1 Annesso E	$(kT \cdot 2.0 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2)$	nessuno	nessuno	SN EN 206 Tab. 7	6		
12	Resistenza alla carbonatazione su carote ϕ 50 mm prelevate dal manufatto o elemento prismatico (dim. min. 120/120/360 mm)	SIA 262/1 Annesso I	TT-1 / 50 anni XC4 $K_N \leq 5.0$ mm/anno	nessuno	$K_N \leq 5.5$	SN EN 206 Tab. NA 14	1 prisma		
			TT-2 / 50 anni XC4 $K_N \leq 5.3$ mm/anno				4 carote		
			TT-1 / 100 anni XC4 $K_N \leq 4.5$ mm/anno						
			TT-2 / 100 anni XC4 $K_N \leq 4.8$ mm/anno						
Prove a discrezione del Committente (non previste dalla norma)		Norme di prova	Valori limite	Criteri di conformità					
				limite inferiore	limite superiore	Valori fuori dai limiti			
13	Ritiro su prismi 120/120/360 mm	SIA 262/1 Annesso F		nessuno			2 prismi		
14	Viscosità su prismi 120/120/360 mm							2 prismi	
15	A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo.	SN EN 12390-13		nessuno			3 prismi		
16	Resistenza ai solfati su 6 carote ϕ 30 mm prelevate dal manufatto o da un elemento prismatico (dim. min. 150/150/150 mm)	SIA 262/1 Annesso D	$TT1 / \Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$	nessuno	$\leq 0.6 \text{ ‰}$		6 carote		
			$TT2 / \Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$				1 prisma		

Note

- [1] Per il calcolo è indispensabile conoscere la massa volumica apparente e le masse dei diversi ingredienti presenti nell'impasto e dedotte dal tabulato di produzione
- [2] A discrezione del progettista o secondo indicazione produttore del calcestruzzo
- [3] A discrezione del produttore del calcestruzzo
- [4] Per la valutazione della resistenza alla compressione secondo il criteri TT-1 definito nelle norme vigenti, sono necessari almeno 3 prelievi eseguiti in tempi differenti e ogni prelievo deve essere composto da almeno 3 cubi (3 prelievi x 3 cubi = 9 cubi).

Osservazioni

SCHEDA 5

Collaudo del manufatto

- 1 Al momento del collaudo del manufatto il Committente, e per esso il laboratorio incaricato della redazione del rapporto di collaudo, deve disporre di tutti i certificati di prova presi in considerazione per l'accettazione delle diverse parti d'opera del manufatto (come da **SCHEDA 4**), di principio prove eseguite dal laboratorio del committente.
- 2 Per la valutazione della qualità del calcestruzzo nella fase di accettazione della parte d'opera vengono considerati anche tutti certificati di prova consegnati dall'Imprenditore alla Direzione Lavori nella fase di messa in opera e, quando previsto, dal relativo rapporto riassuntivo redatto dal laboratorio dell'Imprenditore. (come da **SCHEDA 3**).
- 3 Tutti i certificati (controlli effettuati durante la messa in opera e controlli di accettazione della parte d'opera) costituiscono la base per l'allestimento di un rapporto conclusivo da parte del laboratorio accreditato incaricato dal Committente.
- 4 Il rapporto conclusivo è parte integrante della documentazione richiesta per il collaudo. In assenza di tale rapporto, il collaudo avviene con riserva circa l'accettazione delle parti d'opera in calcestruzzo oggetto di controlli di qualità, riservati dunque tutti i diritti del committente in applicazione dell'articolo 169 della norma SIA 118.

Valori limite e indicativi secondo SIA 262/1

Proprietà		Annesso	Valore limite ¹⁾	
			TT-1	TT-2
Permeabilità all'acqua		A	$q_w \leq 10 \text{ g}/(\text{m}^2 \text{ h})$	$q_w \leq 12 \text{ g}/(\text{m}^2 \text{ h})$
Resistenza ai cloruri		B	$D_{Cl^-} \leq 10 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$	$D_{Cl^-} \leq 12 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$
Resistenza al gelo e disgelo	elevata	C	$m \leq 200 \text{ g}/\text{m}^2$ o $m \leq 600 \text{ g}/\text{m}^2$ se $\Delta m_{28} \leq (\Delta m_6 + \Delta m_{14})$	$m \leq 300 \text{ g}/\text{m}^2$ o $m \leq 800 \text{ g}/\text{m}^2$ se $\Delta m_{28} \leq (\Delta m_6 + \Delta m_{14})$
	media		$m \leq 1200 \text{ g}/\text{m}^2$	$m \leq 1500 \text{ g}/\text{m}^2$
Resistenza ai solfati		D	$\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$	$\Delta I_s \leq 1.2 \text{ ‰}$
Resistenza alla carbonatazione	50 anni ²⁾	I	XC3 e XC4: $K_N \leq 5.0 \text{ mm}/\sqrt{\text{anno}}$	XC3 e XC4: $K_N \leq 5.3 \text{ mm}/\sqrt{\text{anno}}$
	100 anni ²⁾		XC3: $K_N \leq 4.0 \text{ mm}/\sqrt{\text{anno}}$ XC4: $K_N \leq 4.5 \text{ mm}/\sqrt{\text{anno}}$	XC3: $K_N \leq 4.3 \text{ mm}/\sqrt{\text{anno}}$ XC4: $K_N \leq 4.8 \text{ mm}/\sqrt{\text{anno}}$
TT-1: Prove su campioni confezionati e conservati in accordo alla normativa. Le prove cominciano 28 giorni dopo la confezione. TT-2: Prove su carote prelevate dall'opera, mai più tardi di 21 giorni dal getto. Le prove cominciano 28 giorni dopo la confezione.				
¹⁾ I valori limite indicati valgono per strutture armate con copriferro secondo la norma SIA 262. Le indicazioni della tabella NA 14 della norma SN EN 206 devono essere prese in considerazione.				
²⁾ Durata di servizio.				
In deroga a quanto previsto al paragrafo 4.3.1 della norma SIA 262/1, nel caso in cui i prelievi dall'opera vengono effettuati dopo i 21 giorni e l'esecuzione delle prove avviene dopo i 28 giorni dal confezionamento e al massimo entro 90 giorni, la valutazione della conformità verrà accertata applicando i valori indicativi riferiti per TT-2.				

Produttore / Imprenditore

Spettabile
Istituto materiali e costruzioni
Campus Trevano,
Via Trevano
CH-6952 Canobbio

Lotto 2916.101-1 - Comune di Morbio Inferiore

Strada Cantonale S 106.6 / Sta Lucia - Fontanella
Completamento del marciapiede e messa in sicurezza
Tratto zona Santa Lucia - zona Lischee da PR 0+000 a PR 0+630

Egregi Signori,

in allegato alla presente dichiarazione ricevete i documenti relativi alla certificazione dell'impianto di betonaggio e alla conformità della/e miscela/e di calcestruzzo previsti dal progetto. Copia dei documenti verrà trasmessa all'Ufficio Direzioni Lavori del Sopraceneri/Sottoceneri al seguente indirizzo:

Dipartimento del Territorio
Divisione delle Costruzioni
Area Operativa
Ufficio della direzione dei lavori del Sottoceneri
Casella Postale 420
6814 Lamone
FAX: 091/815.16.19
e-mail: dt-dl.sottoceneri@ti.ch

Con i nostri migliori saluti.

Firma

Copia per conoscenza:
Ufficio della direzione dei lavori del Sottoceneri