ALLEGATO ARCH2

Moira Cadei Architetto STS/OTIA/CSEA
Pz. Abate A. Fontana 4
CH-6863 BESAZIO

tel 091 646 12 70
www.moiracadei.ch
info@moiracadei.ch

49_412 Prog. Lavoro (cantiere) 2022

Progetto: 49 [DL], OSC Mottino
P. d'Opera: PG
Committente: Dipartimento delle finanze e d, Repubblica e Cantone Ticino, Via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona

	eCCC-E / SDO	Designazione / Designazione	Inizio	Fine	D	D
1						
2	**B 2.1**	**Accesso ai cantiere**				
3		*recinzioni*	24.01.22	28.01.22	5	
4		*formazione strade e piazzali*	31.01.22	04.02.22	5	
5	**B 2.2**	**Approvvigionamento, smaltimento**				
6		*allacciamento acqua e elettricità cantiere*	31.01.22	04.02.22	5	
7		*cavo rete + eventuali (vedi specialisti)*	31.01.22	04.02.22	5	
8		*canalizzazioni*	31.01.22	04.02.22	5	
9	**B 2.3**	**Locale per il personale e trasporto di persone**				
10		*locali e installazioni sanitarie*	07.02.22	11.02.22	5	
11		*eventuali*	07.02.22	11.02.22	5	
12	**B 5.1**	**Demolizione selettiva dell'opera non contaminata, s**				
13		*demolizione muretti esterni*	17.01.22	20.01.22	4	
14		*demolizioni*	14.02.22	10.03.22	19	
15		*rimozione impianti elettrici esistenti*	17.01.22	28.01.22	10	
16		*rimozione impianti san+risc esistenti*	14.02.22	04.03.22	15	
17	**B 5.2**	**Demolizione selettiva dell'opera contaminata, smalti**				
18		*demolizioni amianto*	31.01.22	18.02.22	15	
19	**B 6.1**	**Taglio e sradicamento di alberi**				
20		*potatura, protezione ed ev. taglio piante e arbust*	17.01.22	21.01.22	5	
21	**B 6.2**	**Scavo di materiale non contaminato**				
22		*scavo attorno alla costruzione, deposito e smalti*	21.03.22	01.04.22	10	43
23		*scavi parziali ampliamenti*	09.05.22	13.05.22	5	25
24	**B 6.6**	**Messa in opera di materiale**				
25		*1. tappa riempimenti (fino a acque chiare)*	02.05.22	06.05.22	5	82
26		*2. tappa riempimenti (fino a -30cm TS)*	23.05.22	27.05.22	4	44
27	**B 7.1**	**Miglioramento del terreno di fondazione**				
28		*risanamento fondazioni nuovi corpi*	09.05.22	13.05.22	5	25
29	**B 8**	**Ponteggio**				
30	**B 8.1**	**Ponteggio di facciata**				
31		*Ponteggio e rivestimento*	14.06.22	28.06.22	10	56
32		*Smontaggio*	19.09.22	30.09.22	10	
33	**C 1.1**	**Canalizzazione dell'edificio**				
34		*Drenaggi e pozzo perdente*	04.04.22	15.04.22	10	22
35		*Termine ultimo per drenaggi e pozzo perdente*	11.04.22			
36		*Acque chiare e scure*	09.05.22	20.05.22	10	25
37	**C 1.2**	**Impermeabilizzazione, isolamento della platea**				
38		*Nuovo pavimeto magazzino*	24.01.22	28.01.22	5	
39	**C 1.3**	**Fondazione singola, fondazione continua**				
40		*Fondazione ampliamento camere*	09.05.22	13.05.22	5	82
41	**C 2.1**	**Parete esterna**				
42		*Pareti facciata*	07.03.22	16.03.22	8	
43		*Parapetti provvisori*	14.03.22	17.03.22	4	
44		*Pareti zoccolo ampliamento camere*	16.05.22	20.05.22	5	40
45		*Pareti calcestruzzo ampliamento camere*	02.06.22	09.06.22	5	52
46	**C 2.2**	**Parete interna**				
47		*Rinforzi strutturali livello -1*	14.02.22	25.02.22	10	
48		*Rinforzi strutturali livello 0*	21.02.22	04.03.22	10	
49		*Murature in mottoni*	21.03.22	09.05.22	35	
50		*Pareti in cartongesso*	30.06.22	25.08.22	30	31
51	**C 4.1**	**Soletta**				
52		*Soletta ampliamento camere*	30.05.22	02.06.22	4	26
53	**C 4.2**	**Scala, rampa**				
54		*Scale e gradoni nuovo portico ingresso*	30.05.22	21.06.22	15	
55	**C 4.4**	**Struttura portante del tetto**				
56		*Tetto ampliamento camere*	08.06.22	14.06.22	5	45
57		*Struttura completa portico nuovo ingresso*	20.06.22	11.07.22	15	
58	**C 5.1**	**Breccia, scanalatura nella costruzione grezza**				
59		*Scanalature*	21.03.22	09.05.22	35	
60	**D 1.2**	**Impianto per linee a corrente forte**				
61		*Introduzione linee*	24.01.22	04.02.22	10	
62		*Impianti con assistenza impresa*	21.03.22	09.05.22	35	
63		*Impianti livello -1*	09.05.22	05.07.22	38	
64		*Impianti nel cartongesso*	04.07.22	29.08.22	30	
65		*Impianti a pavimento livello 0*	25.08.22	14.09.22	15	50
66		*Impianti a soffitto e velette*	03.10.22	07.11.22	25	
67	**D 5**	**Impianto di riscaldamento**				
68		*Impianti con assitenza impresa*	21.03.22	09.05.22	35	
69		*Impianti livello -1*	09.05.22	05.07.22	38	
70		*Impianti nel cartongesso*	04.07.22	29.08.22	30	
71		*Impianti serpentine*	30.08.22	19.09.22	15	65
72		*Impianti a soffitto*	03.10.22	07.11.22	25	
73	**D 7**	**Impianto di ventilazione e di condizionamento dell'a**				
74		*Impianti con assitenza impresa*	21.03.22	09.05.22	35	
75		*Impianti livello -1*	09.05.22	05.07.22	38	
76		*Impianti nel cartongesso*	04.07.22	29.08.22	30	
77	**D 8**	**Impianto di distribuzione per acqua, gas e aria comp**				
78		*Impianti con assitenza impresa*	21.03.22	09.05.22	35	
79		*Impianti livello -1*	09.05.22	05.07.22	38	
80		*Impianti nel cartongesso*	04.07.22	29.08.22	30	
81	**E 1.1**	**Impermeabilizzazione, rivestimento terra**				
82		*Imperme. pareti esterne livello -1*	04.04.22	25.04.22	15	22
83	**E 1.3**	**Strato di protezione contro terra**				
84		*Posa lastre filtranti*	15.04.22	29.04.22	10	82
85	**E 2.1**	**Trattamento di superficie, intonaco esterno**				
86		*Rifacimento parziale intonaco facciata Motta*	02.11.22	15.11.22	10	
87	**E 2.2**	**Isolamento termico a cappotto**				
88		*Nuova facciata completa mottino*	04.07.22	10.10.22	60	
89	**E 2.4**	**Facciata continua**				
90		*Velette per protezioni solari*	12.12.22	23.12.22	10	
91	**E 2.5**	**Rivestimento di sottoviste**				
92		*Rivestimento soffitti balconi camere*	19.12.22	20.01.23	15	
93	**E 3.1**	**Finestra**				
94		*Posa controtelai*	04.07.22	29.07.22	20	
95		*Posa finestre*	28.11.22	09.01.23	20	
96	**E 3.2**	**Porta, portone**				
97		*Posa porte esterne*	28.11.22	09.01.23	20	
98	**E 3.3**	**Protezione solare**				
99		*Posa protezioni solari*	09.01.23	20.01.23	10	
100	**E 3.4**	**Dispositivo anticaduta di facciata**				
101		*Grate*	09.01.23	13.01.23	5	
102		*Corrimani*	09.01.23	13.01.23	5	
103		*Parapetti camere*	16.08.22	29.08.22	10	
104	**F 1.2**	**Tetto piano**				
105		*Imp colleg motta/mottino*	13.06.22	27.06.22	10	
106		*Imp ampliamento camere*	20.06.22	04.07.22	10	
107		*Imp balconi camere*	16.08.22	29.08.22	10	
108	**G 1.3**	**Finestra interna**				
109		*Pareti divisorie in vetro*	30.01.23	03.02.23	5	
110	**G 1.4**	**Porta interna, portone interno**				
111		*Montaggio porte interne*	30.01.23	24.02.23	20	
112	**G 2.2**	**Rivestimento finale di pavimenti**				
113		*Sottofondi flottanti*	14.09.22	27.09.22	10	71
114	**G 2.3**					
115		*Posa pavimenti*	12.12.22	20.01.23	20	
116	**G 3.1**	**Rivestimento senza giunti**				
117		*Rimozione, pulizia e intonaco di fondo*	09.05.22	10.06.22	23	
118		*Rasature a parete*	08.11.22	05.12.22	20	
119	**G 3.3**					
120		*Rivestimenti pareti bagni*	09.01.23	03.02.23	20	
121		*Tinteggiatura pareti*	17.01.23	06.02.23	15	
122	**G 4.1**	**Supporto per rivestimento di soffitti**				
123		*Pannelli EPS a soffitto e rasatura*	03.10.22	21.10.22	15	
124	**G 4.2**	**Rivestimento finale di soffitti**				
125		*Controsoffitti e velette + lisciatura*	02.11.22	22.11.22	15	
126	**G 4.3**	**Rivestimento finale di soffitti**				
127		*Tinteggiatura soffitti*	09.01.23	27.01.23	15	
128	**G 5.1**	**Armadio a muro, scaffale**				
129		*Montaggio mobili*	06.02.23	03.03.23	20	
130	**G 5.2**	**Cucina domestica**				
131		*Montaggio cucine*	20.02.23	03.03.23	10	
132	**G 5.4**	**Dispositivo di protezione**				
133		*Nuova ringhiera scala interna*	30.01.23	10.02.23	10	
134		*Sistemi di chiusura*	27.02.23	10.03.23	10	
135	**G 6.3**	**Pulizia**				
136		*Lavoro 1*				
137	**I**	**Esterno edificio**				
138		*Sistemazione esterna*	02.11.22	05.04.23	100	
139	**J 1.1**	**Mobilio generico**				
140		*Lavoro 1*				
141	**J 1.4**	**Segnaletica**				
142		*Lavoro 1*				
143	**J 4.2**	**Opera d'arte incorporata**				
144		*Lavoro 1*