PROGRAMMA LAVORI E1024 CANTINA VINI MEZZANA

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1		impresa totale	256 g	lun 14.10.24	mer 12.11.25
2		inizio cantiere	1 g	lun 14.10.24	lun 14.10.24
3		**Lavori preliminari**	**10 g**	**lun 14.10.24**	**ven 25.10.24**
4		Impianto di cantiere con protezioni e recinzioni	10 g	lun 14.10.24	ven 25.10.24
5		Spostamento condotta AIL interrata con nuovo bauletto	5 g	lun 14.10.24	ven 18.10.24
6		Bonifica amianto	5 g	lun 21.10.24	ven 25.10.24
7		**Parte nuova cantina**	**197 g**	**lun 21.10.24**	**gio 28.08.25**
8		Demolizione garage ed eliminazioni pavimentazioni	4 g	lun 21.10.24	gio 24.10.24
9		Opere di sostegno dello scavo (berlinese)	18 g	ven 22.11.24	mar 17.12.24
10		Puntellazioni colonne al primo piano	3 g	ven 13.12.24	mar 17.12.24
11		Demolizione a tappe della cantina vini	6 g	mer 15.01.25	mer 22.01.25
12		Scavo generale e sottomurazioni	10 g	mer 12.02.25	mar 25.02.25
13		platea, elevazioni e soletta di copertura del piano seminterrato	30 g	mer 26.02.25	mar 08.04.25
14		Elevazione e soletta di copertura del piano terreno	80 g	mer 23.04.25	gio 28.08.25
15		**Parte cantina esistente**	**92 g**	**ven 20.06.25**	**mer 12.11.25**
16		Demolizione murature non portanti e smontaggio dei serramenti, porte arredi apparecchi sanitari, rivestimento pavimenti, ecc.	12 g	lun 30.06.25	mar 15.07.25
17		Stabilizzazione provvisoria dell'edificio esistente con carpenteria metallica	25 g	ven 20.06.25	gio 24.07.25
18		Demolizione pavimento, rifacimento della platea al piano interrato e rifacimento delle solette superiori	50 g	mer 16.07.25	gio 09.10.25
19		Esecuzione scala principale	12 g	ven 10.10.25	lun 27.10.25
20		formazione delle modifiche delle aperture	10 g	gio 30.10.25	mer 12.11.25
21		**Opere esterne**	**25 g**	**ven 19.09.25**	**gio 23.10.25**
22		Canalizzazioni	15 g	ven 19.09.25	gio 09.10.25
23		Muri esterni	20 g	ven 26.09.25	gio 23.10.25
24		Tempo aggiuntivo per nuovo locale tecnico secondo variante	5 g	gio 13.11.25	mer 19.11.25
25		Stima ritardo per intemperie e varie	4 g	gio 20.11.25	mar 25.11.25
26		Risanamento tetto esistente	10 g	mer 26.11.25	mar 09.12.25
27		esecuzione impianti sotto muro parte vecchia	10 g	mer 10.12.25	mar 13.01.26
28		Impermeabilizzazioni, primo strato o freno vapore come carta provvisoria	10 g	ven 12.09.25	gio 25.09.25
29		smontaggio gelosie esistenti per risanamento	4 g	lun 09.06.25	gio 12.06.25
30		Esecuzione intonaci grezzi e opere speciali da gessatore interne	25 g	mer 14.01.26	mar 17.02.26
31		posa struttura scala in ferro	5 g	mer 18.02.26	mar 24.02.26
32		Posa serramenti esterni in legno	10 g	mer 04.03.26	mar 17.03.26
33		comanda/esecuzione serramenti in legno	25 g	mer 28.01.26	mer 04.03.26
34		Posa lift e montacarichi	20 g	mer 18.02.26	mar 17.03.26
35		Posa carta antiradon ed isolazione a pavimento	5 g	mer 04.03.26	mar 10.03.26
36		esecuzione betoncini	10 g	mer 11.03.26	mar 24.03.26
37		attesa per esecuzione resine	30 g	mer 25.03.26	mar 05.05.26
38		cotinuazione isolazione termica ed impermeabilizzazioni sui piazzali	15 g	mer 11.02.26	mar 03.03.26
39		Getto soletta armata sopra isolazione per piazzali	8 g	mer 04.03.26	ven 13.03.26
40		Posa nuova ferramenta o ferramenta risanata per gelosie in legno risanate	3 g	lun 16.03.26	mer 18.03.26
41		Esecuzione risanamento facciate esterne	22 g	gio 19.03.26	ven 17.04.26
42		Risanamento parapetti esterni esistenti con eliminazione piombo	4 g	gio 16.04.26	mar 21.04.26
43		posa nuovi parapetti esterni e fabbro	10 g	mer 22.04.26	mar 05.05.26
44		posa gelosie esistenti risanate o nuove	5 g	mer 29.04.26	mar 05.05.26
45		esecuzione finiture dei muri interni, stabilitura, ecc.	18 g	mer 06.05.26	ven 29.05.26
46		esecuzione resine interne e pareti in resina dei bagni	30 g	lun 18.05.26	ven 26.06.26
47		Finitura scala metallica interna (gradini)	5 g	lun 29.06.26	ven 03.07.26
48		Posa porte interne in acciaio e sigillature finali	14 g	lun 06.07.26	gio 23.07.26
49		Posa porte in legno ed armadi	10 g	gio 16.07.26	mer 29.07.26
50		Posa cilindri digitale e controllo accessi	4 g	gio 20.08.26	mar 25.08.26
51		Posa apparecchi sanitari ed accessori	7 g	ven 24.07.26	mer 19.08.26
52		Pittore esterno beton, antivandalo o idrorepellente	5 g	lun 20.04.26	ven 24.04.26
53		Pittore interno	13 g	gio 20.08.26	lun 07.09.26
54		Posa impianti fuori muro (elettrici, ventilazione illuminazione, ecc.)	25 g	mar 01.09.26	lun 05.10.26
55		Posa impianti tecnici specifici secondo indicazioni ingegneri specialistici	25 g	mar 01.09.26	lun 05.10.26
56		Chiusure antincendio	5 g	mar 06.10.26	lun 12.10.26
57		Ritocchi del pittore	4 g	mar 13.10.26	ven 16.10.26
58		Posa segnaletica e cartelli di sicurezza	3 g	mer 14.10.26	ven 16.10.26
59		Pulizie finale	7 g	lun 19.10.26	mar 27.10.26
60		Collaudi e consegna	35 g	mer 21.10.26	mar 08.12.26
61		Sistemazione piazzale e pavimentazioni bituminose esterne	20 g	mar 29.09.26	lun 26.10.26
62		Riserva per intemperie	10 g	mar 27.10.26	lun 09.11.26
63		Riserva per imprevisti	10 g	mar 10.11.26	lun 23.11.26