PROGRAMMA LAVORI E1024 CANTINA VINI MEZZANA

| ID | Modalità attività | Nome attività | Durata | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | impresa totale | 256 g | lun 14.10.24 | mer 12.11.25 |
| 2 | | inizio cantiere | 1 g | lun 14.10.24 | lun 14.10.24 |
| 3 | | **Lavori preliminari** | **10 g** | **lun 14.10.24** | **ven 25.10.24** |
| 4 | | Impianto di cantiere con protezioni e recinzioni | 10 g | lun 14.10.24 | ven 25.10.24 |
| 5 | | Spostamento condotta AIL interrata con nuovo bauletto | 5 g | lun 14.10.24 | ven 18.10.24 |
| 6 | | Bonifica amianto | 5 g | lun 21.10.24 | ven 25.10.24 |
| 7 | | **Parte nuova cantina** | **197 g** | **lun 21.10.24** | **gio 28.08.25** |
| 8 | | Demolizione garage ed eliminazioni pavimentazioni | 4 g | lun 21.10.24 | gio 24.10.24 |
| 9 | | Opere di sostegno dello scavo (berlinese) | 18 g | ven 22.11.24 | mar 17.12.24 |
| 10 | | Puntellazioni colonne al primo piano | 3 g | ven 13.12.24 | mar 17.12.24 |
| 11 | | Demolizione a tappe della cantina vini | 6 g | mer 15.01.25 | mer 22.01.25 |
| 12 | | Scavo generale e sottomurazioni | 10 g | mer 12.02.25 | mar 25.02.25 |
| 13 | | platea, elevazioni e soletta di copertura del piano seminterrato | 30 g | mer 26.02.25 | mar 08.04.25 |
| 14 | | Elevazione e soletta di copertura del piano terreno | 80 g | mer 23.04.25 | gio 28.08.25 |
| 15 | | **Parte cantina esistente** | **92 g** | **ven 20.06.25** | **mer 12.11.25** |
| 16 | | Demolizione murature non portanti e smontaggio dei serramenti, porte arredi apparecchi sanitari, rivestimento pavimenti, ecc. | 12 g | lun 30.06.25 | mar 15.07.25 |
| 17 | | Stabilizzazione provvisoria dell'edificio esistente con carpenteria metallica | 25 g | ven 20.06.25 | gio 24.07.25 |
| 18 | | Demolizione pavimento, rifacimento della platea al piano interrato e rifacimento delle solette superiori | 50 g | mer 16.07.25 | gio 09.10.25 |
| 19 | | Esecuzione scala principale | 12 g | ven 10.10.25 | lun 27.10.25 |
| 20 | | formazione delle modifiche delle aperture | 10 g | gio 30.10.25 | mer 12.11.25 |
| 21 | | **Opere esterne** | **25 g** | **ven 19.09.25** | **gio 23.10.25** |
| 22 | | Canalizzazioni | 15 g | ven 19.09.25 | gio 09.10.25 |
| 23 | | Muri esterni | 20 g | ven 26.09.25 | gio 23.10.25 |
| 24 | | Tempo aggiuntivo per nuovo locale tecnico secondo variante | 5 g | gio 13.11.25 | mer 19.11.25 |
| 25 | | Stima ritardo per intemperie e varie | 4 g | gio 20.11.25 | mar 25.11.25 |
| 26 | | attesa per esecuzione tavolati causa getto soletta per deformazioni | 28 g | mer 12.11.25 | ven 19.12.25 |
| 27 | | Esecuzione tavolati sottotetto | 5 g | lun 12.01.26 | ven 16.01.26 |
| 28 | | esecuzione impianti sotto muro parte vecchia, segnalare scanalature ed esecuzione | 15 g | lun 19.01.26 | ven 06.02.26 |
| 29 | | smontaggio gelosie esistenti per risanamento | 4 g | gio 19.06.25 | mar 24.06.25 |
| 30 | | pittore plafoni e pareti in beton P-1 ampliamento per permettere la posa degli impianti | 8 g | mer 14.01.26 | ven 23.01.26 |
| 31 | | posa impianti a plafone al P-1 ampliamento / RVS + Elettrico | 30 g | lun 26.01.26 | ven 06.03.26 |
| 32 | | Posa cella frigo Tempistiche esatte vedere Tecnoprogetti) | 6 g | mar 03.03.26 | mar 10.03.26 |
| 33 | | Esecuzione intonaci grezzi e opere speciali da gessatore interne per ampliamento | 25 g | lun 02.02.26 | ven 06.03.26 |
| 34 | | posa struttura scala in ferro | 5 g | lun 09.03.26 | ven 13.03.26 |
| 35 | | Posa serramenti esterni in legno. Attenzione rimarranno da posare i portoni speciali non ancora confermati prima di Natale | 10 g | lun 16.03.26 | ven 27.03.26 |
| 36 | | comanda/esecuzione serramenti in legno | 25 g | lun 24.11.25 | lun 19.01.26 |
| 37 | | Posa lift e montacarichi | 20 g | lun 09.03.26 | ven 03.04.26 |
| 38 | | Posa isolazione a pavimento | 5 g | lun 23.03.26 | ven 27.03.26 |
| 39 | | esecuzione betoncini | 10 g | lun 30.03.26 | ven 10.04.26 |
| 40 | | attesa per esecuzione resine | 30 g | lun 13.04.26 | ven 22.05.26 |
| 41 | | Posa impianti a parete ampliamento (tempistica esatta vedere tecnoprogetti) | 15 g | lun 20.04.26 | ven 08.05.26 |
| 42 | | Posa macchina esterna (data esatta vedere tecnoprogetti) | 10 g | gio 21.05.26 | mer 03.06.26 |
| 43 | | stabiliture muri interni e finiture, gessatore fine | 15 g | lun 20.04.26 | ven 08.05.26 |
| 44 | | pittura plafoni beton-cantina esistente, prima mano muri | 7 g | gio 21.05.26 | ven 29.05.26 |
| 45 | | posa impianti a plafone cantina esistente | 15 g | lun 01.06.26 | ven 19.06.26 |
| 46 | | isolazione termica ed impermeabilizzazioni sui piazzali | 25 g | lun 02.03.26 | ven 03.04.26 |
| 47 | | Raccordi in resina sui serramenti e pav. balconi | 7 g | lun 06.04.26 | mar 14.04.26 |
| 48 | | Getto soletta armata sopra isolazione per piazzali | 10 g | lun 06.04.26 | ven 17.04.26 |
| 49 | | Posa nuova ferramenta o ferramenta risanata per gelosie in legno risanate | 3 g | lun 20.04.26 | mer 22.04.26 |
| 50 | | Posa ponteggi di facciata | 7 g | lun 26.01.26 | mar 03.02.26 |
| 51 | | Inizio risanamento facciate, interventi di pùtzfräse, fondi, impreganti, ecc. | 15 g | mer 11.02.26 | mar 03.03.26 |
| 52 | | Attesa per fondo intonaco e temperature, attesa serramenti | 23 g | mer 04.03.26 | ven 03.04.26 |
| 53 | | Esecuzione risanamento facciate esterne/finiture e spallette | 15 g | gio 09.04.26 | mer 29.04.26 |
| 54 | | Risanamento parapetti esterni esistenti con eliminazione piombo | 4 g | mar 28.04.26 | ven 01.05.26 |
| 55 | | posa nuovi parapetti esterni e fabbro | 10 g | lun 04.05.26 | ven 15.05.26 |
| 56 | | posa gelosie esistenti risanate o nuove | 5 g | lun 11.05.26 | ven 15.05.26 |
| 57 | | ritocchi finiture interne/gessatore (spallette, ecc.) | 5 g | lun 18.05.26 | ven 22.05.26 |
| 58 | | esecuzione resine interne e pareti in resina dei bagni | 35 g | ven 29.05.26 | gio 16.07.26 |
| 59 | | Finitura scala metallica interna (gradini) | 5 g | ven 10.07.26 | gio 16.07.26 |
| 60 | | Posa porte interne in acciaio e sigillature finali | 14 g | ven 10.07.26 | mer 29.07.26 |
| 61 | | Posa porte in legno ed armadi | 10 g | mer 22.07.26 | gio 20.08.26 |
| 62 | | Posa cilindri digitale e controllo accessi | 4 g | mer 26.08.26 | lun 31.08.26 |
| 63 | | Posa apparecchi sanitari ed accessori | 7 g | gio 30.07.26 | mar 25.08.26 |
| 64 | | Pittore esterno beton, antivandalo o idrorepellente | 7 g | gio 30.04.26 | ven 08.05.26 |
| 65 | | Pittore interno, ultima mano pareti | 7 g | mer 26.08.26 | gio 03.09.26 |
| 66 | | termine posa impianti a plafone cantina esistente | 15 g | ven 10.07.26 | gio 30.07.26 |
| 67 | | Posa impianti fuori muro (elettrici, ventilazione illuminazione, ecc.) | 25 g | ven 28.08.26 | gio 01.10.26 |
| 68 | | Posa impianti tecnici specifici secondo indicazioni ingegneri specialistici | 25 g | ven 28.08.26 | gio 01.10.26 |
| 69 | | Chiusure antincendio | 5 g | ven 02.10.26 | gio 08.10.26 |
| 70 | | Ritocchi del pittore | 4 g | ven 09.10.26 | mer 14.10.26 |
| 71 | | Posa segnaletica e cartelli di sicurezza | 3 g | lun 12.10.26 | mer 14.10.26 |
| 72 | | Pulizie finale | 7 g | gio 15.10.26 | ven 23.10.26 |
| 73 | | Collaudi e consegna | 40 g | lun 19.10.26 | ven 11.12.26 |
| 74 | | Sistemazione piazzale e pavimentazioni bituminose esterne | 20 g | ven 25.09.26 | gio 22.10.26 |
| 75 | | Riserva per intemperie | 15 g | ven 23.10.26 | gio 12.11.26 |
| 76 | | Riserva per imprevisti | 20 g | ven 13.11.26 | gio 10.12.26 |