

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 3 maggio 1963 concernente la ratifica dei sorpassi
verificatisi nei lavori stradali esercizio 1962

(del 27 giugno 1963)

Nel corso del 1962 furono eseguiti lavori per opere stradali per un complesso di Fr. 33.245.956,46. Il volume dei lavori effettuati è stato veramente imponente e va dato atto al Dipartimento delle pubbliche costruzioni per il modo con cui ha sovrinteso a queste opere, le quali, a differenza di quanto avveniva nel passato, sono state condotte ad un ritmo sostenuto.

I sorpassi verificatisi nelle 45 opere stradali assommano ad un totale di Fr. 1.267.579,54 e nel messaggio si afferma che tale sorpasso corrisponde al 3,8 %, percentuale esatta in rapporto ai crediti complessivi votati, parecchi dei quali erano già « crediti per sorpassi », quali per esempio quelli che si riferiscono al D.L. 29.5.61 e 26.6.62, di modo che la percentuale complessiva di sorpasso per il complesso di queste opere sarebbe del 6%.

Anche con questa correzione o precisazione, bisogna ammettere che i sorpassi verificatisi non sono eccessivi, se si considera che nel corso del 1962 il costo dei materiali è aumentato, come pure sono stati rivalutati i salari della mano d'opera.

Il sorpasso maggiore si è verificato nell'opera 615 « Chiasso-Pizzamiglio » per un importo di fr. 310.633,40. A parte il fatto che per detta opera i progetti furono allestiti nel corso del 1951/1954 e i crediti votati negli anni 1953/1956/1957 e 1958, si sono riscontrati imprevisti, segnatamente nel terreno argilloso, per adattare il quale è stata necessaria una spesa non preventivata di circa franchi 100.000.—. In quest'opera poi, come in altre, hanno influito negativamente sul costo, le indennità di espropriazione, indennità che, stando all'attuale mercato dei terreni, è difficile poter valutare esattamente.

La Commissione, pur felicitandosi con il Dipartimento per il notevole lavoro svolto per la sistemazione delle strade cantonali e per il risultato ottenuto, ritiene di dover ancora una volta raccomandare l'accurato studio dei progetti e, qualora le opere non fossero messe in cantiere immediatamente dopo l'approvazione dei crediti, l'aggiornamento dei preventivi.

Con queste brevi raccomandazioni e considerazioni la vostra Commissione vi propone di dare l'adesione al disegno di legge di decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione della Gestione :

N. Rossi-Bertoni, relatore
Antognini — Boffa — Borella — Bot-
tani — Coppi — Frascina — Generali
— Giovannini — Guscetti M. — Jolli
— Patocchi — Verda — Visani —
Wyler.