DENICOLA'
architetti associati

T4041 - OFFICINA PROVVISORIA VIA TATTI A BELLINZONA

TEMPISTICA ESECUTIVA PER IL CANTIERE

5 marzo 2020

POS.	DESCRITTIVO	RESPONSABILE	GIORNI IDEALI	GIORNI MO	MAGGIO					GIUGNO					LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE					OTTOBRE				NOVEMBRE				
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	Delibera e crescita in giudicato appalti	committenza																																		
2	Opere da capomastro (IC, platea, infrastrutture, ecc)	capomastro	35	-						IC	5	5	5	5	5	5	5	R																		
3	Piani prefabbricazione e rilievo	carpentiere	25	-						5	5	5	5	5																						
4	Messa in produzione	carpentiere	20	-											5	5	5	5																		
5	Fornitura e posa struttura prefabbricata	carpentiere	25	-																	5	5	5	5	5											
6	Impermeabilizzazione e lattoniere	lattoniere	5	-																			5													
7	Pavimentazione interna duratex	capomastro	2	-																				2												
8	Opere da vetraio	vetraio	3	-																			3													
9	Impiantistica RVCS	sanitario	25	-									3	R	2	R							R	5	5	2	3	5	R	R						
10	Impiantistica ELETTRICA	elettricista	25	-									3	R	2	R							R	5	5	2	3	5	R	R						
11	Rivestimenti sintetici	parchettista	5	-																						5	R									
12	Impiantistica specialistica (lavaggio, sollevatore, ecc.)	ESA e utenza	15	-																							5	5	5							
13	Sistemazione esterna (rappezzi, asfalto, ecc.)	capomastro	15	-																										5	5	5				
14	Eventuale riserva (imprevisti e meteo) e trasloco	committenza	10	-																													5	5		
	Collaudi e consegna (fine novembre 2020)	progettisti e DL																														C			C	

Il presente programma è da considerarsi quale tempistica esecutiva ideale. Il programma verrà adeguato in funzione dei giorni indicati nei moduli d'appalto dai vari appaltatori.

piazza Indipendenza 1
CH - 6501 Bellinzona
+41 (0)91 825 71 71
info@denicola.ch