DENICOLA'
architetti associati

E4070 - EDIFICIO MULTIFUNZIONALE CACCIA E PESCA A GUDO

TEMPISTICA ESECUTIVA DI MASSIMA PER IL CANTIERE

APRILE 2021

POS.	DESCRITTIVO	RESPONSABILE	GIORNI LAV	2021 MAGGIO-DICEMBRE
1	Procedura edilizia, appalti e dilibere	committenza		
2	Preparazione ed installazione impianto di cantiere	capomastro	15	
3	Bonifica amianto edificio e voliere	ditta specializzata	20	
4	Demolizione edificio e rimozione platee voliere	ditta di demolizioni	10	
5	Opere da capomastro (scavo, opere in CA, ecc.)	capomastro	70	
6	Elaborazione piani, rilievo, approvazione piani	carp, progettista	15	
7	Messa in produzione	carpentiere	40	
8	Esecuzione malte di livellamento	capomastro	5	
9	Posa carpentieria portante e tetto	carpentiere	35	
10	Posa pareti, contropareti, controsoffitti e serramenti	carpentiere	20	
12	Fornitura e posa vetri	vetraio	10	
13	Impiantistica ELETTRICA (interventi non continuativo)	elettricista	40	
14	Impiantistica RVCS (interventi non continuativi)	sanitario	40	
15	Sottofondi cementizi	pavimentatore	10	
16	Fornitura e posa lattoniera tetto	lattoniere	5	
17	Fornitura e posa impianto fotovoltaico	fotovoltaico	5	
17	Ultimazione opere e smontaggio ponteggi	carpentiere	10	
18	Fornitura e posa serramenti in alluminio PT	serramentista	10	
19	Opere da gessatore	gessatore	10	
20	Montaggio ascensore	ascensore	20	
21	Montaggio celle frigorifere	celle frigorifere	10	
22	Rivestimenti a pavimento e parete in piastrelle	piastrellista	15	
23	Rivestimento a pavimento in legno	parchettista	15	
24	Posa porte	serramentista	5	
25	Posa cucina	falegname	5	
26	Posa apparecchi sanitari	sanitario	5	
27	Opere da pittore	pittore	5	
28	Metalcostruttore (parapetti, pannelli scorrevoli, ecc)	metalcostruttore	5	
29	Pulizia edificio	impresa di pulizie	5	
30	Posa arredi interni	Committenza	10	
31	Pavimentazione esterne	pavimentatore	25	
32	Giardiniere	giardiniere	15	
33	Collaudi e riserva	progettista e DL	10	
	Consegna edificio	progettisti e DL	2	



Il presente programma è da considerarsi quale tempistica esecutiva ideale. Il programma verrà adeguato in funzione dei giorni indicati nei moduli d'appalto e/o delle indicazioni esecutive dei singoli artigiani coinvolti.

piazza Indipendenza 1
CH - 6501 Bellinzona

+41 (0)91 825 71 71
info@denicola.ch