Programma lavori 23010-P Liceo Cantonale Bellinzona

feroplan

Versione 1
29.09.2023 / HG

Settimane lavorative stimate - esclusi i giorni festivi e le ferie

Progettazione da parte dell'appaltatore per l'architetto
- CCC 215 - Alluminio.- Finestre
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione entrate laterali
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione edificio centrale

Correx e approvazione della pianificazione CCC 215 da parte dell'architetto (Incl. fisico della costruzione, ingegnere civile, esperto di protezione antincendio, esperto di sicurezza)

Conformità di intenti SageGlass (pre-ordine)

Controllo misure alla costruzione CCC 215

Completamento della pianificazione CCC 215
- CCC 215 - Alluminio.- Finestre
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione entrate laterali
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione edificio centrale

Accettazione die piani dell'appaltatore

Ordine definitivo SageGlass — 15

Officina incl... Trattamento superficiale CCC 215

Consegna SageGlass — 30

- CCC 215 - Alluminio- Finestre: AVOR; Controtelaio; Finestre; Porte
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione entrate laterali: AVOR; Montanti traversi
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione edificio centrale: AVOR; Montanti traversi

Montaggio CCC 215
- CCC 215 - Alluminio- Finestre **Variante I**: Installazione degli elementi in alluminio senza SageGlass (non a tenuta dell'edificio, imbrattamento/danneggiamento degli elementi); Controtelaio; Finestre senza vetro; SageGlass
- CCC 215 - Alluminio- Finestre **Variante II**: Montaggio degli elementi incl. SageGlass; Controtelaio; Finestre con vetro
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione entrate laterali
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione edificio centrale

Lavori di finitura CCC 215 (lamiere, etc.)
- CCC 215 - Alluminio- Finestre: AVOR
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione entrate laterali
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione edificio centrale: AVOR

Collaudo CCC 215

Architetto insieme a: Impresa di costruzioni metalliche, capomastro e altri progettisti specializzati, se necessario.
- CCC 215 - Alluminio- Finestre: Variante I; Variante II
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione entrate laterali
- CCC 215 - Montanti e traversi- Costruzione edificio centrale

Architetti DURISCH + NOLLI

Capomastro

Metalcostruttore appaltatore